Id
Tarefa
Duração
Início
Término
Predecessoras
1
Cronograma - Projeto 02 3,2MWp
261 dias
Sex 07/07/2027 09:00
Sex 05/07/2028 18:00
2
101 dias
Sex 07/07/2027 09:00
Seg 27/11/2027 09:00
3
0 dias
Sex 07/07/2027 09:00
Sex 07/07/2027 09:00
4
Pagamento da entrada
0 dias
Sex 07/07/2027 09:00
Sex 07/07/2027 09:00
3
5
Alvaras e licencimanetos
40 dias
Seg 02/10/2027 09:00
Seg 27/11/2027 09:00
6
Alvaras e licencimanetos
40 dias
Seg 02/10/2027 09:00
Seg 27/11/2027 09:00
34IT-5 dias
7
Seguros
25 dias
Seg 23/10/2027 09:00
Seg 27/11/2027 09:00
8
Seguros da obra
25 dias
Seg 23/10/2027 09:00
Seg 27/11/2027 09:00
34IT-5 dias
9
Segurança e medicina do trabalho
40 dias
Seg 02/10/2027 09:00
Seg 27/11/2027 09:00
10
Documentação de segurança
40 dias
Seg 02/10/2027 09:00
Seg 27/11/2027 09:00
34IT-5 dias
11
Projetos/Gestão
55 dias
Seg 25/09/2027 09:00
Sex 08/12/2027 18:00
12
Layout do canteiro de obras e layout geral da usina
20 dias
Seg 25/09/2027 09:00
Seg 23/10/2027 09:00
13IT

13
30 dias
Seg 23/10/2027 09:00
Seg 04/12/2027 09:00
34IT
14
30 dias
Seg 23/10/2027 09:00
Seg 04/12/2027 09:00
34IT
15
5 dias
Seg 04/12/2027 09:00
Sex 08/12/2027 18:00
13
16
Suprimentos
95 dias
Seg 18/12/2027 09:00
Seg 29/04/2028 09:00
17
Estrutura de solo tracker
0 dias
Seg 18/12/2027 09:00
Seg 18/12/2027 09:00
37II
18
0 dias
Seg 11/03/2028 09:00
Seg 11/03/2028 09:00
48IT-5 dias
19
Transformadores
0 dias
Seg 29/04/2028 09:00
Seg 29/04/2028 09:00
70IT
20
Cabine de medição
0 dias
Seg 29/04/2028 09:00
Seg 29/04/2028 09:00
71IT
21
QGBT
0 dias
Seg 29/04/2028 09:00
Seg 29/04/2028 09:00
70IT
22
Cabo CA
20 dias
Seg 22/01/2028 09:00
Seg 19/02/2028 09:00
60IT
23
Cabo CC
20 dias
Seg 22/01/2028 09:00
Seg 19/02/2028 09:00
60IT
24
Lista de material elétrico
10 dias
Seg 05/02/2028 09:00
Seg 19/02/2028 09:00
59IT
25
175 dias

Seg 06/11/2027 09:00
Sex 05/07/2028 18:00
26
20 dias
Seg 06/11/2027 09:00
Seg 04/12/2027 09:00
27
Realização de ensaios de solo e análise de resultados
10 dias
Seg 06/11/2027 09:00
Seg 20/11/2027 09:00
28IT
28
Regularização da área
10 dias
Seg 20/11/2027 09:00
Seg 04/12/2027 09:00
34IT
29
Cercas e portões
40 dias
Seg 04/12/2027 09:00
Sex 26/01/2028 18:00
30
Fixação dos mourões
20 dias
Seg 04/12/2027 09:00
Sex 29/12/2027 18:00
28
31
Execução do cercamento
15 dias
Seg 01/01/2028 09:00
Sex 19/01/2028 18:00
30
32
Instalação dos portões
5 dias
Seg 22/01/2028 09:00
Sex 26/01/2028 18:00
31
33
10 dias
Seg 04/12/2027 09:00
Sex 15/12/2027 18:00
34
Mobilização da equipe de instalação
2 dias
Seg 04/12/2027 09:00
Ter 05/12/2027 18:00
4TI+106 dias
35
Execução do canteiro
10 dias
Seg 04/12/2027 09:00
Sex 15/12/2027 18:00
34II
36
Topografia
10 dias
Seg 18/12/2027 09:00
Sex 29/12/2027 18:00
37
Locação dos pontos topográficos
10 dias
Seg 18/12/2027 09:00
Sex 29/12/2027 18:00
35
38

Execução da estrutura - tracker
95 dias
Seg 01/01/2028 09:00
Sex 10/05/2028 18:00
39
35 dias
Seg 01/01/2028 09:00
Sex 16/02/2028 18:00
37
40
Nivelamento da estrutura
35 dias
Seg 08/01/2028 09:00
Sex 23/02/2028 18:00
39II+5 dias
41
Concretagem da base
35 dias
Seg 15/01/2028 09:00
Sex 01/03/2028 18:00
40II+5 dias
42
Instalação dos mancais
35 dias
Seg 04/03/2028 09:00
Sex 19/04/2028 18:00
41
43
Instalação das barras de torção
35 dias
Seg 04/03/2028 09:00
Sex 19/04/2028 18:00
42II
44
Instalação das terças
35 dias
Seg 11/03/2028 09:00
Sex 26/04/2028 18:00
43II+5 dias
45
Instalação dos braços de transmissão/ligação
20 dias
Seg 01/04/2028 09:00
Sex 26/04/2028 18:00
44TT
46
Instalação dos motores
10 dias
Seg 29/04/2028 09:00
Sex 10/05/2028 18:00
45
47
Instalação dos módulos fotovoltaicos
35 dias
Seg 18/03/2028 09:00
Sex 03/05/2028 18:00
48
35 dias
Seg 18/03/2028 09:00
Sex 03/05/2028 18:00
44II+5 dias
49
Valas, dutos e aterramento
35 dias
Seg 01/01/2028 09:00
Sex 16/02/2028 18:00
50
Abertura das valas
30 dias

Seg 01/01/2028 09:00
Sex 09/02/2028 18:00
37
51
Instalação das caixas de passagem
30 dias
Seg 08/01/2028 09:00
Sex 16/02/2028 18:00
50II+5 dias
52
Lançamento da malha de aterramento
25 dias
Seg 08/01/2028 09:00
Sex 09/02/2028 18:00
51II
53
Passagem dos dutos
25 dias
Seg 08/01/2028 09:00
Sex 09/02/2028 18:00
51II
54
Reaterro e compactação das valas
25 dias
Seg 15/01/2028 09:00
Sex 16/02/2028 18:00
51II+5 dias
55
Inversores
65 dias
Seg 12/02/2028 09:00
Sex 10/05/2028 18:00
56
Fundação das estruturas dos inversores
15 dias
Seg 12/02/2028 09:00
Sex 01/03/2028 18:00
41TT
57
Montagem das estruturas dos inversores
10 dias
Seg 29/04/2028 09:00
Sex 10/05/2028 18:00
46TT
58
Instalação dos inversores
5 dias
Seg 29/04/2028 09:00
Sex 03/05/2028 18:00
48TT
59
Eletromecânica
60 dias
Seg 19/02/2028 09:00
Sex 10/05/2028 18:00
60
Lançamento dos cabos solares
30 dias
Seg 19/02/2028 09:00
Sex 29/03/2028 18:00
54
61
Lançamento dos cabos de baixa tensão
25 dias
Seg 04/03/2028 09:00
Sex 05/04/2028 18:00
60II+10 dias
62
Lançamento dos cabos de comunicação

10 dias
Seg 08/04/2028 09:00
Sex 19/04/2028 18:00
61
63
Lançamento dos cabos de média tensão
10 dias
Seg 08/04/2028 09:00
Sex 19/04/2028 18:00
61
64
Conexão dos cabos solares no inversor
5 dias
Seg 06/05/2028 09:00
Sex 10/05/2028 18:00
60;58
65
Conexão dos cabos de baixa tensão no inversor
5 dias
Seg 06/05/2028 09:00
Sex 10/05/2028 18:00
64TT
66
Conexão dos cabos de baixa tensão no transformador
5 dias
Seg 06/05/2028 09:00
Sex 10/05/2028 18:00
65TT
67
Cabine de medição e dos Skids
96 dias
Seg 18/12/2027 09:00
Seg 29/04/2028 18:00
68
Execução das estruturas de base da cabine blindada e dos skids30 dias
Seg 18/12/2027 09:00
Sex 26/01/2028 18:00
35
69
Posicionamento do transformador
0 dias
Seg 29/04/2028 09:00
Seg 29/04/2028 09:00
66IT-5 dias
70
Posicionamento dos QGBT's
1 dia
Seg 29/04/2028 09:00
Seg 29/04/2028 18:00
69II
71
Posicionamento da cabine de medição
1 dia
Seg 29/04/2028 09:00
Seg 29/04/2028 18:00
69II
72
8 dias
Seg 08/04/2028 09:00
Qua 17/04/2028 18:00
73
Execução do ramal de entrada
5 dias
Seg 08/04/2028 09:00
Sex 12/04/2028 18:00
63II
74
Conexão dos cabos de média tensão
3 dias

Seg 15/04/2028 09:00
Qua 17/04/2028 18:00
73
75
Construção da Sala de Controle O&M
45 dias
Seg 29/01/2028 09:00
Sex 29/03/2028 18:00
76
Execução da estrutura
25 dias
Seg 29/01/2028 09:00
Sex 01/03/2028 18:00
68
77
Escavação de valas e regularização do piso
15 dias
Seg 04/03/2028 09:00
Sex 22/03/2028 18:00
76
78
Aterramento
5 dias
Seg 04/03/2028 09:00
Sex 08/03/2028 18:00
77II
07/07
07/07
18/12
11/03
29/04
29/04
29/04
29/04
Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q
Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q
S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S
S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D
S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S
/23
09/Jul/23
16/Jul/23
23/Jul/23
30/Jul/23
06/Ago/23
13/Ago/23
20/Ago/23
27/Ago/23
03/Set/23
10/Set/23
17/Set/23
24/Set/23
01/Out/23
08/Out/23
15/Out/23
22/Out/23
29/Out/23
05/Nov/23
12/Nov/23
19/Nov/23
26/Nov/23
03/Dez/23
10/Dez/23
17/Dez/23
24/Dez/23
31/Dez/23
07/Jan/24
14/Jan/24

21/Jan/24
28/Jan/24
04/Fev/24
11/Fev/24
18/Fev/24
25/Fev/24
03/Mar/24
10/Mar/24
17/Mar/24
24/Mar/24
31/Mar/24
07/Abr/24
14/Abr/24
21/Abr/24
28/Abr/24
05/Maio/24
12/Maio/24
19/Maio/24
26/Maio/24
02/Jun/24
09/Jun/24
16/Jun/24
23/Jun/24
30/Jun/24
07/
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Andamento
Progresso manual

Projeto: Cronograma - UFV Trin
Data: Ter 11/07/2027 09:55

Id
Tarefa
Duração
Início
Término
Predecessoras
79
Portas e janelas
5 dias
Seg 25/03/2028 09:00
Sex 29/03/2028 18:00
77
80
Instalações elétricas - iluminação e tomadas
5 dias
Seg 25/03/2028 09:00
Sex 29/03/2028 18:00
77
81
Sistema de drenagem
20 dias
Seg 29/01/2028 09:00
Sex 23/02/2028 18:00
82
Execução do sistema de drenagem
20 dias
Seg 29/01/2028 09:00
Sex 23/02/2028 18:00
68
83
Sistema CFTV
40 dias
Seg 12/02/2028 09:00
Sex 05/04/2028 18:00
84
Infra para CFTV
5 dias
Seg 12/02/2028 09:00
Sex 16/02/2028 18:00
54TT
85
Instalação de postes
5 dias
Seg 19/02/2028 09:00
Sex 23/02/2028 18:00
84
86
Instalação cameras, quadros e lançamento de cabos
5 dias
Seg 01/04/2028 09:00
Sex 05/04/2028 18:00
75
87
5 dias
Seg 01/04/2028 09:00
Sex 05/04/2028 18:00
88
Execução da estação metereológica (infra e equipamentos)
5 dias
Seg 01/04/2028 09:00
Sex 05/04/2028 18:00
86TT
89
Sistema SCADA
5 dias
Seg 08/04/2028 09:00
Sex 12/04/2028 18:00
90
Sistema SCADA

5 dias
Seg 08/04/2028 09:00
Sex 12/04/2028 18:00
83
91
45 dias
Seg 06/05/2028 09:00
Sex 05/07/2028 18:00
92
Comissionamento dos motores do tracker
10 dias
Seg 06/05/2028 09:00
Sex 17/05/2028 18:00
48
93
Comissionamento a frio CA
10 dias
Seg 13/05/2028 09:00
Sex 24/05/2028 18:00
66
94
Comissionamento a frio CC
10 dias
Seg 13/05/2028 09:00
Sex 24/05/2028 18:00
64
95
Comissionamento a quente
5 dias
Seg 01/07/2028 09:00
Sex 05/07/2028 18:00
98
96
Tramites da Concessionária C
25 dias
Seg 27/05/2028 09:00
Sex 28/06/2028 18:00
97
Vistoria da usina fotovoltaica
25 dias
Seg 27/05/2028 09:00
Sex 28/06/2028 18:00
93;94
98
Energização
0 dias
Sex 28/06/2028 18:00
Sex 28/06/2028 18:00
97
99
Desmobilização
10 dias
Seg 24/06/2028 09:00
Sex 05/07/2028 18:00
100
1ª lavagem de módulos
10 dias
Seg 24/06/2028 09:00
Sex 05/07/2028 18:00
95TT
101
Desmobilização do canteiro
5 dias
Seg 01/07/2028 09:00
Sex 05/07/2028 18:00
95TT
28/06
Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q
Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q

S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S
S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D
S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S
/23
09/Jul/23
16/Jul/23
23/Jul/23
30/Jul/23
06/Ago/23
13/Ago/23
20/Ago/23
27/Ago/23
03/Set/23
10/Set/23
17/Set/23
24/Set/23
01/Out/23
08/Out/23
15/Out/23
22/Out/23
29/Out/23
05/Nov/23
12/Nov/23
19/Nov/23
26/Nov/23
03/Dez/23
10/Dez/23
17/Dez/23
24/Dez/23
31/Dez/23
07/Jan/24
14/Jan/24
21/Jan/24
28/Jan/24
04/Fev/24
11/Fev/24
18/Fev/24
25/Fev/24
03/Mar/24
10/Mar/24
17/Mar/24
24/Mar/24
31/Mar/24
07/Abr/24
14/Abr/24
21/Abr/24
28/Abr/24
05/Maio/24
12/Maio/24
19/Maio/24
26/Maio/24
02/Jun/24
09/Jun/24
16/Jun/24
23/Jun/24
30/Jun/24
07/
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite

Andamento
Progresso manual
Página 2
Projeto: Cronograma - UFV Trin
Data: Ter 11/07/2027 09:55