Id
EDT
Local de aplicação
%Trabalho presvisto % concluída
Duração
Início
Término
Predecessoras
Sucessoras
1
1
CRONOGRAMA Projeto 02 - 3,1 MWp
35%
27%
262 dias
Seg 22/07/2028
Seg 04/08/2029
2
1.1
100%
0%
173 dias
Seg 22/07/2028
Ter 01/04/2029
3
1.1.1
100%
100%
0 dias
Sex 09/08/2028
Sex 09/08/2028
309TI+220 diasd;18TI+40 dias;2
4
1.1.2
PAGAMENTO DE ENTRADA
100%
100%
0 dias
Seg 22/07/2028
Seg 22/07/2028
3II-14 dias
5
1.1.3
REUNIÃO DE KICKOFF
100%
100%
0 dias
Ter 01/04/2029
Ter 01/04/2029
309IT+2 dias
6
1.1.4
EMISSÃO DE ART
100%
100%
0 dias
Qui 20/03/2029
Qui 20/03/2029
309IT-7 dias
7
1.1.5
ALVARAS E LICENCIAMENTOS
100%
0%
0 dias
Seg 31/03/2029
Seg 31/03/2029
309IT
8

1.1.6
SEGUROS DA OBRA
100%
100%
0 dias
Seg 31/03/2029
Seg 31/03/2029
309IT
9
1.2
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
100%
100%
0 dias
Sex 09/08/2028
Sex 09/08/2028
10 1.2.1
DESENVOLVIMENTO
100%
100%
0 dias
Sex 09/08/2028
Sex 09/08/2028
3
11 1.2.2
DESENVOLVIMENTO
DEFINIÇÃO - MODULOS
100%
100%
0 dias
Sex 09/08/2028
Sex 09/08/2028
3
12 1.2.3
DESENVOLVIMENTO
DEFINIÇÃO - INVERSORES
100%
100%
0 dias
Sex 09/08/2028
Sex 09/08/2028
3
13 1.2.4
DESENVOLVIMENTO
100%
100%
0 dias
Sex 09/08/2028
Sex 09/08/2028
3
14 1.2.5
DESENVOLVIMENTO
100%
100%
0 dias
Sex 09/08/2028
Sex 09/08/2028
3
15 1.2.6
DESENVOLVIMENTO
100%
100%
0 dias
Sex 09/08/2028
Sex 09/08/2028
3
16 1.3
ENGENHARIA

87%
61%
160 dias
Sex 04/10/2028
Qua 28/05/2029
17 1.3.1
100%
100%
1 dia
Sex 04/10/2028
Sex 04/10/2028
18 192.0.2.1
Pré Layout da usina
100%
100%
1 dia
Sex 04/10/2028
Sex 04/10/2028
3TI+40 dias
42TI+32 dias;56TI+32 dias
19 1.3.2
ENSAIOS E ESTUDOS
ENSAIOS E ESTUDOS
100%
0%
29 dias
Ter 12/11/2028
Qui 02/01/2029
20 192.0.2.1
TOPOGRAFIA
TOPOGRAFIA (CLIENTE)
100%
100%
0 dias
Ter 19/11/2028
Ter 19/11/2028
21 192.0.2.1.1 TOPOGRAFIA
-EEE-111-R-Topografia do terreno
100%
100%
0 dias
Ter 19/11/2028
Ter 19/11/2028
3TI+73 dias
30TI+5 dias
22 192.0.2.1
SPT
SPT (CLIENTE)
100%
0%
12 dias
Ter 12/11/2028
Qui 28/11/2028
23 192.0.2.1.1 SPT
-EEE-121-R-Marcação do pontos SPT
100%
50%
0 dias
Ter 12/11/2028
Ter 12/11/2028
3TI+68 dias
26TI+8 dias
24 192.0.2.1.2 SPT
-EEE-122-R-Ensaio e relatorio SPT
100%
100%
0 dias
Qui 28/11/2028
Qui 28/11/2028

3TI+80 dias
25 192.0.2.1
100%
0%
21 dias
Sex 22/11/2028
Qui 02/01/2029
-EEE-141-R-Layout Resistividade do Solo
100%
50%
0 dias
Sex 22/11/2028
Sex 22/11/2028
23TI+8 dias
249TI+5 dias
-EEE-142-R-Relatório Resistividade do Solo
100%
0%
0 dias
Qui 02/01/2029
Qui 02/01/2029
249TI+15 dias
117
28 1.3.3
CIVIL
PREPARAÇÃO DO TERRENO
100%
27%
61 dias
Qua 27/11/2028
Ter 04/03/2029
29 192.0.2.1
TERRAPLANAGEM
TERRAPLANAGEM
100%
55%
9 dias
Qua 27/11/2028
Seg 09/12/2028
30 192.0.2.1.1 TERRAPLANAGEM
-PTT-211-R-Layout, cortes e detalhes Regularização do Solo-Emissão Inicial
100%
100%
3 dias
Qua 27/11/2028
Sex 29/11/2028
21TI+5 dias
31;32
31 192.0.2.1.2 TERRAPLANAGEM
-PTT-211-R-Layout, cortes e detalhes Regularização do Solo-Emissão Final
100%
0%
2 dias
Seg 02/12/2028
Ter 03/12/2028
30
32 192.0.2.1.3 TERRAPLANAGEM
-PTT-212-R-Memorial descritivo de terraplanagem-Emissão Inicial
100%
100%
3 dias
Seg 02/12/2028
Qua 04/12/2028
30
33
33 192.0.2.1.4 TERRAPLANAGEM
-PTT-212-R-Memorial descritivo de terraplanagem-Emissão Final
100%
0%

3 dias
Qui 05/12/2028
Seg 09/12/2028
32
304
34 192.0.2.1
DRENAGEM
DRENAGEM
100%
0%
16 dias
Ter 11/02/2029
Ter 04/03/2029
35 192.0.2.1.1 DRENAGEM
-PTT-221-R-Layout, cortes e detalhes Drenagem-Emissão Inicial
100%
0%
3 dias
Ter 11/02/2029
Qui 13/02/2029
153TI+25 dias
36TI+8 dias;37
36 192.0.2.1.2 DRENAGEM
-PTT-221-R-Layout, cortes e detalhes Drenagem-Emissão Final
100%
0%
2 dias
Qua 26/02/2029
Qui 27/02/2029
35TI+8 dias
39TT;158
37 192.0.2.1.3 DRENAGEM
-PTT-222-R-Memória de Cálculo Drenagem-Emissão Inicial
100%
0%
3 dias
Sex 14/02/2029
Ter 18/02/2029
35
38TI+8 dias
38 192.0.2.1.4 DRENAGEM
-PTT-222-R-Memória de Cálculo Drenagem-Emissão Final
100%
0%
2 dias
Seg 03/03/2029
Ter 04/03/2029
37TI+8 dias
39 192.0.2.1.5 DRENAGEM
-PTT-223-R-Lista de Material Drenagem
100%
0%
1 dia
Qui 27/02/2029
Qui 27/02/2029
36TT
40 1.3.4
CERCAMENTO
CERCAS E PORTÕES
100%
100%
23 dias
Qua 20/11/2028
Sex 20/12/2028
41 192.0.2.1
CERCAMENTO
100%
100%
23 dias

Qua 20/11/2028
Sex 20/12/2028
42 192.0.2.1.1 CERCAMENTO
-CER-311-R-Layout, cortes e detalhes Cercas e Portões-Emissão Inicial
100%
100%
3 dias
Qua 20/11/2028
Sex 22/11/2028
18TI+32 dias
43TI+18 dias
43 192.0.2.1.2 CERCAMENTO
-CER-311-R-Layout, cortes e detalhes Cercas e Portões-Emissão Final
100%
100%
2 dias
Qui 19/12/2028
Sex 20/12/2028
42TI+18 dias
44TT;312IT
44 192.0.2.1.3 CERCAMENTO
-CER-312-R-Lista de Material Cercas e Portões
100%
100%
1 dia
Sex 20/12/2028
Sex 20/12/2028
43TT
45 1.3.5
CANTEIRO DE OBRAS
CANTEIRO DE OBRAS
100%
100%
13 dias
Sex 22/11/2028
Ter 10/12/2028
46 192.0.2.1
100%
100%
13 dias
Sex 22/11/2028
Ter 10/12/2028
-CDO-411-R-Layout, cortes e detalhes Canteiro de Obras-Emissão Inicial
100%
100%
3 dias
Sex 22/11/2028
Ter 26/11/2028
56TI-1 dia
48TI+8 dias;49II;51II
-CDO-411-R-Layout, cortes e detalhes Canteiro de Obras-Emissão Final
100%
100%
2 dias
Seg 09/12/2028
Ter 10/12/2028
47TI+8 dias
53TT
-CDO-412-R-Placas de sinalização-Emissão Inicial
100%
100%
2 dias
Sex 22/11/2028
Seg 25/11/2028
47II
50TI+8 dias
-CDO-412-R-Placas de sinalização-Emissão Final
100%
100%

1 dia
Sex 06/12/2028
Sex 06/12/2028
49TI+8 dias
-CDO-413-R-Memorial descritivo Canteiro de Obras-Emissão Inicial
100%
100%
2 dias
Sex 22/11/2028
Seg 25/11/2028
47II
52TI+8 dias
-CDO-413-R-Memorial descritivo Canteiro de Obras-Emissão final
100%
100%
1 dia
Sex 06/12/2028
Sex 06/12/2028
51TI+8 dias
-CDO-414-R-Lista de Material Canteiro de Obras
100%
100%
1 dia
Ter 10/12/2028
Ter 10/12/2028
48TT
54 1.3.6
91%
94%
92,5 dias
Qua 20/11/2028
Qui 10/04/2029
55 192.0.2.1
100%
100%
10 dias
Qua 20/11/2028
Ter 03/12/2028
-CIV-511-R-Layout geral planta fotovoltaica-Emissão Inicial
100%
100%
3 dias
Qua 20/11/2028
Sex 22/11/2028
18TI+32 dias
57TI+5 dias;47TI-1 dia;59TI+18
-CIV-511-R-Layout geral planta fotovoltaica-Emissão Final
100%
100%
2 dias
Seg 02/12/2028
Ter 03/12/2028
56TI+5 dias
107TI+10 dias;115TI+15 dias;13
58 192.0.2.1
100%
100%
30 dias
Qui 19/12/2028
Ter 11/02/2029
09

Id
EDT
Local de aplicação
%Trabalho presvisto % concluída
Duração
Início
Término
Predecessoras
Sucessoras
-CIV-521-R-Posicionamento dos trackers-Emissão Inicial
100%
100%
3 dias
Qui 19/12/2028
Qui 02/01/2029
56TI+18 dias
61;60TI+8 dias
-CIV-521-R-Posicionamento dos trackers-Emissão Final
100%
100%
2 dias
Qua 15/01/2029
Qui 16/01/2029
59TI+8 dias
327
-CIV-522-R-Projeto de fundação das estacas-Emissão Inicial
100%
100%
3 dias
Sex 03/01/2029
Ter 07/01/2029
59
62TI+8 dias;63TT
-CIV-522-R-Projeto de fundação das estacas-Emissão Final
100%
100%
2 dias
Seg 20/01/2029
Ter 21/01/2029
61TI+8 dias
64TT
-CIV-523-R-Memória de Cálculo Fundação das estacas-Emissão Inicial
100%
100%
3 dias
Sex 03/01/2029
Ter 07/01/2029
61TT
-CIV-523-R-Memória de Cálculo Fundação das estacas-Emissão Final
100%
100%
2 dias
Seg 20/01/2029
Ter 21/01/2029
62TT
65TT;66TI+8 dias
-CIV-524-R-Lista de material civil
100%
100%
1 dia
Ter 21/01/2029
Ter 21/01/2029
64TT
-CIV-525-R-Manual de Instalação do tracker
100%
100%
2 dias
Seg 03/02/2029
Ter 04/02/2029

64TI+8 dias
67
-CIV-526-R-Projeto de montagem NCU
100%
100%
2 dias
Qui 06/02/2029
Sex 07/02/2029
66
68
-CIV-527-R-Projeto de montagem RSU
100%
100%
2 dias
Seg 10/02/2029
Ter 11/02/2029
67
69 192.0.2.1
ESTRUTURA DE INVERSORES
ESTRUTURA DE INVERSORES
100%
100%
21 dias
Qua 20/11/2028
Qua 18/12/2028
70 192.0.2.1.1 INVERSORES
-CIV-531-R-Projeto Estrutura dos Inversores-Emissão Inicial
100%
100%
3 dias
Qua 20/11/2028
Sex 22/11/2028
56II
72TI+3 dias;71TI+10 dias;165TI
71 192.0.2.1.2 INVERSORES
-CIV-531-R-Projeto Estrutura dos Inversores-Emissão Final
100%
100%
2 dias
Seg 09/12/2028
Ter 10/12/2028
70TI+10 dias
337
72 192.0.2.1.3 INVERSORES
-CIV-532-R-Projeto de Base e fundação da Estrutura dos Inversores-Emissão Inicial
100%
100%
3 dias
Qui 28/11/2028
Seg 02/12/2028
70TI+3 dias
73TI+10 dias;74TT
73 192.0.2.1.4 INVERSORES
-CIV-532-R-Projeto de Base e fundação da Estrutura dos Inversores-Emissão Final
100%
100%
2 dias
Ter 17/12/2028
Qua 18/12/2028
72TI+10 dias
75TT
74 192.0.2.1.5 INVERSORES
-CIV-533-R-Memória de Cálculo Estrutura e Fundação-Emissão Inicial
100%
100%
3 dias
Qui 28/11/2028
Seg 02/12/2028
72TT

214
75 192.0.2.1.6 INVERSORES
-CIV-533-R-Memória de Cálculo Estrutura e Fundação-Emissão Final
100%
100%
2 dias
Ter 17/12/2028
Qua 18/12/2028
73TT
76TT;214
76 192.0.2.1.7 INVERSORES
-CIV-534-R-Lista de Material Estrutura dos Inversores
100%
100%
1 dia
Qua 18/12/2028
Qua 18/12/2028
75TT
77 192.0.2.1
SALA DE CONTROLE O&M
SALA DE CONTROLE O&M E DEPÓSITO
100%
81%
23 dias
Qua 20/11/2028
Sex 20/12/2028
78 192.0.2.1.1 SALA DE O&M
-CIV-541-R-Arquitetônico-Sala de Controle-Emissão Inicial
100%
100%
3 dias
Qua 20/11/2028
Sex 22/11/2028
70II
79TI+10 dias;80TI+5 dias;173TI
79 192.0.2.1.2 SALA DE O&M
-CIV-541-R-Arquitetônico-Sala de Controle-Emissão Final
100%
0%
2 dias
Seg 09/12/2028
Ter 10/12/2028
78TI+10 dias
80 192.0.2.1.3 SALA DE O&M
-CIV-543-R-Projeto das bases e fundação Sala de controle-Emissão Inicial
100%
100%
3 dias
Seg 02/12/2028
Qua 04/12/2028
78TI+5 dias
81TI+10 dias;82TI+1 dia
81 192.0.2.1.4 SALA DE O&M
-CIV-543-R-Projeto das bases e fundação Sala de controle-Emissão Final
100%
100%
2 dias
Qui 19/12/2028
Sex 20/12/2028
80TI+10 dias
83TT
82 192.0.2.1.5 SALA DE O&M
-CIV-544-R-Memória de Cálculo Bases Sala de Controle-Emissão Inicial
100%
100%
3 dias
Sex 06/12/2028
Ter 10/12/2028
80TI+1 dia

83 192.0.2.1.6 SALA DE O&M
-CIV-544-R-Memória de Cálculo Bases Sala de Controle-Emissão Final
100%
0%
2 dias
Qui 19/12/2028
Sex 20/12/2028
81TT
84TT
84 192.0.2.1.7 SALA DE O&M
-CIV-545-R-Lista de Material Bases e Fundação
100%
100%
1 dia
Sex 20/12/2028
Sex 20/12/2028
83TT
85 192.0.2.1.8 SALA DE O&M
-CIV-542-R-Hidrosanitário Sala de Controle-Emissão Inicial
100%
100%
3 dias
Sex 22/11/2028
Ter 26/11/2028
78II+2 dias
86TI+10 dias
86 192.0.2.1.9 SALA DE O&M
-CIV-542-R-Hidrosanitário Sala de Controle-Emissão Final
100%
100%
2 dias
Qua 11/12/2028
Qui 12/12/2028
85TI+10 dias
87 192.0.2.1
SKID
SKID
100%
91%
46 dias
Sex 22/11/2028
Qui 06/02/2029
88 192.0.2.1.1 SKID
-CIV-561-R-Arquitetônico e posicionamento equipamentos SKID-Emissão Inicial
100%
100%
3 dias
Sex 22/11/2028
Ter 26/11/2028
78II+2 dias
90TI+5 dias;89TI+10
dias;163TI+5 dias
89 192.0.2.1.2 SKID
-CIV-561-R-Arquitetônico e posicionamento equipamentos SKID-Emissão Final
100%
100%
2 dias
Qua 11/12/2028
Qui 12/12/2028
88TI+10 dias
403IT
90 192.0.2.1.3 SKID
-CIV-562-R-Projeto base e fundação dos Skids-Emissão Inicial
100%
100%
3 dias
Qua 04/12/2028
Sex 06/12/2028
88TI+5 dias

91TI+10 dias;92
91 192.0.2.1.4 SKID
-CIV-562-R-Projeto base e fundação dos Skids-Emissão Final
100%
100%
2 dias
Qui 02/01/2029
Sex 03/01/2029
90TI+10 dias
92 192.0.2.1.5 SKID
-CIV-563-R-Memória de Calculo Fundação dos Skids-Emissão Inicial
100%
100%
3 dias
Seg 09/12/2028
Qua 11/12/2028
90
93TI+10 dias
93 192.0.2.1.6 SKID
-CIV-563-R-Memória de Calculo Fundação dos Skids-Emissão Final
100%
0%
2 dias
Ter 07/01/2029
Qua 08/01/2029
92TI+10 dias
94TT
94 192.0.2.1.7 SKID
-CIV-564-R-Lista de material civil SKID
100%
100%
1 dia
Qua 08/01/2029
Qua 08/01/2029
93TT
95TI+5 dias
95 192.0.2.1.8 SKID
-CIV-565-R-Projeto instalação da caixa de separação de óleo-Emissão Inicial
100%
100%
3 dias
Qui 16/01/2029
Seg 20/01/2029
94TI+5 dias
96TI+10 dias
96 192.0.2.1.9 SKID
-CIV-565-R-Projeto instalação da caixa de separação de óleo-Emissão Final
100%
100%
2 dias
Ter 04/02/2029
Qui 06/02/2029
95TI+10 dias
97TT
97 192.0.2.1.10SKID
-CIV-566-R-Lista de material–retentora
100%
100%
1 dia
Qui 06/02/2029
Qui 06/02/2029
96TT
98 192.0.2.1
CABINE DE MEDIÇÃO
SUBESTAÇÃO - CABINE DE MEDIÇÃO
33%
100%
12 dias
Seg 24/03/2029

Ter 08/04/2029
99 192.0.2.1.1 CABINE DE MEDIÇÃO
-CIV-571-R-Layout, cortes e detalhes Cabine de Medição-Emissão Inicial
100%
100%
5 dias
Seg 24/03/2029
Sex 28/03/2029
233;56TI+15 dias
101TI+8 dias;100TI+5 dias;169T
100 192.0.2.1.2 CABINE DE MEDIÇÃO
-CIV-571-R-Layout, cortes e detalhes Cabine de Medição-Emissão Final
50%
100%
2 dias
Seg 07/04/2029
Ter 08/04/2029
99TI+5 dias
101 192.0.2.1.3 CABINE DE MEDIÇÃO
-CIV-572-R-Projeto das bases e fundação Cabine de Medição-Emissão Inicial
0%
100%
3 dias
Qui 03/04/2029
Seg 07/04/2029
99TI+8 dias
102TI+10 dias;103
102 192.0.2.1.4 CABINE DE MEDIÇÃO
-CIV-572-R-Projeto das bases e fundação Cabine de Medição-Emissão Final
0%
100%
2 dias
Sex 04/04/2029
Seg 07/04/2029
101TI+10 dias
103 192.0.2.1.5 CABINE DE MEDIÇÃO
-CIV-573-R-Memória de Cálculo Fundação Cabine de Medição-Emissão Inicial
0%
100%
3 dias
Qui 03/04/2029
Seg 07/04/2029
101
104TI+10 dias
104 192.0.2.1.6 CABINE DE MEDIÇÃO
-CIV-573-R-Memória de Cálculo Fundação Cabine de Medição-Emissão Final
0%
100%
2 dias
Sex 04/04/2029
Seg 07/04/2029
103TI+10 dias
105TT
105 192.0.2.1.7 CABINE DE MEDIÇÃO
-CIV-574-R-Lista de Material (Civil) Cabine de Medição
0%
100%
1 dia
Seg 07/04/2029
Seg 07/04/2029
104TT
106 192.0.2.1
COMBATE A INCÊNDIO
COMBATE A INCÊNDIO
100%
92%
72,5 dias
Qua 18/12/2028
Qui 10/04/2029

107 192.0.2.1.1 COMBATE A INCÊNDIO
-CIV-581-R-Projeto de combate a incêndio canteiro de obras
100%
100%
5 dias
Qua 18/12/2028
Sex 03/01/2029
57TI+10 dias
108TI+10 dias;110TI+25 dias
108 192.0.2.1.2 COMBATE A INCÊNDIO
-CIV-582-R-Alvará de segurança contra incêndio canteiro de obras
100%
100%
10 dias
Seg 20/01/2029
Sex 31/01/2029
107TI+10 dias
109
109 192.0.2.1.3 COMBATE A INCÊNDIO
-CIV-583-R-Lista de materiais Combate a incêndio canteiro
100%
100%
1 dia
Seg 03/02/2029
Seg 03/02/2029
108
110 192.0.2.1.4 COMBATE A INCÊNDIO
-CIV-584-R-Projeto de combate a incêndio UFV
100%
50%
5 dias
Qui 03/04/2029
Qui 10/04/2029
107TI+25 dias
111TI+10 dias
111 192.0.2.1.5 COMBATE A INCÊNDIO
-CIV-585-R-Alvará de segurança contra incendio UFV
100%
100%
10 dias
Ter 04/03/2029
Seg 17/03/2029
110TI+10 dias
112
112 192.0.2.1.6 COMBATE A INCÊNDIO
-CIV-586-R-Lista de materiais UFV
100%
100%
1 dia
Ter 18/03/2029
Ter 18/03/2029
111
113 1.3.7
ATERRAMENTO E PROTEÇÃO
ATERRAMENTO E PROTEÇÃO
100%
50%
25 dias
Seg 06/01/2029
Seg 10/02/2029
114 192.0.2.1
MALHA E SPDA
MALHA E SPDA
100%
50%
25 dias
Seg 06/01/2029
Seg 10/02/2029
09

Página 2

Id
EDT
Local de aplicação
%Trabalho presvisto % concluída
Duração
Início
Término
Predecessoras
Sucessoras
115 192.0.2.1.1 MALHA E SPDA
-ATR-611-R-Layout, cortes e detalhes Malha de aterramento-Emissão Inicial
100%
100%
3 dias
Seg 06/01/2029
Qua 08/01/2029
57TI+15 dias
118TI+5 dias;116TI+10 dias;117
116 192.0.2.1.2 MALHA E SPDA
-ATR-611-R-Layout, cortes e detalhes Malha de aterramento-Emissão Final
100%
0%
2 dias
Qui 23/01/2029
Sex 24/01/2029
115TI+10 dias;118;117
117 192.0.2.1.3 MALHA E SPDA
-ATR-612-R-Memória de Cálculo Malha de aterramento-Emissão Inicial
100%
0%
5 dias
Seg 13/01/2029
Sex 17/01/2029
115TI+2 dias;27
214;116;119TI+5 dias
118 192.0.2.1.4 MALHA E SPDA
-ATR-612-R-Memória de Cálculo Malha de aterramento-Emissão Final
100%
0%
3 dias
Qui 16/01/2029
Seg 20/01/2029
115TI+5 dias
214;116
119 192.0.2.1.5 MALHA E SPDA
-ATR-613-R-Analise de Risco SPDA-Emissão Inicial
100%
100%
3 dias
Seg 27/01/2029
Qua 29/01/2029
117TI+5 dias
120TI+5 dias
120 192.0.2.1.6 MALHA E SPDA
-ATR-613-R-Analise de Risco SPDA-Emissão Final
100%
100%
2 dias
Sex 07/02/2029
Seg 10/02/2029
119TI+5 dias
121 192.0.2.1.7 MALHA E SPDA
-ATR-614-R-Layout, cortes e detalhes SPDA-Emissão Inicial
100%
100%
3 dias
Qui 09/01/2029
Seg 13/01/2029
115

122TI+10 dias;214
122 192.0.2.1.8 MALHA E SPDA
-ATR-614-R-Layout, cortes e detalhes SPDA-Emissão Final
100%
0%
2 dias
Ter 28/01/2029
Qua 29/01/2029
121TI+10 dias
123TT;214
123 192.0.2.1.9 MALHA E SPDA
-ATR-615-R-Lista de Material Aterramento e Proteção
100%
100%
1 dia
Qua 29/01/2029
Qua 29/01/2029
122TT
124 1.3.8
83%
41%
111 dias
Seg 02/12/2028
Sex 16/05/2029
125 192.0.2.1
DIAGRAMAS
DIAGRAMAS
100%
56%
27 dias
Seg 20/01/2029
Qua 26/02/2029
126 192.0.2.1.1 DIAGRAMAS
-ELE-731-R-Diagrama Unifilar Planta Fotovoltaica-Emissão Inicial
100%
100%
3 dias
Seg 20/01/2029
Qua 22/01/2029
144TI+2 dias
127TI+10 dias;128
127 192.0.2.1.2 DIAGRAMAS
-ELE-731-R-Diagrama Unifilar Planta Fotovoltaica-Emissão Final
100%
100%
2 dias
Sex 07/02/2029
Seg 10/02/2029
126TI+10 dias
207
128 192.0.2.1.3 DIAGRAMAS
-ELE-732-R-Diagrama Trifilar QGBT-Emissão Inicial
100%
100%
3 dias
Qui 23/01/2029
Seg 27/01/2029
126
129TI+10 dias;130
129 192.0.2.1.4 DIAGRAMAS
-ELE-732-R-Diagrama Trifilar QGBT-Emissão Final
100%
0%
2 dias
Qua 12/02/2029
Qui 13/02/2029
128TI+10 dias
130 192.0.2.1.5 DIAGRAMAS
-ELE-733-R-Diagrama trifilar SKIDS-Emissão Inicial

100%
100%
3 dias
Ter 28/01/2029
Qui 30/01/2029
128
131TI+10 dias;132
131 192.0.2.1.6 DIAGRAMAS
-ELE-733-R-Diagrama trifilar SKIDS-Emissão Final
100%
0%
2 dias
Seg 17/02/2029
Ter 18/02/2029
130TI+10 dias
132 192.0.2.1.7 DIAGRAMAS
-ELE-734-R-Diagrama Unifilar Cabine de Seccionamento e medição-Emissão Inicial
100%
0%
3 dias
Sex 31/01/2029
Ter 04/02/2029
130
133TI+10 dias;134
133 192.0.2.1.8 DIAGRAMAS
-ELE-734-R-Diagrama Unifilar Cabine de Seccionamento e medição-Emissão Final
100%
0%
2 dias
Qui 20/02/2029
Sex 21/02/2029
132TI+10 dias
134 192.0.2.1.9 DIAGRAMAS
-ELE-735-R-Diagrama de Interligação e Circuitos Auxiliares-Emissão Inicial
100%
100%
3 dias
Qui 06/02/2029
Seg 10/02/2029
132
214;135TI+10 dias
135 192.0.2.1.10DIAGRAMAS
-ELE-735-R-Diagrama de Interligação e Circuitos Auxiliares-Emissão Final
100%
0%
2 dias
Ter 25/02/2029
Qua 26/02/2029
134TI+10 dias
214
136 192.0.2.1
100%
60%
13 dias
Qua 18/12/2028
Qua 15/01/2029
-ELE-711-R-Distribuição das strings-Emissão Inicial
100%
100%
3 dias
Qua 18/12/2028
Sex 20/12/2028
57TI+10 dias
139;138TI+5 dias;214;142
-ELE-711-R-Distribuição das strings-Emissão Final
100%
0%
2 dias
Qui 09/01/2029

Sex 10/01/2029
137TI+5 dias
214
-ELE-712-R-Encaminhamento e detalhes de ligação das strings-Emissão Inicial
100%
100%
3 dias
Qui 02/01/2029
Seg 06/01/2029
137
140TI+5 dias
-ELE-712-R-Encaminhamento e detalhes de ligação das strings-Emissão Final
100%
0%
2 dias
Ter 14/01/2029
Qua 15/01/2029
139TI+5 dias
141 192.0.2.1
CABOS
CABOS
100%
46%
69 dias
Qui 02/01/2029
Qua 09/04/2029
142 192.0.2.1.1 CABOS
-ELE-721-R-Memória de Cálculo dos Cabos (CC, BT, Estado A)-Emissão Inicial
100%
0%
5 dias
Qui 02/01/2029
Qua 08/01/2029
137
143TI+10 dias;144;214
143 192.0.2.1.2 CABOS
-ELE-721-R-Memória de Cálculo dos Cabos (CC, BT, Estado A)-Emissão Final
100%
0%
5 dias
Qui 23/01/2029
Qua 29/01/2029
142TI+10 dias
214
144 192.0.2.1.3 CABOS
-ELE-722-R-Memória de cálculo Circuitos auxiliares-Emissão Inicial
100%
100%
5 dias
Qui 09/01/2029
Qua 15/01/2029
142
126TI+2 dias;145TI+3 dias;214;
145 192.0.2.1.4 CABOS
-ELE-722-R-Memória de cálculo Circuitos auxiliares-Emissão Final
100%
0%
3 dias
Ter 21/01/2029
Qui 23/01/2029
144TI+3 dias
214
146 192.0.2.1.5 CABOS
-ELE-723-R-Memorial do Nobreak-Emissão Inicial
100%
100%
3 dias
Qui 16/01/2029
Seg 20/01/2029

144
147TI+3 dias
147 192.0.2.1.6 CABOS
-ELE-723-R-Memorial do Nobreak-Emissão Final
100%
100%
3 dias
Sex 24/01/2029
Ter 28/01/2029
146TI+3 dias
148 192.0.2.1.7 CABOS
-ELE-724-R-Lista de Material Cabos e conectores
100%
50%
1 dia
Seg 07/04/2029
Ter 08/04/2029
144
149
149 192.0.2.1.8 CABOS
-ELE-725-R-Lista DE/PARA Cabos de força
100%
50%
1 dia
Seg 07/04/2029
Ter 08/04/2029
148
150
150 192.0.2.1.9 CABOS
-ELE-726-R-Plano de corte cabos (CC,BT,Estado A)
100%
50%
2 dias
Seg 07/04/2029
Qua 09/04/2029
149
214;346IT;354IT;370IT
151 192.0.2.1
VALAS, CAIXAS E DUTOS
VALAS, CAIXAS E DUTOS
100%
58%
52 dias
Seg 16/12/2028
Seg 10/03/2029
152 192.0.2.1.1 VALAS, CAIXAS E DUTOS
-ELE-741-R-Rota das valas e posicionamento das caixas-Emissão Inicial
100%
100%
3 dias
Seg 16/12/2028
Qua 18/12/2028
57TI+8 dias
153TI+2 dias;154
153 192.0.2.1.2 VALAS, CAIXAS E DUTOS
-ELE-741-R-Rota das valas e posicionamento das caixas-Emissão Final
100%
0%
2 dias
Qui 02/01/2029
Sex 03/01/2029
152TI+2 dias
35TI+25 dias;156TT;158TT;350
154 192.0.2.1.3 VALAS, CAIXAS E DUTOS
-ELE-742-R-Rota dos dutos dos cabos de energia e comunicação-Emissão Inicial
100%
100%
5 dias
Qui 19/12/2028

Seg 06/01/2029
152
155TI+10 dias
155 192.0.2.1.4 VALAS, CAIXAS E DUTOS
-ELE-742-R-Rota dos dutos dos cabos de energia e comunicação-Emissão Final
100%
0%
3 dias
Ter 21/01/2029
Qui 23/01/2029
154TI+10 dias
368IT;370IT
156 192.0.2.1.5 VALAS, CAIXAS E DUTOS
-ELE-743-R-Detalhamento caixas de passagem-Emissão Inicial
100%
100%
5 dias
Qua 18/12/2028
Sex 03/01/2029
153TT
157;214
157 192.0.2.1.6 VALAS, CAIXAS E DUTOS
-ELE-743-R-Detalhamento caixas de passagem-Emissão Final
100%
0%
5 dias
Seg 06/01/2029
Sex 10/01/2029
156
214
158 192.0.2.1.7 VALAS, CAIXAS E DUTOS
-ELE-744-R-Seção das valas e detalhamento de travessias de dutos-Emissão Inicial
100%
100%
5 dias
Sex 28/02/2029
Qui 06/03/2029
36;153TT
159;214
159 192.0.2.1.8 VALAS, CAIXAS E DUTOS
-ELE-744-R-Seção das valas e detalhamento de travessias de dutos-Emissão Final
100%
0%
2 dias
Sex 07/03/2029
Seg 10/03/2029
158
160TT;214
160 192.0.2.1.9 VALAS, CAIXAS E DUTOS
-ELE-745-R-Lista de Material Dutos e caixas de passagem
100%
0%
1 dia
Seg 10/03/2029
Seg 10/03/2029
159TT
161 192.0.2.1
SKID E INVERSORES
SKID E INVERSORES
72%
0%
111 dias
Seg 02/12/2028
Sex 16/05/2029
162 192.0.2.1.1 SKID E INVERSORES
-ELE-751-R-Projeto QGBT-Emissão Inicial
0%
0%
5 dias

Seg 12/05/2029
Sex 16/05/2029
227TI+2 dias
214
163 192.0.2.1.2 SKID E INVERSORES
-ELE-752-R-Elétrica força Skid-Emissão Inicial
100%
0%
3 dias
Qua 04/12/2028
Sex 06/12/2028
88TI+5 dias
164TI+10 dias
164 192.0.2.1.3 SKID E INVERSORES
-ELE-752-R-Elétrica força Skid-Emissão Final
100%
0%
5 dias
Qui 02/01/2029
Qua 08/01/2029
163TI+10 dias
165 192.0.2.1.4 SKID E INVERSORES
-ELE-753-R-Elétrica força Inversores-Emissão Inicial
100%
0%
2 dias
Seg 02/12/2028
Ter 03/12/2028
70TI+5 dias
166TI+10 dias
166 192.0.2.1.5 SKID E INVERSORES
-ELE-754-R-Lista de Infra elétrica Skids e inversores-Emissão Inicial
100%
0%
2 dias
Qua 18/12/2028
Qui 19/12/2028
165TI+10 dias
167TT
167 192.0.2.1.6 SKID E INVERSORES
-ELE-754-R-Lista de Infra elétrica Skids e inversores
100%
0%
1 dia
Qui 19/12/2028
Qui 19/12/2028
166TT
168 192.0.2.1
0%
100%
3 dias
Qui 03/04/2029
Seg 07/04/2029
-ELE-761-R-Elétrica força Cabine e Ramal de entrada-Emissão Inicial
0%
100%
3 dias
Qui 03/04/2029
Seg 07/04/2029
99TI+9 dias
170TI+10 dias
09

Id
EDT
Local de aplicação
%Trabalho presvisto % concluída
Duração
Início
Término
Predecessoras
Sucessoras
-ELE-761-R-Elétrica força Cabine e Ramal de entrada-Emissão Final
0%
100%
2 dias
Sex 04/04/2029
Seg 07/04/2029
169TI+10 dias
171TT
-ELE-762-R-Lista de Infra elétrica Cabine e Ramal de entrada
0%
100%
1 dia
Seg 07/04/2029
Seg 07/04/2029
170TT
172 192.0.2.1
100%
0%
15 dias
Seg 02/12/2028
Sex 20/12/2028
-ELE-771-R-Projeto elétrico e detalhes Sala de Controle (O&M)-Emissão Inicial
100%
0%
3 dias
Seg 02/12/2028
Qua 04/12/2028
78TI+5 dias
174TI+10 dias;214
-ELE-771-R-Projeto elétrico e detalhes Sala de Controle (O&M)-Emissão Final
100%
0%
2 dias
Qui 19/12/2028
Sex 20/12/2028
173TI+10 dias
175TT;214
-ELE-772-R-Lista de Material elétrico Sala de Controle (O&M)
100%
0%
1 dia
Sex 20/12/2028
Sex 20/12/2028
174TT
176 192.0.2.1
100%
0%
15 dias
Qua 18/12/2028
Sex 17/01/2029
-COM-811-R-Layout, cortes e detalhes CFTV-Emissão Inicial
100%
0%
3 dias
Qua 18/12/2028
Sex 20/12/2028
57TI+10 dias
178TI+10 dias;179;181TT
-COM-811-R-Layout, cortes e detalhes CFTV-Emissão Final
100%

0%
2 dias
Qui 16/01/2029
Sex 17/01/2029
177TI+10 dias
180TT
-COM-812-R-Diagrama Elétrico CFTV-Emissão Inicial
100%
0%
3 dias
Qui 02/01/2029
Seg 06/01/2029
177
182TT
-COM-812-R-Diagrama Elétrico CFTV-Emissão Final
100%
0%
2 dias
Qui 16/01/2029
Sex 17/01/2029
178TT
-COM-813-R-Memorial descritivo CFTV-Emissão Inicial
100%
0%
3 dias
Qua 18/12/2028
Sex 20/12/2028
177TT
214
-COM-813-R-Memorial descritivo CFTV-Emissão Final
100%
0%
2 dias
Sex 03/01/2029
Seg 06/01/2029
179TT
183TT;214
-COM-814-R-Lista de Material Sistema de CFTV
100%
0%
1 dia
Seg 06/01/2029
Seg 06/01/2029
182TT
184 192.0.2.1
0%
100%
5 dias
Ter 01/04/2029
Seg 07/04/2029
-COM-821-R-Manual de Instalação Estação Meteorológica
0%
100%
2 dias
Sex 04/04/2029
Seg 07/04/2029
242TI+15 dias
186
-COM-822-R-Diagrama Unifilar Estação Meteorológica-Emissão Inicial
0%
100%
1 dia
Seg 07/04/2029
Seg 07/04/2029
185
187TI+8 dias;188
-COM-822-R-Diagrama Unifilar Estação Meteorológica-Emissão Final
0%
100%

5 dias
Ter 01/04/2029
Seg 07/04/2029
186TI+8 dias
189TI+8 dias
-COM-823-R-Memorial descritivo Estação Meteorológica-Emissão Inicial
0%
100%
3 dias
Qui 03/04/2029
Seg 07/04/2029
186
214;191
-COM-823-R-Memorial descritivo Estação Meteorológica-Emissão Final
0%
100%
3 dias
Qui 03/04/2029
Seg 07/04/2029
187TI+8 dias
190TT;214
-COM-824-R-Lista de Material Estação Meteorológica
0%
100%
3 dias
Qui 03/04/2029
Seg 07/04/2029
189TT
-COM-825-R-Desenhos dimensionais Estação Meteorológica-Emissão Inicial
0%
100%
3 dias
Qui 03/04/2029
Seg 07/04/2029
188
192TI+8 dias
-COM-825-R-Desenhos dimensionais Estação Meteorológica-Emissão Final
0%
100%
3 dias
Qui 03/04/2029
Seg 07/04/2029
191TI+8 dias
193 192.0.2.1
100%
0%
49 dias
Seg 20/01/2029
Sex 28/03/2029
194 192.0.2.1.1SISTEMA SUPERVISÓRIO
-COM-831-R-Diagrama geral de comunicação dos inversores-Emissão Inicial
100%
0%
3 dias
Seg 20/01/2029
Qua 22/01/2029
57TI+25 dias
195TI+15 dias
195 192.0.2.1.2SISTEMA SUPERVISÓRIO
-COM-831-R-Diagrama geral de comunicação dos inversores-Emissão Final
100%
0%
2 dias
Sex 14/02/2029
Seg 17/02/2029
194TI+15 dias
196 192.0.2.1.3SISTEMA SUPERVISÓRIO
-COM-832-R-Diagrama em blocos comunicação da planta-Emissão Inicial
100%

0%
3 dias
Seg 03/02/2029
Qui 06/02/2029
57TI+35 dias
197TI+15 dias;198
197 192.0.2.1.4SISTEMA SUPERVISÓRIO
-COM-832-R-Diagrama em blocos comunicação da planta-Emissão Final
100%
0%
2 dias
Sex 28/02/2029
Seg 03/03/2029
196TI+15 dias
198 192.0.2.1.5SISTEMA SUPERVISÓRIO
-COM-833-R-Projeto de instalação SCADA-Emissão Inicial
100%
0%
5 dias
Sex 07/02/2029
Qui 13/02/2029
196
199TI+5 dias;200TI+5 dias
199 192.0.2.1.6SISTEMA SUPERVISÓRIO
-COM-833-R-Projeto de instalação SCADA-Emissão Final
100%
0%
3 dias
Sex 21/02/2029
Ter 25/02/2029
198TI+5 dias
424IT
200 192.0.2.1.7SISTEMA SUPERVISÓRIO
-COM-834-R-Lista de pontos supervisionados e IPS-Emissão Inicial
100%
0%
5 dias
Sex 21/02/2029
Qui 27/02/2029
198TI+5 dias
201TI+15 dias;202
201 192.0.2.1.8SISTEMA SUPERVISÓRIO
-COM-834-R-Lista de pontos supervisionados e IPS-Emissão Final
100%
0%
3 dias
Sex 21/03/2029
Ter 25/03/2029
200TI+15 dias
202 192.0.2.1.9SISTEMA SUPERVISÓRIO
-COM-835-R-Memorial Descritivo Sistema Supervisorio-Emissão Inicial
100%
0%
3 dias
Sex 28/02/2029
Ter 04/03/2029
200
214;203TI+15 dias
203 192.0.2.1.1SISTEMA SUPERVISÓRIO
-COM-835-R-Memorial Descritivo Sistema Supervisorio-Emissão Final
100%
0%
3 dias
Qua 26/03/2029
Sex 28/03/2029
202TI+15 dias
204TT;214
204 192.0.2.1.1SISTEMA SUPERVISÓRIO
-COM-836-R-Lista de Material Sistema Supervisorio

100%
0%
1 dia
Sex 28/03/2029
Sex 28/03/2029
203TT
205 1.3.9
UTILIDADES
UTILIDADES
72%
59%
77 dias
Ter 11/02/2029
Qua 28/05/2029
206 192.0.2.1
100%
100%
17 dias
Ter 11/02/2029
Qua 05/03/2029
-UTS-911-R-Documentação Homologação GD
100%
100%
10 dias
Ter 11/02/2029
Seg 24/02/2029
127
208
-UTS-912-R-Projeto elétrico Concessionária
100%
100%
5 dias
Ter 25/02/2029
Seg 03/03/2029
207
209
-UTS-913-R-Estudo de proteção e seletividade
100%
100%
2 dias
Ter 04/03/2029
Qua 05/03/2029
208
211
210 192.0.2.1
MANUAIS
MANUAIS
100%
0%
4 dias
Qui 06/03/2029
Ter 11/03/2029
211 192.0.2.1.1 MANUAIS
-UTS-921-R-Manual de Operação e Manutenção
100%
0%
2 dias
Qui 06/03/2029
Sex 07/03/2029
209
212
212 192.0.2.1.2 MANUAIS
-UTS-922-R-Plano de execução do Comissionamento
100%
0%
2 dias
Seg 10/03/2029
Ter 11/03/2029
211

213 192.0.2.1
DATABOOK
DATABOOK
0%
0%
8 dias
Seg 19/05/2029
Qua 28/05/2029
214 192.0.2.1.1 DATABOOK
-BOK-DATABOOK DA UFV
0%
0%
8 dias
Seg 19/05/2029
Qua 28/05/2029
75;135;138;143;145;150;157
215 1.4
SUPRIMENTOS
45%
56%
244 dias
Sex 09/08/2028
Qua 30/07/2029
216 1.4.1
EQUIPAMENTOS
43%
48%
186 dias
Qua 30/10/2028
Qua 30/07/2029
217 192.0.2.1
75%
100%
17 dias
Sex 14/03/2029
Seg 07/04/2029
ESTACAS - PEDIDO
100%
100%
1 dia
Sex 14/03/2029
Sex 14/03/2029
219IT-16 diasd
220II
ESTACAS - ENTREGA
100%
100%
1 dia
Qua 02/04/2029
Qua 02/04/2029
322IT-2 dias
218IT-16 diasd
100%
100%
1 dia
Sex 14/03/2029
Sex 14/03/2029
218II
0%
100%
1 dia
Seg 07/04/2029
Seg 07/04/2029
327IT-2 dias
222 192.0.2.1
100%
100%
62 dias
Sex 03/01/2029

Ter 01/04/2029
223 192.0.2.1
MÓDULOS E INVERSORES - PEDIDO
100%
100%
1 dia
Sex 03/01/2029
Sex 03/01/2029
224IT-80 diasd
MÓDULOS - ENTREGA
100%
100%
1 dia
Ter 25/03/2029
Ter 25/03/2029
333IT-40 dias
223IT-80 diasd
INVERSORES - ENTREGA
100%
100%
1 dia
Ter 01/04/2029
Ter 01/04/2029
338IT-43 dias
226 192.0.2.1
QGBT
QGBT
0%
0%
27 dias
Qua 07/05/2029
Qui 12/06/2029
227 192.0.2.1.1 QGBT
QGBT - PEDIDO E APROVAÇÃO DE PROJETO
0%
0%
1 dia
Qua 07/05/2029
Qui 08/05/2029
228IT-35 diasd
162TI+2 dias
09

Id
EDT
Local de aplicação
%Trabalho presvisto % concluída
Duração
Início
Término
Predecessoras
Sucessoras
228 192.0.2.1.2 QGBT
QGBT - ENTREGA
0%
0%
1 dia
Qui 12/06/2029
Qui 12/06/2029
410IT
227IT-35 diasd
229 192.0.2.1
TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR
100%
100%
79 dias
Qua 30/10/2028
Sex 28/02/2029
230 192.0.2.1.1 TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR - PEDIDO E APROVAÇÃO DE PROJETO
100%
100%
1 dia
Qua 30/10/2028
Qua 30/10/2028
231IT-120 diasd
231 192.0.2.1.2 TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR - ENTREGA
100%
100%
1 dia
Sex 28/02/2029
Sex 28/02/2029
411IT-74 dias
230IT-120 diasd
232 192.0.2.1
CABINE DE MEDIÇÃO
CABINE DE MEDIÇÃO
50%
50%
38 dias
Sex 21/03/2029
Qua 14/05/2029
233 192.0.2.1.1 CABINE DE MEDIÇÃO
CABINE DE MEDIÇÃO - PEDIDO E APROVAÇÃO DE PROJETO
100%
100%
1 dia
Sex 21/03/2029
Sex 21/03/2029
234IT-50 diasd
99
234 192.0.2.1.2 CABINE DE MEDIÇÃO
CABINE DE MEDIÇÃO - ENTREGA
0%
0%
1 dia
Ter 13/05/2029
Qua 14/05/2029
400IT-2 dias
233IT-50 diasd

235 192.0.2.1
NOBREAK
NOBREAK
0%
0%
24 dias
Sex 06/06/2029
Qui 10/07/2029
236 192.0.2.1.1 NOBREAK
NOBREAK - PEDIDO
0%
0%
1 dia
Sex 06/06/2029
Seg 09/06/2029
237IT-30 diasd
237 192.0.2.1.2 NOBREAK
NOBREAK - ENTREGA
0%
0%
1 dia
Qua 09/07/2029
Qui 10/07/2029
422IT-2 dias
236IT-30 diasd
238 192.0.2.1
CFTV
CFTV
0%
0%
23 dias
Sex 23/05/2029
Qua 25/06/2029
239 192.0.2.1.1 CFTV
CFTV - PEDIDO
0%
0%
1 dia
Sex 23/05/2029
Dom 25/05/2029
240IT-30 diasd
240 192.0.2.1.2 CFTV
CFTV - ENTREGA
0%
0%
1 dia
Ter 24/06/2029
Qua 25/06/2029
387IT-1 dia
239IT-30 diasd
241 192.0.2.1
0%
0%
45 dias
Sex 09/05/2029
Sex 11/07/2029
0%
0%
1 dia
Sex 09/05/2029
Dom 11/05/2029
243IT-60 diasd
185TI+15 dias
0%
0%
1 dia
Qui 10/07/2029
Sex 11/07/2029
426IT-2 dias

242IT-60 diasd
244 192.0.2.1
SCADA
SCADA
0%
0%
23 dias
Sex 27/06/2029
Qua 30/07/2029
245 192.0.2.1.1 SCADA
SCADA - PEDIDO
0%
0%
1 dia
Sex 27/06/2029
Dom 29/06/2029
246IT-30 diasd
246 192.0.2.1.2 SCADA
SCADA - ENTREGA
0%
0%
1 dia
Ter 29/07/2029
Qua 30/07/2029
424IT-2 dias
245IT-30 diasd
247 1.4.2
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
47%
60%
231 dias
Sex 09/08/2028
Sex 11/07/2029
248 192.0.2.1
100%
100%
82 dias
Sex 09/08/2028
Seg 02/12/2028
100%
100%
1 dia
Seg 02/12/2028
Seg 02/12/2028
26TI+5 dias
27TI+15 dias
250 192.0.2.1.2 PERMEABILIDADE
PERMEABILIDADE - CONTRATAÇÃO
100%
100%
1 dia
Sex 09/08/2028
Sex 09/08/2028
251 192.0.2.1
CERCAMENTO
CERCAMENTO
100%
100%
12 dias
Seg 02/12/2028
Ter 17/12/2028
252 192.0.2.1.1 CERCAMENTO
CERCAMENTO - CONTRATAÇÃO
100%
100%
1 dia
Seg 02/12/2028
Seg 02/12/2028
253IT-10 dias

253 192.0.2.1.2 CERCAMENTO
CERCAMENTO - DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA / MOBILIZAÇÃO
100%
100%
1 dia
Ter 17/12/2028
Ter 17/12/2028
313IT-2 dias
314IT-2 dias;252IT-10 dias
254 192.0.2.1
CABINE DE MEDIÇÃO
CABINE DE MEDIÇÃO
50%
50%
9 dias
Qua 02/04/2029
Ter 15/04/2029
255 192.0.2.1.1 CABINE DE MEDIÇÃO
CABINE DE MEDIÇÃO - CONTRATAÇÃO
100%
100%
1 dia
Qua 02/04/2029
Qua 02/04/2029
256IT-7 dias
256 192.0.2.1.2 CABINE DE MEDIÇÃO
CABINE DE MEDIÇÃO - DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA / MOBILIZAÇÃO
0%
0%
1 dia
Seg 14/04/2029
Ter 15/04/2029
395IT-2 dias
255IT-7 dias
257 192.0.2.1
SKID
SKID
0%
50%
15 dias
Seg 07/04/2029
Seg 28/04/2029
258 192.0.2.1.1 SKID
SKID - CONTRATAÇÃO
0%
100%
1 dia
Seg 07/04/2029
Seg 07/04/2029
259IT-10 dias
259 192.0.2.1.2 SKID
SKID - DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA / MOBILIZAÇÃO
0%
0%
1 dia
Sex 25/04/2029
Seg 28/04/2029
405IT-2 dias
258IT-10 dias
260 192.0.2.1
SALA DE CONTROLE O&M E DEPÓ
SALA DE CONTROLE O&M E DEPÓSITO
0%
50%
36 dias
Seg 07/04/2029
Ter 27/05/2029
261 192.0.2.1.1 SALA DE CONTROLE O&M E DEPÓ
SALA O&M E DEPÓSITO - CONTRATAÇÃO

0%
100%
1 dia
Seg 07/04/2029
Seg 07/04/2029
262IT-8 dias
262 192.0.2.1.2 SALA DE CONTROLE O&M E DEPÓ
SALA O&M E DEPÓSITO - DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA / MOBILIZAÇÃO
0%
0%
1 dia
Seg 26/05/2029
Ter 27/05/2029
415IT-3 dias
261IT-8 dias
263 192.0.2.1
CFTV
CFTV
0%
0%
16 dias
Seg 02/06/2029
Ter 24/06/2029
264 192.0.2.1.1 CFTV
CFTV - CONTRATAÇÃO
0%
0%
1 dia
Seg 02/06/2029
Ter 03/06/2029
265IT-20 diasd
265 192.0.2.1.2 CFTV
CFTV - DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA / MOBILIZAÇÃO
0%
0%
1 dia
Seg 23/06/2029
Ter 24/06/2029
387IT-2 dias
264IT-20 diasd
266 192.0.2.1
RAMAL DE ENTRADA
RAMAL DE ENTRADA (Cliente)
100%
100%
12 dias
Ter 14/01/2029
Qua 29/01/2029
267 192.0.2.1.1 RAMAL DE ENTRADA
RAMAL DE ENTRADA - CONTRATAÇÃO
100%
100%
1 dia
Ter 14/01/2029
Ter 14/01/2029
268IT-10 dias
268 192.0.2.1.2 RAMAL DE ENTRADA
RAMAL DE ENTRADA - DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA / MOBILIZAÇÃO
100%
100%
1 dia
Qua 29/01/2029
Qua 29/01/2029
378IT-2 dias
267IT-10 dias
269 192.0.2.1
IOT
SCADA
0%

0%
1 dia
Qui 10/07/2029
Sex 11/07/2029
270 192.0.2.1.1 IOT
SCADA - CONTRATAÇÃO - CONTRATAÇÃO
0%
0%
1 dia
Qui 10/07/2029
Sex 11/07/2029
424IT-15 dias
271 1.4.3
MATERIAIS
47%
63%
138 dias
Qua 20/11/2028
Sex 13/06/2029
272 192.0.2.1
CANTEIRO DE OBRAS
CANTEIRO DE OBRAS
100%
100%
82 dias
Qua 20/11/2028
Qua 26/03/2029
273 192.0.2.1.1 CANTEIRO DE OBRAS
1ª ETAPA
100%
100%
12 dias
Qua 20/11/2028
Qui 05/12/2028
274 192.0.2.1.1.1CANTEIRO DE OBRAS
TENDA E BANHEIROS - PEDIDO
100%
100%
1 dia
Qua 20/11/2028
Qua 20/11/2028
275IT-10 dias
275 192.0.2.1.1.2CANTEIRO DE OBRAS
TENDA E BANHEIROS - ENTREGA
100%
100%
1 dia
Qui 05/12/2028
Qui 05/12/2028
306IT
274IT-10 dias
276 192.0.2.1.2 CANTEIRO DE OBRAS
2ª ETAPA
100%
100%
12 dias
Ter 11/03/2029
Qua 26/03/2029
277 192.0.2.1.2.1CANTEIRO DE OBRAS
CANTEIRO DE OBRA - PEDIDO
100%
100%
1 dia
Ter 11/03/2029
Ter 11/03/2029
278IT-10 dias
278 192.0.2.1.2.2CANTEIRO DE OBRAS
CANTEIRO DE OBRA - ENTREGA
100%

100%
1 dia
Qua 26/03/2029
Qua 26/03/2029
307IT-2 dias
277IT-10 dias
279 192.0.2.1
DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM
DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM
100%
67%
12 dias
Sex 21/03/2029
Ter 08/04/2029
280 192.0.2.1.1 DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM
DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM - PEDIDO
100%
100%
1 dia
Sex 21/03/2029
Sex 21/03/2029
281IT-10 dias
281 192.0.2.1.2 DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM
DUTOS - ENTREGA
100%
0%
1 dia
Seg 07/04/2029
Ter 08/04/2029
344IT-1 dia
280IT-10 dias
282 192.0.2.1.3 DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXAS DE PASSAGEM - ENTREGA
100%
100%
1 dia
Sex 04/04/2029
Sex 04/04/2029
343IT-1 dia
283 192.0.2.1
50%
50%
12 dias
Seg 07/04/2029
Qua 23/04/2029
100%
100%
1 dia
Seg 07/04/2029
Seg 07/04/2029
285IT-10 dias
0%
0%
1 dia
Ter 22/04/2029
Qua 23/04/2029
346IT-2 dias
284IT-10 dias
09

Id
EDT
Local de aplicação
%Trabalho presvisto % concluída
Duração
Início
Término
Predecessoras
Sucessoras
286 192.0.2.1
0%
50%
28 dias
Seg 07/04/2029
Qui 15/05/2029
0%
100%
1 dia
Seg 07/04/2029
Seg 07/04/2029
288IT-10 dias
0%
0%
1 dia
Qua 14/05/2029
Qui 15/05/2029
354IT-2 dias
287IT-10 dias
289 192.0.2.1
0%
50%
35 dias
Seg 07/04/2029
Seg 26/05/2029
0%
100%
1 dia
Seg 07/04/2029
Seg 07/04/2029
291IT-10 dias
0%
0%
1 dia
Sex 23/05/2029
Seg 26/05/2029
362IT-2 dias
290IT-10 dias
292 192.0.2.1
CABOS DE COMUNICAÇÃO
CABOS DE COMUNICAÇÃO
0%
50%
49 dias
Seg 07/04/2029
Sex 13/06/2029
293 192.0.2.1.1 CABOS DE COMUNICAÇÃO
CONDUTORES DE COMUNICAÇÃO - PEDIDO
0%
100%
1 dia
Seg 07/04/2029
Seg 07/04/2029
294IT-10 dias
294 192.0.2.1.2 CABOS DE COMUNICAÇÃO
CONDUTORES DE COMUNICAÇÃO - ENTREGA
0%
0%
1 dia
Qui 12/06/2029

Sex 13/06/2029
370IT-2 dias
293IT-10 dias
295 192.0.2.1
ATERRAMENTO
ATERRAMENTO
0%
50%
26 dias
Seg 07/04/2029
Ter 13/05/2029
296 192.0.2.1.1 ATERRAMENTO
ATERRAMENTO - PEDIDO
0%
100%
1 dia
Seg 07/04/2029
Seg 07/04/2029
297IT-10 dias
297 192.0.2.1.2 ATERRAMENTO
ATERRAMENTO - ENTREGA
0%
0%
1 dia
Seg 12/05/2029
Ter 13/05/2029
375IT-2 dias
296IT-10 dias
298 192.0.2.1
SPDA
SPDA
50%
50%
12 dias
Sex 28/03/2029
Ter 15/04/2029
299 192.0.2.1.1 SPDA
SPDA - PEDIDO
100%
100%
1 dia
Sex 28/03/2029
Sex 28/03/2029
300IT-10 dias
300 192.0.2.1.2 SPDA
SPDA - ENTREGA
0%
0%
1 dia
Seg 14/04/2029
Ter 15/04/2029
395IT-2 dias
299IT-10 dias
301 1.5
EXECUÇÃO DA UFV
7%
7%
163 dias
Sex 06/12/2028
Seg 04/08/2029
302 1.5.1
PROVIDÊNCIAS DO SOLO
PROVIDÊNCIAS DO SOLO - (CLIENTE)
100%
100%
64 dias
Sex 20/12/2028
Qua 02/04/2029
303 192.0.2.1

PROVIDÊNCIAS DO SOLO
Supressão vegetal e limpeza do terreno
100%
100%
0 dias
Sex 20/12/2028
Sex 20/12/2028
313IT
304 192.0.2.1
PROVIDÊNCIAS DO SOLO
Terraplanagem e regularização de área
100%
100%
0 dias
Qua 02/04/2029
Qua 02/04/2029
33;321IT
305 1.5.2
CANTEIRO DE OBRA
CANTEIRO DE OBRA
100%
100%
77 dias
Sex 06/12/2028
Sex 04/04/2029
306 192.0.2.1
CANTEIRO DE OBRA
1ª Etapa - Tenda e banheiro
100%
100%
4 dias
Sex 06/12/2028
Qua 11/12/2028
3TI+119 diasd
275IT;312II
307 192.0.2.1
CANTEIRO DE OBRA
2ª Etapa -Execução do canteiro de obra
100%
100%
5 dias
Seg 31/03/2029
Sex 04/04/2029
309II
321II+2 dias;278IT-2 dias
308 1.5.3
MOBILIZAÇÃO
MOBILIZAÇÃO
100%
100%
2 dias
Seg 31/03/2029
Ter 01/04/2029
309 192.0.2.1
MOBILIZAÇÃO
Mobilização da equipe de instalação
100%
100%
2 dias
Seg 31/03/2029
Ter 01/04/2029
3TI+220 diasd
7IT;8IT;6IT-7 dias;307II;322II;5I
310 1.5.4
CERCAMENTO
CERCAMENTO
73%
73%
120 dias

Qua 18/12/2028
Seg 16/06/2029
311 192.0.2.1
CERCAMENTO
PERIMETRAL
100%
100%
22 dias
Qua 18/12/2028
Ter 28/01/2029
312 192.0.2.1.1 CERCAMENTO
Locação dos pontos topográficos
100%
100%
1 dia
Qua 18/12/2028
Qua 18/12/2028
43IT;306II
313TI+1 dia
313 192.0.2.1.2 CERCAMENTO
Fixação dos mourões
100%
100%
14 dias
Sex 20/12/2028
Seg 20/01/2029
312TI+1 dia
314II+10 dias;253IT-2 dias;303
314 192.0.2.1.3 CERCAMENTO
Instalação de tela e arames
100%
100%
10 dias
Qua 15/01/2029
Ter 28/01/2029
313II+10 dias;253IT-2 dias
315TT
315 192.0.2.1.4 CERCAMENTO
Instalação dos portões
100%
100%
2 dias
Seg 27/01/2029
Ter 28/01/2029
314TT
316 192.0.2.1
INTERNO
INTERNO
0%
0%
6 dias
Seg 09/06/2029
Seg 16/06/2029
317 192.0.2.1.1 INTERNO
Cercamentos internos
0%
0%
4 dias
Qua 11/06/2029
Seg 16/06/2029
346;354;362
318TT
318 192.0.2.1.2 INTERNO
Aterramento da cerca
0%
0%
6 dias
Seg 09/06/2029
Seg 16/06/2029

317TT
319 1.5.5
MECÂNICA
MECÂNICA
1%
2%
62 dias
Qua 02/04/2029
Qui 26/06/2029
320 192.0.2.1
ESTACAS
ESTACAS
4%
5%
53 dias
Qua 02/04/2029
Sex 13/06/2029
321 192.0.2.1.1 ESTACAS
Locação dos pontos topográficos
100%
100%
3 dias
Qua 02/04/2029
Sex 04/04/2029
307II+2 dias
322II+3 dias;304IT
322 192.0.2.1.2 ESTACAS
Escavação dos furos
5%
10%
20 dias
Sex 04/04/2029
Qui 01/05/2029
321II+3 dias;309II
323II+2 dias;363;219IT-2 dias
323 192.0.2.1.3 ESTACAS
Nivelamento da estrutura
0%
0%
30 dias
Ter 08/04/2029
Seg 19/05/2029
322II+2 dias
324II+3 dias
324 192.0.2.1.4 ESTACAS
Concretagem da base
0%
0%
30 dias
Sex 11/04/2029
Qui 22/05/2029
323II+3 dias
327II+2 dias;336TT;325
325 192.0.2.1.5 ESTACAS
Aterramento do estrutura
0%
0%
16 dias
Sex 23/05/2029
Sex 13/06/2029
376TT;324
326 192.0.2.1
MESAS E SUPORTES
MESAS E SUPORTES
0%
0%
33 dias
Ter 15/04/2029
Qui 29/05/2029

327 192.0.2.1.1 MESAS E SUPORTES
Instalação das cabeças de estacas
0%
0%
20 dias
Ter 15/04/2029
Seg 12/05/2029
324II+2 dias;60
328II+3 dias;221IT-2 dias
328 192.0.2.1.2 MESAS E SUPORTES
Instalação das celas
0%
0%
22 dias
Sex 18/04/2029
Seg 19/05/2029
327II+3 dias
329TT+2 dias
329 192.0.2.1.3 MESAS E SUPORTES
Instalação das gravatas e barras de torção
0%
0%
25 dias
Qui 17/04/2029
Qua 21/05/2029
328TT+2 dias
330II+3 dias
330 192.0.2.1.4 MESAS E SUPORTES
Instalação do suporte ômegas
0%
0%
27 dias
Ter 22/04/2029
Qua 28/05/2029
329II+3 dias
333II+5 dias;331TT+1 dia
331 192.0.2.1.5 MESAS E SUPORTES
Instalação dos atuadores
0%
0%
15 dias
Sex 09/05/2029
Qui 29/05/2029
330TT+1 dia
332 192.0.2.1
0%
0%
43 dias
Ter 29/04/2029
Qui 26/06/2029
Fixação e conexão dos módulos fotovoltáicos
0%
0%
30 dias
Ter 29/04/2029
Seg 09/06/2029
330II+5 dias
334;224IT-40 dias
Amarração dos cabos
0%
0%
13 dias
Ter 10/06/2029
Qui 26/06/2029
333
335 192.0.2.1
0%
0%
18 dias

Ter 13/05/2029
Qui 05/06/2029
Escavação e concretagem da fundação dos abrigos dos inversores
0%
0%
8 dias
Ter 13/05/2029
Qui 22/05/2029
324TT
337TT+5 dias
Montagem das estruturas dos abrigos dos inversores
0%
0%
10 dias
Sex 16/05/2029
Qui 29/05/2029
336TT+5 dias;71
338
Posicionamento dos inversores
0%
0%
5 dias
Sex 30/05/2029
Qui 05/06/2029
337
363;225IT-43 dias
339 1.5.6
ELÉTRICA
ELÉTRICA
3%
2%
123 dias
Seg 03/02/2029
Qui 24/07/2029
340 192.0.2.1
6%
2%
37 dias
Qua 02/04/2029
Qui 22/05/2029
Locação topográfica
100%
100%
1 dia
Qua 02/04/2029
Qua 02/04/2029
309
342TI+1 dia;349;394II
Escavação das valas
20%
0%
10 dias
Sex 04/04/2029
Qui 17/04/2029
341TI+1 dia;153
343II+2 dias
Posicionamento das caixas de passagem
0%
0%
10 dias
Ter 08/04/2029
Seg 21/04/2029
342II+2 dias
344II+1 dia;282IT-1 dia
09

Id
EDT
Local de aplicação
%Trabalho presvisto % concluída
Duração
Início
Término
Predecessoras
Sucessoras
Lançamento dos dutos
0%
0%
10 dias
Qua 09/04/2029
Ter 22/04/2029
343II+1 dia
345II+2 dias;281IT-1 dia
Reaterro e compactação do solo
0%
0%
10 dias
Sex 11/04/2029
Qui 24/04/2029
344II+2 dias
346;350
Lançamentos dos cabos
0%
0%
4 dias
Sex 25/04/2029
Qua 30/04/2029
345;150IT
347;317;285IT-2 dias
Conectorização da cabine
0%
0%
5 dias
Sex 16/05/2029
Qui 22/05/2029
400;346
429
348 192.0.2.1
3%
3%
61 dias
Qui 03/04/2029
Qui 26/06/2029
Locação topográfica
100%
100%
2 dias
Qui 03/04/2029
Sex 04/04/2029
341
357;365II+5 dias;350
Escavação das valas
0%
0%
12 dias
Sex 25/04/2029
Seg 12/05/2029
345;153;349
351II+2 dias
Posicionamento das caixas de passagem
0%
0%
10 dias
Ter 29/04/2029
Seg 12/05/2029

350II+2 dias
352II+1 dia
Lançamento dos dutos
0%
0%
10 dias
Qua 30/04/2029
Ter 13/05/2029
351II+1 dia
353II+2 dias
Reaterro e compactação do solo
0%
0%
11 dias
Sex 02/05/2029
Sex 16/05/2029
352II+2 dias
354;358II+3 dias
Lançamentos dos cabos
0%
0%
10 dias
Seg 19/05/2029
Sex 30/05/2029
353;150IT
355;317;288IT-2 dias
Conectorização do QGBT e transformador
0%
0%
10 dias
Sex 13/06/2029
Qui 26/06/2029
410;411;354
431
356 192.0.2.1
CONDUTORES DE CORRENTE CO
2%
5%
59 dias
Qui 03/04/2029
Ter 24/06/2029
357 192.0.2.1.1
CONDUTORES DE CORRENTE CO
Locação topográfica
33%
100%
3 dias
Qui 03/04/2029
Seg 07/04/2029
349
358;373
358 192.0.2.1.2
CONDUTORES DE CORRENTE CO
Escavação das valas
0%
0%
12 dias
Qua 07/05/2029
Qui 22/05/2029
353II+3 dias;357;153
359II+2 dias
359 192.0.2.1.3
CONDUTORES DE CORRENTE CO
Posicionamento das caixas de passagem
0%
0%
10 dias
Sex 09/05/2029
Qui 22/05/2029

358II+2 dias
360II+1 dia
360 192.0.2.1.4
CONDUTORES DE CORRENTE CO
Lançamento dos dutos
0%
0%
10 dias
Seg 12/05/2029
Sex 23/05/2029
359II+1 dia
361II+2 dias
361 192.0.2.1.5
CONDUTORES DE CORRENTE CO
Reaterro e compactação do solo
0%
0%
10 dias
Qua 14/05/2029
Ter 27/05/2029
360II+2 dias
362;374II;366
362 192.0.2.1.6
CONDUTORES DE CORRENTE CO
Lançamentos dos cabos
0%
0%
10 dias
Qua 28/05/2029
Ter 10/06/2029
361
363;317;291IT-2 dias
363 192.0.2.1.7
CONDUTORES DE CORRENTE CO
Conectorização dos inversores
0%
0%
10 dias
Qua 11/06/2029
Ter 24/06/2029
338;362;322
432
364 192.0.2.1
CONDUTORES DE COMUNICAÇÃ
CONDUTORES DE COMUNICAÇÃO
0%
0%
58 dias
Qui 10/04/2029
Seg 30/06/2029
365 192.0.2.1.1
CONDUTORES DE COMUNICAÇÃ
Locação topográfica
0%
0%
1 dia
Qui 10/04/2029
Qui 10/04/2029
349II+5 dias
366
366 192.0.2.1.2
CONDUTORES DE COMUNICAÇÃ
Escavação das valas
0%
0%
15 dias
Qua 28/05/2029
Ter 17/06/2029
365;361

367II+1 dia
367 192.0.2.1.3
CONDUTORES DE COMUNICAÇÃ
Posicionamento das caixas de passagem
0%
0%
15 dias
Qui 29/05/2029
Qua 18/06/2029
366II+1 dia
368II+1 dia
368 192.0.2.1.4
CONDUTORES DE COMUNICAÇÃ
Lançamento dos dutos
0%
0%
15 dias
Sex 30/05/2029
Qui 19/06/2029
155IT;367II+1 dia
369II+2 dias
369 192.0.2.1.5
CONDUTORES DE COMUNICAÇÃ
Reaterro e compactação do solo
0%
0%
10 dias
Ter 03/06/2029
Seg 16/06/2029
368II+2 dias
370
370 192.0.2.1.6
CONDUTORES DE COMUNICAÇÃ
Lançamentos dos cabos
0%
0%
10 dias
Ter 17/06/2029
Seg 30/06/2029
369;150IT;155IT
371TT;294IT-2 dias;383
371 192.0.2.1.7
CONDUTORES DE COMUNICAÇÃ
Conectorização dos cabos
0%
0%
10 dias
Ter 17/06/2029
Seg 30/06/2029
370TT
433
372 192.0.2.1
ATERRAMENTO
ATERRAMENTO
0%
0%
36 dias
Ter 08/04/2029
Ter 27/05/2029
373 192.0.2.1.1 ATERRAMENTO
Locação topográfica
0%
0%
1 dia
Ter 08/04/2029
Ter 08/04/2029
357
386;374
374 192.0.2.1.2 ATERRAMENTO

Escavação das valas
0%
0%
10 dias
Qua 14/05/2029
Ter 27/05/2029
373;361II
375II+1 dia
375 192.0.2.1.3 ATERRAMENTO
Lançamento de cabos
0%
0%
8 dias
Qui 15/05/2029
Seg 26/05/2029
374II+1 dia
376II+2 dias;297IT-2 dias
376 192.0.2.1.4 ATERRAMENTO
Reaterro e compactação do solo
0%
0%
6 dias
Seg 19/05/2029
Seg 26/05/2029
375II+2 dias
325TT;434
377 192.0.2.1
RAMAL DE ENTRADA
RAMAL DE ENTRADA - (CLIENTE)
43%
29%
49 dias
Seg 03/02/2029
Sex 11/04/2029
378 192.0.2.1.1 RAMAL DE ENTRADA
Instalação do poste
100%
100%
2 dias
Seg 03/02/2029
Ter 04/02/2029
309TI-41 dias
268IT-2 dias;379TI+42 dias
379 192.0.2.1.2 RAMAL DE ENTRADA
Instalação da infra
50%
0%
2 dias
Seg 07/04/2029
Ter 08/04/2029
378TI+42 dias
380
380 192.0.2.1.3 RAMAL DE ENTRADA
Lançamento de cabos
0%
0%
2 dias
Qua 09/04/2029
Qui 10/04/2029
379
381
381 192.0.2.1.4 RAMAL DE ENTRADA
Conectorização dos cabos
0%
0%
1 dia
Sex 11/04/2029
Sex 11/04/2029
380

382 192.0.2.1
AUTOMAÇÃO
AUTOMAÇÃO
0%
0%
18 dias
Ter 01/07/2029
Qui 24/07/2029
383 192.0.2.1.1 AUTOMAÇÃO
Instalação de suporte e SKC
0%
0%
8 dias
Ter 01/07/2029
Qui 10/07/2029
370
384
384 192.0.2.1.2 AUTOMAÇÃO
Conexão SKC
0%
0%
10 dias
Sex 11/07/2029
Qui 24/07/2029
383
385 192.0.2.1
CFTV
CFTV
0%
0%
17 dias
Ter 24/06/2029
Qua 16/07/2029
386 192.0.2.1.1 CFTV
Locação topográfica
0%
0%
2 dias
Ter 24/06/2029
Qui 26/06/2029
373;387IT
387 192.0.2.1.2 CFTV
Instalação dos postes
0%
0%
4 dias
Qui 26/06/2029
Qua 02/07/2029
388IT
386IT;240IT-1 dia;265IT-2 dias
388 192.0.2.1.3 CFTV
Insfraestrutura
0%
0%
4 dias
Qua 02/07/2029
Ter 08/07/2029
389IT
387IT
389 192.0.2.1.4 CFTV
Lançamento de fibras
0%
0%
4 dias
Ter 08/07/2029
Seg 14/07/2029
390IT
388IT
390 192.0.2.1.5 CFTV

Instalação de câmeras e paineis
0%
0%
3 dias
Seg 14/07/2029
Qua 16/07/2029
421
389IT;391TT
391 192.0.2.1.6 CFTV
Configuração do sistema
0%
0%
2 dias
Ter 15/07/2029
Qua 16/07/2029
390TT
392 1.5.7
CIVIL
CIVIL
3%
3%
74 dias
Qua 02/04/2029
Seg 14/07/2029
393 192.0.2.1
CABINE DE MEDIÇÃO
CABINE DE MEDIÇÃO
5%
5%
44 dias
Qua 02/04/2029
Seg 02/06/2029
394 192.0.2.1.1 CABINE DE MEDIÇÃO
Locação topográfica da base
100%
100%
1 dia
Qua 02/04/2029
Qua 02/04/2029
341II
403;395TI+10 dias
395 192.0.2.1.2 CABINE DE MEDIÇÃO
Escavação e lançamento da malha de aterramento
0%
0%
2 dias
Qui 17/04/2029
Sex 18/04/2029
394TI+10 dias
396;404;300IT-2 dias;256IT-2 d
396 192.0.2.1.3 CABINE DE MEDIÇÃO
Nivelamento da área
0%
0%
2 dias
Seg 21/04/2029
Ter 22/04/2029
395
397
397 192.0.2.1.4 CABINE DE MEDIÇÃO
Execução de fôrma e armação
0%
0%
5 dias
Qua 23/04/2029
Ter 29/04/2029
396
398;405
398 192.0.2.1.5 CABINE DE MEDIÇÃO

Concretagem da base
0%
0%
2 dias
Qua 30/04/2029
Qui 01/05/2029
397
399TI+5 dias
399 192.0.2.1.6 CABINE DE MEDIÇÃO
Cura do concreto e acabamentos
0%
0%
0 dias
Qui 08/05/2029
Qui 08/05/2029
398TI+5 dias
400TI+5 dias
400 192.0.2.1.7 CABINE DE MEDIÇÃO
Posicionamento da cabine de medição
0%
0%
0 dias
Qui 15/05/2029
Qui 15/05/2029
399TI+5 dias
347;401TI+2 dias;234IT-2 dias
401 192.0.2.1.8 CABINE DE MEDIÇÃO
Cercamento
0%
0%
10 dias
Ter 20/05/2029
Seg 02/06/2029
400TI+2 dias
09

Id
EDT
Local de aplicação
%Trabalho presvisto % concluída
Duração
Início
Término
Predecessoras
Sucessoras
402 192.0.2.1
SKID
SKID
2%
2%
54 dias
Qui 03/04/2029
Ter 17/06/2029
403 192.0.2.1.1 SKID
Locação topográfica da base
100%
100%
1 dia
Qui 03/04/2029
Qui 03/04/2029
394;89IT
404;413II
404 192.0.2.1.2 SKID
Escavação e lançamento da malha de aterramento
0%
0%
4 dias
Seg 21/04/2029
Qui 24/04/2029
403;395
405 192.0.2.1.3 SKID
Nivelamento da área
0%
0%
4 dias
Qua 30/04/2029
Seg 05/05/2029
397
406;259IT-2 dias
406 192.0.2.1.4 SKID
Execução de fôrma e armação
0%
0%
10 dias
Ter 06/05/2029
Seg 19/05/2029
405
407
407 192.0.2.1.5 SKID
Concretagem da base
0%
0%
6 dias
Ter 20/05/2029
Ter 27/05/2029
406
409TI+5 dias;408;414
408 192.0.2.1.6 SKID
Execução da caixa separadora de água e óleo
0%
0%
15 dias
Qua 28/05/2029
Ter 17/06/2029
407

409 192.0.2.1.7 SKID
Cura do concreto e acabamentos
0%
0%
7 dias
Qua 04/06/2029
Qui 12/06/2029
407TI+5 dias
410;411
410 192.0.2.1.8 SKID
Posicionamento do QGBT
0%
0%
0 dias
Qui 12/06/2029
Qui 12/06/2029
409
355;228IT
411 192.0.2.1.9 SKID
Posicionamento do transformador
0%
0%
0 dias
Qui 12/06/2029
Qui 12/06/2029
409
355;231IT-74 dias
412 192.0.2.1
SALA O&M E DEPÓSITO
SALA O&M E DEPÓSITO
3%
3%
73 dias
Qui 03/04/2029
Seg 14/07/2029
413 192.0.2.1.1 SALA O&M E DEPÓSITO
Locação topográfica da base
100%
100%
1 dia
Qui 03/04/2029
Qui 03/04/2029
403II
414
414 192.0.2.1.2 SALA O&M E DEPÓSITO
Execução de malha de aterramento
0%
0%
2 dias
Qua 28/05/2029
Qui 29/05/2029
407;413
415
415 192.0.2.1.3 SALA O&M E DEPÓSITO
Nivelamento de área
0%
0%
2 dias
Sex 30/05/2029
Seg 02/06/2029
414
416;262IT-3 dias
416 192.0.2.1.4 SALA O&M E DEPÓSITO
Execução da estrutura
0%
0%
15 dias
Ter 03/06/2029
Seg 23/06/2029

415
417;419II-2 dias
417 192.0.2.1.5 SALA O&M E DEPÓSITO
Execução da vedação com blocos
0%
0%
10 dias
Ter 24/06/2029
Seg 07/07/2029
416
418TI+5 dias;419TT+3 dias;420
418 192.0.2.1.6 SALA O&M E DEPÓSITO
Cura do concreto e acabamentos
0%
0%
0 dias
Seg 14/07/2029
Seg 14/07/2029
417TI+5 dias
419 192.0.2.1.7 SALA O&M E DEPÓSITO
Instalações hidrosanitárias
0%
0%
3 dias
Ter 08/07/2029
Qui 10/07/2029
416II-2 dias;417TT+3 dias
420 192.0.2.1.8 SALA O&M E DEPÓSITO
Instalações elétricas
0%
0%
5 dias
Ter 08/07/2029
Seg 14/07/2029
417
421II+2 dias;426
421 192.0.2.1.9 SALA O&M E DEPÓSITO
Mobiliário e equipamentos
0%
0%
2 dias
Qui 10/07/2029
Sex 11/07/2029
420II+2 dias
422TT;390
422 192.0.2.1.10SALA O&M E DEPÓSITO
0%
0%
0 dias
Sex 11/07/2029
Sex 11/07/2029
421TT
237IT-2 dias;441
423 1.5.8
SCADA
SCADA
0%
0%
2 dias
Sex 01/08/2029
Seg 04/08/2029
424 192.0.2.1
SCADA
Configuração do sistema
0%
0%
2 dias
Sex 01/08/2029
Seg 04/08/2029

446;199IT
270IT-15 dias;246IT-2 dias
425 1.5.9
0%
0%
4 dias
Ter 15/07/2029
Sex 18/07/2029
426 192.0.2.1
0%
0%
4 dias
Ter 15/07/2029
Sex 18/07/2029
420
243IT-2 dias;441
427 1.6
COMISSIONAMENTO
0%
0%
29 dias
Seg 23/06/2029
Qui 31/07/2029
428 1.6.1
COMISSIONAMENTO A FRIO
COMISSIONAMENTO A FRIO
0%
0%
19 dias
Seg 23/06/2029
Qui 17/07/2029
429 192.0.2.1
COMISSIONAMENTO A FRIO
0%
0%
2 dias
Seg 23/06/2029
Qua 25/06/2029
347;432IT
444;430
430 192.0.2.1
COMISSIONAMENTO A FRIO
RELATÓRIO DE PARAMETRIZAÇÃO DE RELÉ
0%
0%
2 dias
Qua 25/06/2029
Qui 26/06/2029
429
431 192.0.2.1
COMISSIONAMENTO A FRIO
0%
0%
2 dias
Seg 30/06/2029
Ter 01/07/2029
355;432
444
432 192.0.2.1
COMISSIONAMENTO A FRIO
0%
0%
3 dias
Qua 25/06/2029
Sex 27/06/2029
363
444;431;429IT
433 192.0.2.1
COMISSIONAMENTO A FRIO

CONDUTORES DE COMUNICAÇÃO
0%
0%
1 dia
Ter 01/07/2029
Ter 01/07/2029
371
434
434 192.0.2.1
COMISSIONAMENTO A FRIO
ATERRAMENTO
0%
0%
1 dia
Qua 02/07/2029
Qua 02/07/2029
433;376
435TI+15 diasd;440
435 192.0.2.1
COMISSIONAMENTO A FRIO
RELATÓRIO DE COMISSIONAMENTO
0%
0%
0 dias
Qui 17/07/2029
Qui 17/07/2029
434TI+15 diasd
442;440
436 1.6.2
COMISSIONAMENTO A QUENTE
COMISSIONAMENTO A QUENTE
0%
0%
0 dias
Qui 31/07/2029
Qui 31/07/2029
437 192.0.2.1
COMISSIONAMENTO A QUENTE
COMISSIONAMENTO A QUENTE
0%
0%
0 dias
Qui 31/07/2029
Qui 31/07/2029
446
439IT
438 1.6.3
DESMOBILIZAÇÃO
DESMOBILIZAÇÃO
0%
0%
20 dias
Sex 04/07/2029
Qui 31/07/2029
439 192.0.2.1
DESMOBILIZAÇÃO
1ª LAVAGEM DE MÓDULOS
0%
0%
20 dias
Sex 04/07/2029
Qui 31/07/2029
437IT
440 192.0.2.1
DESMOBILIZAÇÃO
CONCLUSÃO DE PENDÊNCIAS
0%
0%
5 dias

Sex 18/07/2029
Qui 24/07/2029
434;435
441TT
441 192.0.2.1
DESMOBILIZAÇÃO
DESMOBILIZAÇÃO
0%
0%
3 dias
Ter 22/07/2029
Qui 24/07/2029
440TT;422;426
442;447
442 192.0.2.1
DESMOBILIZAÇÃO
EMISSÃO DO CAP
0%
0%
0 dias
Qui 24/07/2029
Qui 24/07/2029
441;435
443 1.7
TRAMITES DA CONCESSIONÁRIA
0%
0%
22 dias
Ter 01/07/2029
Qui 31/07/2029
444 1.7.1
0%
0%
0 dias
Ter 01/07/2029
Ter 01/07/2029
429;431;432
445
445 1.7.2
VISTORIA
SOLICITAÇÃO DE VISTORIA
0%
0%
0 dias
Ter 01/07/2029
Ter 01/07/2029
444
446TI+30 diasd
446 1.7.3
ENERGIZAÇÃO
ENERGIZAÇÃO
0%
0%
0 dias
Qui 31/07/2029
Qui 31/07/2029
445TI+30 diasd
424;437;447
447 1.7.4
OPERAÇÃO
ENTRADA EM OPERAÇÃO
0%
0%
0 dias
Qui 31/07/2029
Qui 31/07/2029
441;446
09

09/08
22/07
09/08
09/08
09/08
09/08
09/08
09/08
09/08
19/11
19/11
12/11
28/11
22/11
02/01
14
19
24
29
03
08
13
18
23
28
02
07
12
17
22
27
02
07
12
17
22
27
01
06
11
16
21
26
01
06
11
16
21
26
31
05
10
15
20
25
Agosto 2024
Setembro 2024
Outubro 2024
Novembro 2024
Dezembro 2024
Janeiro 2025

14
19
24
29
03
08
13
18
23
28
02
07
12
17
22
27
02
07
12
17
22
27
01
06
11
16
21
26
01
06
11
16
21
26
31
05
10
15
20
25
Agosto 2024
Setembro 2024
Outubro 2024
Novembro 2024
Dezembro 2024
Janeiro 2025
Página 10

14
19
24
29
03
08
13
18
23
28
02
07
12
17
22
27
02
07
12
17
22
27
01
06
11
16
21
26
01
06
11
16
21
26
31
05
10
15
20
25
Agosto 2024
Setembro 2024
Outubro 2024
Novembro 2024
Dezembro 2024
Janeiro 2025
Página 11

14
19
24
29
03
08
13
18
23
28
02
07
12
17
22
27
02
07
12
17
22
27
01
06
11
16
21
26
01
06
11
16
21
26
31
05
10
15
20
25
Agosto 2024
Setembro 2024
Outubro 2024
Novembro 2024
Dezembro 2024
Janeiro 2025
Página 12

14
19
24
29
03
08
13
18
23
28
02
07
12
17
22
27
02
07
12
17
22
27
01
06
11
16
21
26
01
06
11
16
21
26
31
05
10
15
20
25
Agosto 2024
Setembro 2024
Outubro 2024
Novembro 2024
Dezembro 2024
Janeiro 2025
Página 13

20/12
14
19
24
29
03
08
13
18
23
28
02
07
12
17
22
27
02
07
12
17
22
27
01
06
11
16
21
26
01
06
11
16
21
26
31
05
10
15
20
25
Agosto 2024
Setembro 2024
Outubro 2024
Novembro 2024
Dezembro 2024
Janeiro 2025
Página 14

14
19
24
29
03
08
13
18
23
28
02
07
12
17
22
27
02
07
12
17
22
27
01
06
11
16
21
26
01
06
11
16
21
26
31
05
10
15
20
25
Agosto 2024
Setembro 2024
Outubro 2024
Novembro 2024
Dezembro 2024
Janeiro 2025
Página 15

14
19
24
29
03
08
13
18
23
28
02
07
12
17
22
27
02
07
12
17
22
27
01
06
11
16
21
26
01
06
11
16
21
26
31
05
10
15
20
25
Agosto 2024
Setembro 2024
Outubro 2024
Novembro 2024
Dezembro 2024
Janeiro 2025
Página 16

01/04
20/03
31/03
31/03
30
04
09
14
19
24
01
06
11
16
21
26
31
05
10
15
20
25
30
05
10
15
20
25
30
04
09
14
19
24
29
04
09
14
19
24
29
03
08
13
Fevereiro 2025
Março 2025
Abril 2025
Maio 2025
Junho 2025
Julho 2025
Agosto 2025
Página 17

30
04
09
14
19
24
01
06
11
16
21
26
31
05
10
15
20
25
30
05
10
15
20
25
30
04
09
14
19
24
29
04
09
14
19
24
29
03
08
13
Fevereiro 2025
Março 2025
Abril 2025
Maio 2025
Junho 2025
Julho 2025
Agosto 2025
Página 18

30
04
09
14
19
24
01
06
11
16
21
26
31
05
10
15
20
25
30
05
10
15
20
25
30
04
09
14
19
24
29
04
09
14
19
24
29
03
08
13
Fevereiro 2025
Março 2025
Abril 2025
Maio 2025
Junho 2025
Julho 2025
Agosto 2025
Página 19

30
04
09
14
19
24
01
06
11
16
21
26
31
05
10
15
20
25
30
05
10
15
20
25
30
04
09
14
19
24
29
04
09
14
19
24
29
03
08
13
Fevereiro 2025
Março 2025
Abril 2025
Maio 2025
Junho 2025
Julho 2025
Agosto 2025
Página 20

30
04
09
14
19
24
01
06
11
16
21
26
31
05
10
15
20
25
30
05
10
15
20
25
30
04
09
14
19
24
29
04
09
14
19
24
29
03
08
13
Fevereiro 2025
Março 2025
Abril 2025
Maio 2025
Junho 2025
Julho 2025
Agosto 2025
Página 21

02/04
30
04
09
14
19
24
01
06
11
16
21
26
31
05
10
15
20
25
30
05
10
15
20
25
30
04
09
14
19
24
29
04
09
14
19
24
29
03
08
13
Fevereiro 2025
Março 2025
Abril 2025
Maio 2025
Junho 2025
Julho 2025
Agosto 2025
Página 22

08/05
15/05
30
04
09
14
19
24
01
06
11
16
21
26
31
05
10
15
20
25
30
05
10
15
20
25
30
04
09
14
19
24
29
04
09
14
19
24
29
03
08
13
Fevereiro 2025
Março 2025
Abril 2025
Maio 2025
Junho 2025
Julho 2025
Agosto 2025
Página 23

12/06
12/06
14/07
11/07
17/07
31/07
31/07
24/07
01/07
01/07
31/07
31/07
30
04
09
14
19
24
01
06
11
16
21
26
31
05
10
15
20
25
30
05
10
15
20
25
30
04
09
14
19
24
29
04
09
14
19
24
29
03
08
13
Fevereiro 2025
Março 2025
Abril 2025
Maio 2025
Junho 2025
Julho 2025
Agosto 2025
Página 24