Id
estrutura de tópicos
Duração
Início
Término
Predecessoras
Sucessoras
0
0
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
146 dias
Ter 05/12/2027
Seg 03/06/2028
1
1
MARCOS
124 dias
Ter 05/12/2027
Ter 07/05/2028
2
1.1
Projetos
7 dias
Seg 05/02/2028
Ter 13/02/2028
3
1.1.1
Projetos aprovados
0 dias
Seg 05/02/2028
Seg 05/02/2028
34;43;46
4TI+7 dias
4
1.1.2
Protocolar De/Para
0 dias
Ter 13/02/2028
Ter 13/02/2028
3TI+7 dias
5
1.2
Documentação
124 dias
Ter 05/12/2027
Ter 07/05/2028
6
1.2.1
0 dias
Ter 05/12/2027
Ter 05/12/2027
30II+2 dias;8TI+3 dias;7
7
1.2.2
Reunião de Kick - Off
0 dias
Ter 05/12/2027
Ter 05/12/2027
6
8
1.2.3
0 dias
Qui 07/12/2027
Qui 07/12/2027
6TI+3 dias
9TI+10 dias
9
1.2.4

0 dias
Qua 20/12/2027
Qua 20/12/2027
8TI+10 dias
10;105
10
1.2.5
Emissão de CNO, ART e Seguros
0 dias
Qua 20/12/2027
Qua 20/12/2027
9
11
1.2.6
Solicitação da vistoria
0 dias
Qui 21/03/2028
Qui 21/03/2028
208
12
1.2.7
Emissão do CAP
0 dias
Sex 22/03/2028
Sex 22/03/2028
209
13
1.2.8
Emissão do CAF
0 dias
Ter 07/05/2028
Ter 07/05/2028
220
224
14
1.3
Implantação
84,5 dias
Ter 26/12/2027
Qua 10/04/2028
15
1.3.1
Mobilização
0 dias
Ter 26/12/2027
Ter 26/12/2027
105
16
1.3.2
Base das edificações
0 dias
Seg 04/03/2028
Seg 04/03/2028
132;133;134;147;148;149
17
1.3.3
Cravação das estacas
0 dias
Qua 07/02/2028
Qua 07/02/2028
152
18
1.3.4
Montagem das estruturas
0 dias
Qua 14/02/2028
Qua 14/02/2028
154
19

1.3.5
Finalização das Estruturas (NCU e RSU)
0 dias
Qua 10/04/2028
Qua 10/04/2028
187
20
1.3.6
0 dias
Ter 27/02/2028
Ter 27/02/2028
156
21
1.3.7
0 dias
Ter 27/02/2028
Ter 27/02/2028
159
22
1.3.8
Montagem do SKID
0 dias
Qua 28/02/2028
Qua 28/02/2028
167
23
1.3.9
0 dias
Qua 28/02/2028
Qua 28/02/2028
169
24
01/03/2014
Montagem sala de O&M
0 dias
Seg 11/03/2028
Seg 11/03/2028
171
25
01/03/2015
Conexões dos equipamentos
0 dias
Qua 10/04/2028
Qua 10/04/2028
181;182;189;190;187;192
26
01/03/2016
Planta apta para energização
0 dias
Ter 05/03/2028
Ter 05/03/2028
203TI+1 dia
27
01/03/2017
Energização
0 dias
Sex 22/03/2028
Sex 22/03/2028
209
28
2
114 dias
Qua 06/12/2027
Sex 26/04/2028
29
2.1
20 dias
Qua 06/12/2027
Seg 01/01/2028

30
2.1.1
8 dias
Qua 06/12/2027
Sex 15/12/2027
6II+2 dias
45;33II;32TI+7 dias;39
31
2.1.2
4 dias
Qui 21/12/2027
Ter 26/12/2027
37TI+4 dias
40
32
2.1.3
5 dias
Ter 26/12/2027
Seg 01/01/2028
30TI+7 dias
33
2.1.4
3 dias
Qua 06/12/2027
Seg 11/12/2027
30II
35;39;45;107
34
2.2
45 dias
Seg 11/12/2027
Seg 05/02/2028
3
35
2.2.1
5 dias
Seg 11/12/2027
Sex 15/12/2027
33
36II;105;112;37TT
36
2.2.2
Cercamento
5 dias
Seg 11/12/2027
Sex 15/12/2027
35II
125TI+2 dias;116;71TI+5 dias
37
2.2.3
Layout Geral da UFV
5 dias
Seg 11/12/2027
Sex 15/12/2027
35TT
42;49;57TI+10 dias;58TI+10 dias;64TI+10
dias;65TI+10 dias;31TI+4 dias;44
38
2.2.4
Memorial Descritivo Geral da UFV
5 dias
Ter 23/01/2028
Seg 29/01/2028
53
42
39
2.2.5
Terraplanagem
5 dias

Sex 22/12/2027
Qui 28/12/2027
33;30;45
40II
40
2.2.6
Drenagem
5 dias
Qua 27/12/2027
Ter 02/01/2028
39II;31
41
2.2.7
Projeto de Sinalização para Corpo dos Bombeiros
0 dias
Ter 23/01/2028
Ter 23/01/2028
55II
05/02
13/02
05/12
05/12
07/12
20/12
20/12
21/03
22/03
07/05
26/12
04/03
07/02
14/02
10/04
27/02
27/02
28/02
28/02
11/03
10/04
05/03
22/03
Cercamento
Layout Geral da UFV
Memorial Descritivo Geral da UFV
Terraplanagem
Drenagem
23/01
D
J
F
M
A
M
J
Semestre 1 2024
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento

Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 1
Data: Qui 30/11/2027
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 0% ; Avanço Previsto: 0%

Id
estrutura de
tópicos
Duração
Início
Término
Predecessoras
Sucessoras
42
2.2.8
5 dias
Ter 30/01/2028
Seg 05/02/2028
37;38;57II;58II
134
43
2.3
5 dias
Sex 15/12/2027
Sex 22/12/2027
3
44
2.3.1
Abrigo dos Inversores, Base e Arranjo Eletromecânico 5 dias
Sex 15/12/2027
Sex 22/12/2027
37
149;81
45
2.3.2
Estrutura Fixa - Locação/Memorial Descrtivo/Fundação 5 dias
Sex 15/12/2027
Sex 22/12/2027
30;33
148;85TI+20 diasd;117;66IT-3 dias;86TI+15
diasd;87TI+15 diasd;39
46
2.4
40 dias
Sex 15/12/2027
Seg 05/02/2028
3
47
2.4.1
5 dias
Sex 22/12/2027
Qui 28/12/2027
50
48
48
2.4.2
Strings, disposição e detalhes
5 dias
Qui 28/12/2027
Qui 04/01/2028
47
49
2.4.3
Encaminhamentos Estado A, BT e CC
5 dias
Sex 15/12/2027
Sex 22/12/2027
37
50TT;120
50
2.4.4
Dimensionamento de Cabos (Estado A, BT, CA, CC)
5 dias
Sex 15/12/2027

Sex 22/12/2027
49TT
72TI+10 dias;73TI+10 dias;74TI+10 dias;79TI+5
dias;47;51TI+15 dias;76
51
2.4.5
5 dias
Qua 10/01/2028
Qua 17/01/2028
50TI+15 dias
52II
52
2.4.6
Projeto de SPDA
5 dias
Qua 10/01/2028
Qua 17/01/2028
51II
53
53
2.4.7
5 dias
Qua 17/01/2028
Ter 23/01/2028
52
75;70TI+5 dias;38;54II
54
2.4.8
Projeto de CFTV
5 dias
Qua 17/01/2028
Ter 23/01/2028
53II
78TI+5 dias;55;77TI+5 dias
55
2.4.9
5 dias
Ter 23/01/2028
Seg 29/01/2028
54
41II;56
56
02/04/2014
5 dias
Ter 30/01/2028
Seg 05/02/2028
55
57
02/04/2015
5 dias
Qui 28/12/2027
Qui 04/01/2028
37TI+10 dias
42II;133;69
58
02/04/2016
5 dias
Qui 28/12/2027
Qui 04/01/2028
37TI+10 dias
42II;67TI+5 dias;68
59
2.5
As-Built & DataBook
10 dias
Seg 15/04/2028
Sex 26/04/2028
60
2.5.1

Elaboração de AS-Built e Data Book
5 dias
Seg 15/04/2028
Sex 19/04/2028
218
61
61
2.5.2
Comissionamento
5 dias
Sex 19/04/2028
Sex 26/04/2028
60;206;218
224TT;220
62
3
Suprimentos
89,5 dias
Ter 12/12/2027
Seg 01/04/2028
63
3.1
40 dias
Ter 12/12/2027
Ter 30/01/2028
64
3.1.1
Módulos
1 dia
Qui 28/12/2027
Sex 29/12/2027
37TI+10 dias
83TI+20 diasd
65
3.1.2
Inversor e SmartLoger
1 dia
Qui 28/12/2027
Sex 29/12/2027
37TI+10 dias
84TI+20 dias
66
3.1.3
1 dia
Ter 12/12/2027
Qua 13/12/2027
45IT-3 dias
85TI+20 diasd;86TI+15 diasd;87TI+15
diasd;80II
67
3.1.4
QGBT
1 dia
Qua 10/01/2028
Qui 11/01/2028
58TI+5 dias
88TI+40 diasd
68
3.1.5
Transformador
1 dia
Qui 04/01/2028
Sex 05/01/2028
58
89TI+53 diasd;90TI+53 diasd
69
3.1.6
1 dia
Qui 04/01/2028

Sex 05/01/2028
57
70
3.1.7
UPS - Nobreak
1 dia
Ter 30/01/2028
Ter 30/01/2028
53TI+5 dias
91TI+20 diasd
71
3.1.8
1 dia
Sex 22/12/2027
Seg 25/12/2027
36TI+5 dias
72
3.1.9
Cabos CC
1 dia
Qui 04/01/2028
Sex 05/01/2028
50TI+10 dias
93TI+15 diasd
73
03/01/2014
Cabos CA BT
1 dia
Qui 04/01/2028
Sex 05/01/2028
50TI+10 dias
94TI+29 diasd
74
03/01/2015
Cabos CA Estado A
1 dia
Qui 04/01/2028
Sex 05/01/2028
50TI+10 dias
95TI+29 diasd
75
03/01/2016
1 dia
Ter 23/01/2028
Qua 24/01/2028
53
96TI+15 diasd
76
03/01/2017
Aterramento - Cabos e Insumos
1 dia
Sex 22/12/2027
Seg 25/12/2027
50
97TI+25 diasd
77
03/01/2018
1 dia
Ter 30/01/2028
Ter 30/01/2028
54TI+5 dias
98TI+60 diasd
78
03/01/2019
Material CFTV
1 dia
Ter 30/01/2028
Ter 30/01/2028
54TI+5 dias

99TI+45 diasd
79
03/01/2020
1 dia
Qui 28/12/2027
Sex 29/12/2027
50TI+5 dias
100
80
03/01/2021
PC Industrial
1 dia
Ter 12/12/2027
Qua 13/12/2027
66II
81
03/01/2022
1 dia
Sex 22/12/2027
Seg 25/12/2027
44
102TI+40 diasd
82
3.2
Entregas
85,5 dias
Sex 15/12/2027
Seg 01/04/2028
83
3.2.1
Módulos
15 dias
Qui 18/01/2028
Ter 06/02/2028
64TI+20 diasd
156
Abrigo dos Inversores, Base e Arranjo Eletromecânico
Estrutura Fixa - Locação/Memorial Descrtivo/Fundação
Strings, disposição e detalhes
Encaminhamentos Estado A, BT e CC
Dimensionamento de Cabos (Estado A, BT, CA, CC)
Projeto de SPDA
Projeto de CFTV
Elaboração de AS-Built e Data Book
Emissão de Garantias e Certificados de C
Módulos
Inversor e SmartLoger
QGBT
Transformador
UPS - Nobreak
Cabos CC
Cabos CA BT
Cabos CA Estado A
Aterramento - Cabos e Insumos
Material CFTV
PC Industrial
Módulos
D
J
F
M
A
M
J
Semestre 1 2024
2024
Tarefa
Divisão
Marco

Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 2
Data: Qui 30/11/2027
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 0% ; Avanço Previsto: 0%

Id
estrutura de tópicos
Duração
Início
Término
Predecessoras
Sucessoras
84
3.2.2
Inversor e SmartLoger
12 dias
Qua 24/01/2028
Qui 08/02/2028
65TI+20 dias
85
3.2.3
Estrutura Metálica - Estacas
2 dias
Qui 11/01/2028
Seg 15/01/2028
66TI+20 diasd;45TI+20 diasd
152
86
3.2.4
Estrutura Metálica - Mesas e Fixação
10 dias
Seg 08/01/2028
Qui 18/01/2028
66TI+15 diasd;45TI+15 diasd
153
87
3.2.5
Estrutura Metálica - Comunicação
15 dias
Seg 08/01/2028
Qui 25/01/2028
66TI+15 diasd;45TI+15 diasd
154;165;101II
88
3.2.6
QGBT
1 dia
Ter 20/02/2028
Qua 21/02/2028
67TI+40 diasd
167
89
3.2.7
Transformador
1 dia
Ter 27/02/2028
Ter 27/02/2028
68TI+53 diasd
167
90
3.2.8
1 dia
Ter 27/02/2028
Ter 27/02/2028
68TI+53 diasd
169
91
3.2.9
UPS - Nobreak
1 dia
Seg 19/02/2028
Ter 20/02/2028
70TI+20 diasd

171
92
03/02/2014
1 dia
Sex 15/12/2027
Seg 18/12/2027
116IT
93
03/02/2015
Cabos CC
1 dia
Seg 22/01/2028
Seg 22/01/2028
72TI+15 diasd
180
94
03/02/2016
Cabos CA BT
1 dia
Seg 05/02/2028
Seg 05/02/2028
73TI+29 diasd
95
03/02/2017
Cabos CA Estado A
1 dia
Seg 05/02/2028
Seg 05/02/2028
74TI+29 diasd
186
96
03/02/2018
1 dia
Qui 08/02/2028
Sex 09/02/2028
75TI+15 diasd
97
03/02/2019
Aterramento - Cabos e Insumos
1 dia
Seg 29/01/2028
Ter 30/01/2028
76TI+25 diasd;174IT-3 dias
98
03/02/2020
1 dia
Seg 01/04/2028
Seg 01/04/2028
77TI+60 diasd
162
99
03/02/2021
Material CFTV
1 dia
Sex 15/03/2028
Seg 18/03/2028
78TI+45 diasd
100
03/02/2022
1 dia
Sex 29/12/2027
Seg 01/01/2028
119IT;79
137;140TT
101
03/02/2023
PC Industrial
1 dia
Seg 08/01/2028

Seg 08/01/2028
87II
102
03/02/2024
1 dia
Seg 05/02/2028
Seg 05/02/2028
81TI+40 diasd
103
4
Implantação
141 dias
Seg 11/12/2027
Seg 03/06/2028
104
4.1
Mobilização
18 dias
Seg 11/12/2027
Ter 02/01/2028
105
4.1.1
5 dias
Qua 20/12/2027
Ter 26/12/2027
107II+5 dias;35;9
15;152;112II;136;108IT;119II+1 dia;118II+1
dia;132TI+20 dias
106
4.1.2
18 dias
Seg 11/12/2027
Ter 02/01/2028
107
192.0.2.1
Limpeza de terreno
10 dias
Seg 11/12/2027
Sex 22/12/2027
33
109II+3 dias;105II+5 dias;111II;116II;136
108
192.0.2.1
0 dias
Qua 20/12/2027
Qua 20/12/2027
105IT
224
109
192.0.2.1
15 dias
Qui 14/12/2027
Ter 02/01/2028
107II+3 dias
224;152
110
4.1.3
Topografia
13 dias
Seg 11/12/2027
Ter 26/12/2027
111
192.0.2.1
1 dia
Seg 11/12/2027
Ter 12/12/2027
107II
112
192.0.2.1

1 dia
Qua 20/12/2027
Qui 21/12/2027
105II;35
117
113
192.0.2.1
Edificações - Skid
1 dia
Ter 26/12/2027
Ter 26/12/2027
120
167;114II;115II
114
192.0.2.1
Edificações - Cabine de Medição
1 dia
Ter 26/12/2027
Ter 26/12/2027
113II
133
115
192.0.2.1
Edificações - Sala O&M e Almoxarifado
1 dia
Ter 26/12/2027
Ter 26/12/2027
113II
134
116
192.0.2.1
1 dia
Seg 18/12/2027
Ter 19/12/2027
36;107II;125IT
92IT
117
192.0.2.1
Estacas
2 dias
Sex 22/12/2027
Ter 26/12/2027
45;112
152
118
192.0.2.1
Valas CC
2 dias
Qui 21/12/2027
Seg 25/12/2027
105II+1 dia
120II
119
192.0.2.1
Valas CA BT, CA Estado A e Caixas de passagem
2 dias
Qui 21/12/2027
Seg 25/12/2027
105II+1 dia
136;100IT
120
192.0.2.1
Valas de comunicação
2 dias
Sex 22/12/2027
Ter 26/12/2027
118II;49
113;121
121

192.0.2.1
Equipamentos de comunicação
1 dia
Ter 26/12/2027
Ter 26/12/2027
120
122II
122
192.0.2.1
1 dia
Ter 26/12/2027
Ter 26/12/2027
121II
123
4.2
Civil
90,75 dias
Ter 19/12/2027
Qua 10/04/2028
124
4.2.1
Cercamento
15 dias
Ter 19/12/2027
Sex 05/01/2028
125
192.0.2.1
15 dias
Ter 19/12/2027
Sex 05/01/2028
36TI+2 dias
126TT;127TT;116IT
Inversor e SmartLoger
Estrutura Metálica - Estacas
Estrutura Metálica - Mesas e Fixação
Estrutura Metálica - Comunicação
QGBT
Transformador
UPS - Nobreak
Cabos CC
Cabos CA BT
Cabos CA Estado A
Aterramento - Cabos e Insumos
Material CFTV
PC Industrial
Limpeza de terreno
20/12
Edificações - Skid
Edificações - Cabine de Medição
Edificações - Sala O&M e Almoxarifado
Estacas
Valas CC
Valas CA BT, CA Estado A e Caixas de passagem
Valas de comunicação
Equipamentos de comunicação
D
J
F
M
A
M
J
Semestre 1 2024
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto

Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 3
Data: Qui 30/11/2027
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 0% ; Avanço Previsto: 0%

Id
estrutura de tópicos
Duração
Início
Término
Predecessoras
Sucessoras
126
192.0.2.1
Portões
5 dias
Seg 01/01/2028
Sex 05/01/2028
125TT
127
192.0.2.1
10 dias
Ter 26/12/2027
Sex 05/01/2028
125TT
128
4.2.2
Drenagem
50 dias
Qua 07/02/2028
Qua 10/04/2028
129
192.0.2.1
Dissipador
20 dias
Sex 15/03/2028
Qua 10/04/2028
130TT
130
192.0.2.1
Valetas
50 dias
Qua 07/02/2028
Qua 10/04/2028
152
129TT;131TT
131
192.0.2.1
20 dias
Sex 15/03/2028
Qua 10/04/2028
130TT
132
4.2.3
Edificações - Skid
10 dias
Sex 19/01/2028
Qui 01/02/2028
105TI+20 dias
133;167;16
133
4.2.4
Edificações - Cabine de Medição
5 dias
Qui 01/02/2028
Qui 08/02/2028
132;57;114
134;169;16
134
4.2.5
Edificações - Sala de O&M e Almoxarifado
20 dias
Qui 08/02/2028

Seg 04/03/2028
133;42;115
147TT;171;16
135
4.2.6
Valas CA BT
30 dias
Qua 27/12/2027
Qui 01/02/2028
136
192.0.2.1
30 dias
Qua 27/12/2027
Qui 01/02/2028
119;105;107
137TT;139TT;142TT;145TT
137
192.0.2.1
5 dias
Sex 26/01/2028
Qui 01/02/2028
136TT;100
143TT
138
4.2.7
Valas CA Estado A
10 dias
Sex 19/01/2028
Qui 01/02/2028
174
139
192.0.2.1
10 dias
Sex 19/01/2028
Qui 01/02/2028
136TT
140TT
140
192.0.2.1
5 dias
Sex 26/01/2028
Qui 01/02/2028
139TT;100TT
186
141
4.2.8
Valas Comunicação (CFTV, Iluminação)
10 dias
Sex 19/01/2028
Qui 01/02/2028
142
192.0.2.1
Valas e infraestrutura
10 dias
Sex 19/01/2028
Qui 01/02/2028
136TT
143
192.0.2.1
5 dias
Sex 26/01/2028
Qui 01/02/2028
137TT
144
4.2.9
Valas CC
30 dias
Qua 27/12/2027
Qui 01/02/2028

145
192.0.2.1
30 dias
Qua 27/12/2027
Qui 01/02/2028
136TT
180;175
146
04/02/2014
Bases de equipamentos
5 dias
Ter 27/02/2028
Seg 04/03/2028
147
192.0.2.1
Base - estação solarimétrica
5 dias
Ter 27/02/2028
Seg 04/03/2028
134TT
148II;149II;161;16
148
192.0.2.1
Base - NCU e RSU
5 dias
Ter 27/02/2028
Seg 04/03/2028
147II;45
164;16
149
192.0.2.1
Base - Inversor
5 dias
Ter 27/02/2028
Seg 04/03/2028
147II;44;152II
16
150
4.3
Mecânica
68,75 dias
Seg 15/01/2028
Ter 09/04/2028
151
4.3.1
25 dias
Seg 15/01/2028
Qua 14/02/2028
152
192.0.2.1
Estacas
20 dias
Seg 15/01/2028
Qua 07/02/2028
105;85;109;117
153II+5 dias;17;149II;130
153
192.0.2.1
Montagem de estrutura
20 dias
Sex 19/01/2028
Qua 14/02/2028
152II+5 dias;86
154TT;156TI-5 dias
154
192.0.2.1
Montagem sistema comunicação
5 dias
Qua 07/02/2028

Qua 14/02/2028
153TT;87
188;18
155
4.3.2
Módulos
15 dias
Qua 07/02/2028
Ter 27/02/2028
156
192.0.2.1
Fixação
15 dias
Qua 07/02/2028
Ter 27/02/2028
153TI-5 dias;83
20;181II;159TT
157
4.3.3
Inversores
20 dias
Qui 01/02/2028
Ter 27/02/2028
158
192.0.2.1
15 dias
Qui 01/02/2028
Ter 20/02/2028
159IT
159
192.0.2.1
5 dias
Ter 20/02/2028
Ter 27/02/2028
156TT
21;182TT;158IT
160
4.3.4
25,5 dias
Seg 04/03/2028
Qui 04/04/2028
161
192.0.2.1
Suporte
2 dias
Seg 04/03/2028
Qua 06/03/2028
147
162TT
162
192.0.2.1
3 dias
Seg 01/04/2028
Qui 04/04/2028
161TT;98
164;187
163
4.3.5
NCU e RSU
3 dias
Qui 04/04/2028
Ter 09/04/2028
164
192.0.2.1
Suporte
1 dia
Qui 04/04/2028
Sex 05/04/2028
162;148

165
165
192.0.2.1
2 dias
Sex 05/04/2028
Ter 09/04/2028
164;87
166
4.3.6
Skid
1 dia
Qua 28/02/2028
Qua 28/02/2028
167
192.0.2.1
Posicionamento e montagens QGBT e Transformadores
1 dia
Qua 28/02/2028
Qua 28/02/2028
132;88;89;113
22
Portões
Dissipador
Valetas
Edificações - Skid
Edificações - Cabine de Medição
Edificações - Sala de O&M e Almoxarifado
Valas e infraestrutura
Base - estação solarimétrica
Base - NCU e RSU
Base - Inversor
Estacas
Montagem de estrutura
Montagem sistema comunicação
Fixação
Suporte
Suporte
Posicionamento e montagens QGBT e Transformadores
D
J
F
M
A
M
J
Semestre 1 2024
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 4
Data: Qui 30/11/2027
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 0% ; Avanço Previsto: 0%

Id
estrutura de tópicos
Duração
Início
Término
Predecessoras
Sucessoras
168
4.3.7
1 dia
Qua 28/02/2028
Qua 28/02/2028
169
192.0.2.1
Posicionamento e montagens
1 dia
Qua 28/02/2028
Qua 28/02/2028
133;90
23
170
4.3.8
Sala de O&M e Almoxarifado
5 dias
Seg 04/03/2028
Seg 11/03/2028
171
192.0.2.1
Posicionamento e montagens
5 dias
Seg 04/03/2028
Seg 11/03/2028
134;91
192;24
172
4.4
Elétrica
54,5 dias
Qui 01/02/2028
Qua 10/04/2028
173
4.4.1
Aterramento
10 dias
Qui 01/02/2028
Qua 14/02/2028
174
192.0.2.1
10 dias
Qui 01/02/2028
Qua 14/02/2028
138
97IT-3 dias;203
175
192.0.2.1
10 dias
Qui 01/02/2028
Qua 14/02/2028
145
176TT;203
176
192.0.2.1
Edificações
5 dias
Qui 08/02/2028
Qua 14/02/2028
175TT
203

177
4.4.2
Comunicação
10 dias
Qui 22/02/2028
Qua 06/03/2028
178
192.0.2.1
Lançamento de Cabos e conectorização
10 dias
Qui 22/02/2028
Qua 06/03/2028
184
179
4.4.3
CC
20 dias
Qui 01/02/2028
Ter 27/02/2028
180
192.0.2.1
Lançamento de Cabos e conectorização
20 dias
Qui 01/02/2028
Ter 27/02/2028
93;145
182TT;184II
181
4.4.4
Módulos - Conexões
15 dias
Qua 07/02/2028
Ter 27/02/2028
156II
25
182
4.4.5
Inversor
5 dias
Qua 21/02/2028
Ter 27/02/2028
180TT;159TT
25
183
4.4.6
CA BT
17 dias
Qui 01/02/2028
Qui 22/02/2028
184
192.0.2.1
Lançamento de Cabos e conectorização
17 dias
Qui 01/02/2028
Qui 22/02/2028
180II
186TT;189TT;190TT;178
185
4.4.7
CA Estado A
5 dias
Sex 16/02/2028
Qui 22/02/2028
186
192.0.2.1
Lançamento de Cabos e conectorização
5 dias
Sex 16/02/2028
Qui 22/02/2028

140;184TT;95
191TT
187
4.4.8
4 dias
Qui 04/04/2028
Qua 10/04/2028
162
25;19
188
4.4.9
NCU e RSU
4 dias
Qua 14/02/2028
Seg 19/02/2028
154
189
04/04/2014
SKID - QGBT
4 dias
Seg 19/02/2028
Qui 22/02/2028
184TT
197;25
190
04/04/2015
SKID - Transformadores
4 dias
Seg 19/02/2028
Qui 22/02/2028
184TT
25;198
191
04/04/2016
4 dias
Seg 19/02/2028
Qui 22/02/2028
186TT
192
04/04/2017
Sala de O&M e Almoxarifado
4 dias
Seg 11/03/2028
Qui 14/03/2028
171
193;194;25
193
04/04/2018
SPDA
4 dias
Qui 14/03/2028
Qua 20/03/2028
192
194
04/04/2019
PDE
4 dias
Qui 14/03/2028
Qua 20/03/2028
192
195
4.5
Comissionamento À Frio
27 dias
Qui 22/02/2028
Qua 27/03/2028
196
4.5.1
Comissionamento a Frio

8 dias
Qui 22/02/2028
Seg 04/03/2028
208
197
192.0.2.1
2 dias
Qui 22/02/2028
Seg 26/02/2028
189
199
198
192.0.2.1
2 dias
Qui 22/02/2028
Seg 26/02/2028
190
199
192.0.2.1
Conexão BT
2 dias
Seg 26/02/2028
Qua 28/02/2028
197
201;200II
200
192.0.2.1
Série Fotovoltaicas CC
2 dias
Seg 26/02/2028
Qua 28/02/2028
199II
203TT
201
192.0.2.1
2 dias
Qua 28/02/2028
Sex 01/03/2028
199
202
202
192.0.2.1
2 dias
Sex 01/03/2028
Seg 04/03/2028
201
203TT
203
192.0.2.1
Sistema de Aterramento e SPDA
1 dia
Seg 04/03/2028
Seg 04/03/2028
200TT;202TT;174;175;176
26TI+1 dia
204
4.5.2
4 dias
Sex 22/03/2028
Qua 27/03/2028
205
192.0.2.1
2 dias
Sex 22/03/2028
Seg 25/03/2028
210
206
206
192.0.2.1

2 dias
Ter 26/03/2028
Qua 27/03/2028
205
224;61
207
4.6
Energização
15 dias
Seg 04/03/2028
Sex 22/03/2028
208
4.6.1
14 dias
Seg 04/03/2028
Qui 21/03/2028
196
209;11
209
4.6.2
Conexão á Rede
1 dia
Qui 21/03/2028
Sex 22/03/2028
208
210TT;27;12
Posicionamento e montagens
Posicionamento e montagens
Edificações
Lançamento de Cabos e conectorização
Lançamento de Cabos e conectorização
Módulos - Conexões
Inversor
Lançamento de Cabos e conectorização
Lançamento de Cabos e conectorização
NCU e RSU
SKID - QGBT
SKID - Transformadores
Sala de O&M e Almoxarifado
SPDA
PDE
Conexão BT
Série Fotovoltaicas CC
Sistema de Aterramento e SPDA
Conexão á Rede
D
J
F
M
A
M
J
Semestre 1 2024
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac

Página 5
Data: Qui 30/11/2027
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 0% ; Avanço Previsto: 0%

Id
estrutura de tópicos
Duração
Início
Término
Predecessoras
Sucessoras
210
4.6.3
Entrada em Operação
0 dias
Sex 22/03/2028
Sex 22/03/2028
209TT
212;205
211
4.7
Comissionamento À Quente
18 dias
Sex 22/03/2028
Seg 15/04/2028
212
4.7.1
Série Fotovoltaicas CC
10 dias
Sex 22/03/2028
Qui 04/04/2028
210
214TT
213
4.7.2
Termografia
16 dias
Ter 26/03/2028
Seg 15/04/2028
214
192.0.2.1
Módulos
8 dias
Ter 26/03/2028
Qui 04/04/2028
212TT
215TT
215
192.0.2.1
Cabine
8 dias
Ter 26/03/2028
Qui 04/04/2028
214TT
216
216
192.0.2.1
QGBT
8 dias
Qui 04/04/2028
Seg 15/04/2028
215
217TT
217
192.0.2.1
Trafo
8 dias
Qui 04/04/2028
Seg 15/04/2028
216TT
218TT
218

192.0.2.1
Cabos
8 dias
Qui 04/04/2028
Seg 15/04/2028
217TT
220;60;61
219
4.8
Desmobilização
30 dias
Sex 26/04/2028
Seg 03/06/2028
220
4.8.1
Conclusão das pendências
8 dias
Sex 26/04/2028
Ter 07/05/2028
218;61
13;221;224
221
4.8.2
Roçada da vegetação
10 dias
Ter 07/05/2028
Seg 20/05/2028
220
222II+2 dias;224
222
4.8.3
Lavagem dos módulos
10 dias
Qui 09/05/2028
Ter 21/05/2028
221II+2 dias
223
223
4.8.4
Teste de desempenho
5 dias
Ter 21/05/2028
Ter 28/05/2028
222
224
224
4.8.5
5 dias
Ter 28/05/2028
Seg 03/06/2028
61TT;108;109;206;13;220;221;223
22/03
Série Fotovoltaicas CC
Módulos
Cabine
QGBT
Trafo
Cabos
Conclusão das pendências
Roçada da vegetação
Lavagem dos módulos
Teste de desempenh
Desmobilização
D
J
F
M
A
M

J
Semestre 1 2024
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 6
Data: Qui 30/11/2027
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 0% ; Avanço Previsto: 0%