Id
estrutura de tópicos
Duração
Início
Término
0
0
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 Mwac
131,3 dias
Ter 05/12/2027
Seg 03/06/2028
1
1
MARCOS
112 dias
Ter 05/12/2027
Ter 07/05/2028
2
1.1
Projetos
7 dias
Seg 05/02/2028
Ter 13/02/2028
3
1.1.1
Projetos aprovados
0 dias
Seg 05/02/2028
Seg 05/02/2028
4
1.1.2
Protocolar De/Para
0 dias
Ter 13/02/2028
Ter 13/02/2028
5
1.2
Documentação
112 dias
Ter 05/12/2027
Ter 07/05/2028
6
1.2.1
0 dias
Ter 05/12/2027
Ter 05/12/2027
7
1.2.2
Reunião de Kick - Off
0 dias
Ter 05/12/2027
Ter 05/12/2027
8
1.2.3
0 dias
Qui 07/12/2027
Qui 07/12/2027
9
1.2.4
0 dias
Qua 20/12/2027
Qua 20/12/2027
10
1.2.5
Emissão de CNO
0 dias
Qua 20/12/2027
Qua 20/12/2027

11
1.2.6
Emissão de ART
0 dias
Qua 20/12/2027
Qua 20/12/2027
12
1.2.7
0 dias
Qua 20/12/2027
Qua 20/12/2027
13
1.2.8
Solicitação da vistoria
0 dias
Sex 22/03/2028
Sex 22/03/2028
14
1.2.9
Emissão do CAP
0 dias
Seg 22/04/2028
Seg 22/04/2028
15
01/02/2014
Emissão do CAF
0 dias
Ter 07/05/2028
Ter 07/05/2028
16
1.3
Implantação
83 dias
Ter 26/12/2027
Ter 16/04/2028
17
1.3.1
Mobilização
0 dias
Ter 26/12/2027
Ter 26/12/2027
18
1.3.2
Base das edificações
0 dias
Sex 05/04/2028
Sex 05/04/2028
19
1.3.3
Cravação das estacas
0 dias
Sex 15/03/2028
Sex 15/03/2028
20
1.3.4
Montagem das estruturas
0 dias
Seg 11/03/2028
Seg 11/03/2028
21
1.3.5
Finalização das Estruturas (NCU e RSU)
0 dias
Qua 10/04/2028
Qua 10/04/2028
22
1.3.6
0 dias
Ter 19/03/2028

Ter 19/03/2028
23
1.3.7
0 dias
Qua 13/03/2028
Qua 13/03/2028
24
1.3.8
Montagem do SKID
0 dias
Qua 13/03/2028
Qua 13/03/2028
25
1.3.9
0 dias
Seg 18/03/2028
Seg 18/03/2028
26
01/03/2014
Montagem sala de O&M
0 dias
Sex 12/04/2028
Sex 12/04/2028
27
01/03/2015
Conexões dos equipamentos
0 dias
Ter 16/04/2028
Ter 16/04/2028
28
01/03/2016
Planta apta para energização
0 dias
Sex 22/03/2028
Sex 22/03/2028
29
01/03/2017
Energização
0 dias
Sex 22/03/2028
Sex 22/03/2028
30
2
127,3 dias
Qua 06/12/2027
Qua 29/05/2028
31
2.1
64 dias
Qua 06/12/2027
Qui 29/02/2028
32
2.1.1
8 dias
Qua 06/12/2027
Sex 15/12/2027
33
2.1.2
3 dias
Ter 27/02/2028
Qui 29/02/2028
34
2.1.3
5 dias
Ter 26/12/2027
Seg 01/01/2028
35
2.1.4
4 dias

Qua 06/12/2027
Seg 11/12/2027
36
2.2
66 dias
Seg 11/12/2027
Qui 07/03/2028
37
2.2.1
5 dias
Seg 11/12/2027
Sex 15/12/2027
38
2.2.2
Cercamento
5 dias
Seg 11/12/2027
Sex 15/12/2027
39
2.2.3
Layout Geral da UFV
5 dias
Seg 11/12/2027
Sex 15/12/2027
40
2.2.4
Memorial Descritivo Geral da UFV
3 dias
Ter 27/02/2028
Qui 29/02/2028
41
2.2.5
Terraplanagem
3 dias
Ter 06/02/2028
Qui 08/02/2028
42
2.2.6
Drenagem
5 dias
Sex 01/03/2028
Qui 07/03/2028
43
2.2.7
Projeto de Sinalização para Corpo dos Bombeiros
1 dia
Ter 23/01/2028
Ter 23/01/2028
44
2.2.8
3 dias
Ter 30/01/2028
Qui 01/02/2028
45
2.3
49 dias
Sex 15/12/2027
Seg 19/02/2028
46
2.3.1
Abrigo dos Inversores, Base e Arranjo Eletromecânico
6 dias
Sex 15/12/2027
Sex 22/12/2027
47
2.3.2
Estrutura Fixa - Locação/Memorial Descrtivo/Fundação
6 dias
Sex 15/12/2027

Seg 19/02/2028
48
2.4
59,5 dias
Sex 15/12/2027
Ter 05/03/2028
49
2.4.1
5 dias
Sex 22/12/2027
Qui 28/12/2027
50
2.4.2
Strings, disposição e detalhes
6 dias
Qui 28/12/2027
Qui 04/01/2028
51
2.4.3
Encaminhamentos Estado A, BT e CC
6 dias
Sex 15/12/2027
Sex 22/12/2027
52
2.4.4
Dimensionamento de Cabos (Estado A, BT, CA, CC)
6 dias
Sex 15/12/2027
Sex 22/12/2027
53
2.4.5
6 dias
Qua 10/01/2028
Qua 17/01/2028
54
2.4.6
Projeto de SPDA
6 dias
Qua 10/01/2028
Qua 17/01/2028
55
2.4.7
6 dias
Qua 17/01/2028
Seg 04/03/2028
56
2.4.8
Projeto de CFTV
6 dias
Qua 17/01/2028
Ter 23/01/2028
57
2.4.9
5 dias
Ter 23/01/2028
Ter 05/03/2028
58
02/04/2014
4 dias
Ter 30/01/2028
Sex 01/03/2028
05/02
13/02
05/12
05/12
07/12
20/12
20/12
20/12

20/12
22/03
22/04
07/05
26/12
05/04
15/03
11/03
10/04
19/03
13/03
13/03
18/03
12/04
16/04
22/03
22/03
22
27
02
07
12
17
22
27
01
06
11
16
21
26
31
05
10
15
20
25
01
06
11
16
21
26
31
05
10
15
20
25
30
05
10
15
20
25
30
04
09
Dezembro 2023
Janeiro 2024
Fevereiro 2024
Março 2024
Abril 2024
Maio 2024
Junho 2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo

Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Andamento
Progresso manual
Página 1
Projeto: UFV Cidade A do Nort
Data: Seg 04/03/2028

Id
estrutura de tópicos
Duração
Início
Término
59
02/04/2015
6 dias
Qui 28/12/2027
Qui 04/01/2028
60
02/04/2016
6 dias
Qui 28/12/2027
Qui 04/01/2028
61
2.5
As-Built & DataBook
11 dias
Ter 14/05/2028
Qua 29/05/2028
62
2.5.1
Elaboração de AS-Built e Data Book
5 dias
Ter 14/05/2028
Ter 21/05/2028
63
2.5.2
Emissão de Garantias e Certificados de Comissionamento
6 dias
Ter 21/05/2028
Qua 29/05/2028
64
3
Suprimentos
30 dias
Ter 30/01/2028
Seg 11/03/2028
65
3.1
26 dias
Ter 30/01/2028
Seg 04/03/2028
66
3.1.1
Módulos
2 dias
Qua 14/02/2028
Sex 01/03/2028
67
3.1.2
Inversor e SmartLoger
2 dias
Qui 15/02/2028
Seg 04/03/2028
68
3.1.3
2 dias
Sex 16/02/2028
Sex 01/03/2028
69
3.1.4
QGBT
2 dias
Sex 01/03/2028
Seg 04/03/2028
70

3.1.5
Transformador
2 dias
Sex 01/03/2028
Seg 04/03/2028
71
3.1.6
2 dias
Sex 01/03/2028
Seg 04/03/2028
72
3.1.7
UPS - Nobreak
1 dia
Ter 30/01/2028
Ter 30/01/2028
73
3.1.8
2 dias
Sex 01/03/2028
Seg 04/03/2028
74
3.1.9
Cabos CC
2 dias
Sex 16/02/2028
Sáb 17/02/2028
75
03/01/2014
Cabos CA BT
2 dias
Sex 16/02/2028
Sáb 17/02/2028
76
03/01/2015
Cabos CA Estado A
2 dias
Sex 16/02/2028
Sáb 17/02/2028
77
03/01/2016
2 dias
Sex 01/03/2028
Seg 04/03/2028
78
03/01/2017
Aterramento - Cabos e Insumos
2 dias
Sex 01/03/2028
Seg 04/03/2028
79
03/01/2018
1 dia
Ter 30/01/2028
Ter 30/01/2028
80
03/01/2019
Material CFTV
1 dia
Ter 30/01/2028
Ter 30/01/2028
81
03/01/2020
2 dias
Sex 01/03/2028
Seg 04/03/2028
82
03/01/2021
PC Industrial

2 dias
Sex 01/03/2028
Seg 04/03/2028
83
03/01/2022
2 dias
Sex 01/03/2028
Seg 04/03/2028
84
3.2
Entregas
9 dias
Seg 26/02/2028
Seg 11/03/2028
85
3.2.1
Módulos
0 dias
Sex 01/03/2028
Sex 01/03/2028
86
3.2.2
Inversor e SmartLoger
0 dias
Seg 04/03/2028
Seg 04/03/2028
87
3.2.3
Estrutura Metálica - Estacas
0 dias
Ter 27/02/2028
Ter 27/02/2028
88
3.2.4
Estrutura Metálica - Mesas e Fixação
0 dias
Sex 01/03/2028
Sex 01/03/2028
89
3.2.5
Estrutura Metálica - Comunicação
0 dias
Sex 01/03/2028
Sex 01/03/2028
90
3.2.6
QGBT
0 dias
Seg 04/03/2028
Seg 04/03/2028
91
3.2.7
Transformador
0 dias
Seg 11/03/2028
Seg 11/03/2028
92
3.2.8
0 dias
Seg 04/03/2028
Seg 04/03/2028
93
3.2.9
UPS - Nobreak
0 dias
Qui 29/02/2028
Qui 29/02/2028
94
03/02/2014

0 dias
Seg 04/03/2028
Seg 04/03/2028
95
03/02/2015
Cabos CC
0 dias
Seg 26/02/2028
Seg 26/02/2028
96
03/02/2016
Cabos CA BT
0 dias
Seg 26/02/2028
Seg 26/02/2028
97
03/02/2017
Cabos CA Estado A
0 dias
Seg 26/02/2028
Seg 26/02/2028
98
03/02/2018
0 dias
Seg 04/03/2028
Seg 04/03/2028
99
03/02/2019
Aterramento - Cabos e Insumos
0 dias
Qua 28/02/2028
Qua 28/02/2028
100
03/02/2020
0 dias
Qui 29/02/2028
Qui 29/02/2028
101
03/02/2021
Material CFTV
0 dias
Qui 29/02/2028
Qui 29/02/2028
102
03/02/2022
0 dias
Qua 28/02/2028
Qua 28/02/2028
103
03/02/2023
PC Industrial
0 dias
Seg 04/03/2028
Seg 04/03/2028
104
03/02/2024
0 dias
Qua 28/02/2028
Qua 28/02/2028
105
4
Implantação
122,3 dias
Seg 18/12/2027
Seg 03/06/2028
106
4.1
Mobilização
63 dias

Seg 18/12/2027
Seg 11/03/2028
107
4.1.1
5 dias
Seg 18/12/2027
Sex 22/12/2027
108
4.1.2
18 dias
Seg 25/12/2027
Qua 17/01/2028
109
192.0.2.1
Limpeza de terreno
10 dias
Seg 25/12/2027
Sex 05/01/2028
110
192.0.2.1
1 dia
Seg 25/12/2027
Seg 25/12/2027
111
192.0.2.1
14 dias
Sex 29/12/2027
Qua 17/01/2028
112
4.1.3
Topografia
40 dias
Qui 18/01/2028
Seg 11/03/2028
113
192.0.2.1
2 dias
Qui 18/01/2028
Sex 19/01/2028
114
192.0.2.1
2 dias
Qui 18/01/2028
Sex 19/01/2028
115
192.0.2.1
Edificações - Skid
1 dia
Sex 16/02/2028
Sex 16/02/2028
116
192.0.2.1
Edificações - Cabine de Medição
1 dia
Qui 18/01/2028
Qui 18/01/2028
117
192.0.2.1
Edificações - Sala O&M e Almoxarifado
1 dia
Qui 07/03/2028
Qui 07/03/2028
01/03
04/03
27/02
01/03
01/03
04/03
11/03

04/03
29/02
04/03
26/02
26/02
26/02
04/03
28/02
29/02
29/02
28/02
04/03
28/02
22
27
02
07
12
17
22
27
01
06
11
16
21
26
31
05
10
15
20
25
01
06
11
16
21
26
31
05
10
15
20
25
30
05
10
15
20
25
30
04
09
Dezembro 2023
Janeiro 2024
Fevereiro 2024
Março 2024
Abril 2024
Maio 2024
Junho 2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término

Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Andamento
Progresso manual
Página 2
Projeto: UFV Cidade A do Nort
Data: Seg 04/03/2028

Id
estrutura de tópicos
Duração
Início
Término
118
192.0.2.1
2 dias
Qui 18/01/2028
Sex 19/01/2028
119
192.0.2.1
Estacas
3 dias
Qui 18/01/2028
Sáb 17/02/2028
120
192.0.2.1
Valas CC
3 dias
Qui 18/01/2028
Sex 16/02/2028
121
192.0.2.1
Valas CA BT, CA Estado A e Caixas de passagem
3 dias
Qui 18/01/2028
Sex 16/02/2028
122
192.0.2.1
Valas de comunicação
3 dias
Qui 07/03/2028
Seg 11/03/2028
123
192.0.2.1
Equipamentos de comunicação
1 dia
Qui 07/03/2028
Qui 07/03/2028
124
192.0.2.1
1 dia
Qui 07/03/2028
Qui 07/03/2028
125
4.2
Civil
91,3 dias
Qua 24/01/2028
Qua 29/05/2028
126
4.2.1
Cercamento
41,3 dias
Qua 24/01/2028
Qua 20/03/2028
127
192.0.2.1
16,5 dias
Qua 24/01/2028
Qui 14/03/2028
128
192.0.2.1
Portões
1 dia
Qui 29/02/2028
Sex 15/03/2028

129
192.0.2.1
7 dias
Seg 11/03/2028
Qua 20/03/2028
130
4.2.2
Drenagem
50 dias
Qua 20/03/2028
Qua 29/05/2028
131
192.0.2.1
Dissipador
20 dias
Qua 24/04/2028
Qua 22/05/2028
132
192.0.2.1
Valetas
50 dias
Qua 20/03/2028
Qua 29/05/2028
133
192.0.2.1
20 dias
Qua 24/04/2028
Qua 22/05/2028
134
4.2.3
Edificações - Skid
9 dias
Qui 22/02/2028
Ter 05/03/2028
135
4.2.4
Edificações - Cabine de Medição
5 dias
Sex 09/02/2028
Qui 15/02/2028
136
4.2.5
Edificações - Sala de O&M e Almoxarifado
21 dias
Sex 08/03/2028
Sex 05/04/2028
137
4.2.6
Valas CA BT
17,5 dias
Sex 26/01/2028
Seg 19/02/2028
138
192.0.2.1
15 dias
Sex 26/01/2028
Seg 19/02/2028
139
192.0.2.1
15 dias
Sex 26/01/2028
Seg 19/02/2028
140
4.2.7
Valas CA Estado A
17,75 dias
Qua 31/01/2028
Qui 22/02/2028
141

192.0.2.1
11,36 dias
Seg 05/02/2028
Qua 21/02/2028
142
192.0.2.1
15 dias
Qua 31/01/2028
Qui 22/02/2028
143
4.2.8
Valas Comunicação (CFTV, Iluminação)
15 dias
Qui 14/03/2028
Qui 04/04/2028
144
192.0.2.1
Valas e infraestrutura
14,9 dias
Qui 14/03/2028
Qui 04/04/2028
145
192.0.2.1
15 dias
Qui 14/03/2028
Qui 04/04/2028
146
4.2.9
Valas CC
15,61 dias
Ter 30/01/2028
Seg 19/02/2028
147
192.0.2.1
11,36 dias
Ter 30/01/2028
Seg 19/02/2028
148
04/02/2014
Bases de equipamentos
9 dias
Sex 01/03/2028
Qua 13/03/2028
149
192.0.2.1
Base - estação solarimétrica
2 dias
Ter 12/03/2028
Qua 13/03/2028
150
192.0.2.1
Base - NCU e RSU
2 dias
Sex 08/03/2028
Seg 11/03/2028
151
192.0.2.1
Base - Inversor
6 dias
Sex 01/03/2028
Sex 08/03/2028
152
4.3
Mecânica
52,12 dias
Qui 01/02/2028
Sex 12/04/2028
153
4.3.1

42,12 dias
Qui 01/02/2028
Sex 29/03/2028
154
192.0.2.1
Estacas
22 dias
Qui 01/02/2028
Sex 15/03/2028
155
192.0.2.1
Montagem de estrutura
10 dias
Ter 20/02/2028
Seg 11/03/2028
156
192.0.2.1
Montagem sistema comunicação
5 dias
Seg 25/03/2028
Sex 29/03/2028
157
4.3.2
Módulos
6 dias
Seg 11/03/2028
Ter 19/03/2028
158
192.0.2.1
Fixação
6 dias
Seg 11/03/2028
Ter 19/03/2028
159
4.3.3
Inversores
14,8 dias
Qua 21/02/2028
Qua 13/03/2028
160
192.0.2.1
5 dias
Qua 21/02/2028
Sex 08/03/2028
161
192.0.2.1
3 dias
Sex 08/03/2028
Qua 13/03/2028
162
4.3.4
2 dias
Qui 14/03/2028
Sex 15/03/2028
163
192.0.2.1
Suporte
1 dia
Qui 14/03/2028
Qui 14/03/2028
164
192.0.2.1
1 dia
Sex 15/03/2028
Sex 15/03/2028
165
4.3.5
NCU e RSU
3 dias

Ter 12/03/2028
Qui 14/03/2028
166
192.0.2.1
Suporte
1 dia
Ter 12/03/2028
Ter 12/03/2028
167
192.0.2.1
2 dias
Qua 13/03/2028
Qui 14/03/2028
168
4.3.6
Skid
2 dias
Seg 11/03/2028
Qua 13/03/2028
169
192.0.2.1
Posicionamento e Montagens QGBT
2 dias
Seg 11/03/2028
Qua 13/03/2028
170
192.0.2.1
2 dias
Seg 11/03/2028
Qua 13/03/2028
171
4.3.7
1 dia
Seg 18/03/2028
Seg 18/03/2028
172
192.0.2.1
Posicionamento e montagens
1 dia
Seg 18/03/2028
Seg 18/03/2028
173
4.3.8
Sala de O&M e Almoxarifado
5 dias
Seg 08/04/2028
Sex 12/04/2028
174
192.0.2.1
Posicionamento e montagens
5 dias
Seg 08/04/2028
Sex 12/04/2028
175
4.4
Elétrica
42,4 dias
Ter 20/02/2028
Qui 18/04/2028
176
4.4.1
Aterramento
17,6 dias
Qua 13/03/2028
Sex 05/04/2028
22
27
02
07

12
17
22
27
01
06
11
16
21
26
31
05
10
15
20
25
01
06
11
16
21
26
31
05
10
15
20
25
30
05
10
15
20
25
30
04
09
Dezembro 2023
Janeiro 2024
Fevereiro 2024
Março 2024
Abril 2024
Maio 2024
Junho 2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Andamento
Progresso manual

Id
estrutura de tópicos
Duração
Início
Término
177
192.0.2.1
10 dias
Seg 25/03/2028
Sex 05/04/2028
178
192.0.2.1
5 dias
Seg 25/03/2028
Sex 29/03/2028
179
192.0.2.1
Edificações
5 dias
Qua 13/03/2028
Qua 20/03/2028
180
4.4.2
Comunicação
10 dias
Qui 04/04/2028
Qui 18/04/2028
181
192.0.2.1
Lançamento de Cabos e conectorização
10 dias
Qui 04/04/2028
Qui 18/04/2028
182
4.4.3
CC
14 dias
Ter 20/02/2028
Sex 08/03/2028
183
192.0.2.1
Lançamento de Cabos e conectorização
10 dias
Ter 20/02/2028
Sex 08/03/2028
184
4.4.4
Módulos - Conexões
6 dias
Seg 11/03/2028
Ter 19/03/2028
185
4.4.5
Inversor
5 dias
Qua 13/03/2028
Qua 20/03/2028
186
4.4.6
CA BT
9 dias
Ter 27/02/2028
Sex 08/03/2028
187
192.0.2.1
Lançamento de Cabos e conectorização
9 dias
Ter 27/02/2028

Sex 08/03/2028
188
4.4.7
CA Estado A
3 dias
Ter 05/03/2028
Sex 08/03/2028
189
192.0.2.1
Lançamento de Cabos e conectorização
3 dias
Ter 05/03/2028
Sex 08/03/2028
190
4.4.8
1 dia
Seg 18/03/2028
Seg 18/03/2028
191
4.4.9
NCU e RSU
1 dia
Qua 13/03/2028
Qua 13/03/2028
192
04/04/2014
SKID - QGBT
5 dias
Qua 13/03/2028
Qua 20/03/2028
193
04/04/2015
SKID - Transformadores
2 dias
Qua 13/03/2028
Sex 15/03/2028
194
04/04/2016
4 dias
Ter 19/03/2028
Sex 22/03/2028
195
04/04/2017
Sala de O&M e Almoxarifado
2 dias
Seg 15/04/2028
Ter 16/04/2028
196
04/04/2018
SPDA
4 dias
Qua 06/03/2028
Seg 11/03/2028
197
04/04/2019
PDE
1 dia
Sex 15/03/2028
Seg 18/03/2028
198
4.5
Comissionamento À Frio
26,8 dias
Qui 14/03/2028
Seg 22/04/2028
199
4.5.1
Comissionamento a Frio
12,4 dias

Qui 14/03/2028
Seg 01/04/2028
200
192.0.2.1
3 dias
Sex 15/03/2028
Qua 20/03/2028
201
192.0.2.1
2 dias
Qui 14/03/2028
Seg 18/03/2028
202
192.0.2.1
Conexão BT
3 dias
Sex 15/03/2028
Qua 20/03/2028
203
192.0.2.1
Série Fotovoltaicas CC
3 dias
Sex 15/03/2028
Qua 20/03/2028
204
192.0.2.1
3 dias
Sex 15/03/2028
Qua 20/03/2028
205
192.0.2.1
2 dias
Qui 21/03/2028
Sex 22/03/2028
206
192.0.2.1
Sistema de Aterramento e SPDA
1 dia
Seg 01/04/2028
Seg 01/04/2028
207
4.5.2
3,4 dias
Qua 17/04/2028
Seg 22/04/2028
208
192.0.2.1
2 dias
Qui 18/04/2028
Seg 22/04/2028
209
192.0.2.1
2 dias
Qua 17/04/2028
Qui 18/04/2028
210
4.6
Energização
0 dias
Sex 22/03/2028
Sex 22/03/2028
211
4.6.1
0 dias
Sex 22/03/2028
Sex 22/03/2028
212
4.6.2
Conexão á Rede

0 dias
Sex 22/03/2028
Sex 22/03/2028
213
4.6.3
Entrada em Operação
0 dias
Sex 22/03/2028
Sex 22/03/2028
214
4.7
Comissionamento À Quente
15 dias
Seg 25/03/2028
Sex 12/04/2028
215
4.7.1
Série Fotovoltaicas CC
5 dias
Seg 25/03/2028
Sex 29/03/2028
216
4.7.2
Termografia
10 dias
Seg 01/04/2028
Sex 12/04/2028
217
192.0.2.1
Módulos
10 dias
Seg 01/04/2028
Sex 12/04/2028
218
192.0.2.1
Cabine
10 dias
Seg 01/04/2028
Sex 12/04/2028
219
192.0.2.1
QGBT
10 dias
Seg 01/04/2028
Sex 12/04/2028
220
192.0.2.1
Trafo
10 dias
Seg 01/04/2028
Sex 12/04/2028
221
192.0.2.1
Cabos
10 dias
Seg 01/04/2028
Sex 12/04/2028
222
4.8
Desmobilização
35,3 dias
Seg 15/04/2028
Seg 03/06/2028
223
4.8.1
Conclusão das pendências
5 dias
Seg 15/04/2028
Sex 19/04/2028

224
4.8.2
Roçada da vegetação
10 dias
Seg 22/04/2028
Seg 06/05/2028
225
4.8.3
Lavagem dos módulos
10 dias
Seg 22/04/2028
Seg 06/05/2028
226
4.8.4
Teste de desempenho
6 dias
Seg 06/05/2028
Ter 14/05/2028
227
4.8.5
3 dias
Qua 29/05/2028
Seg 03/06/2028
228
4.8.6
0 dias
Seg 03/06/2028
Seg 03/06/2028
22/03
22/03
22/03
22/03
03/06
22
27
02
07
12
17
22
27
01
06
11
16
21
26
31
05
10
15
20
25
01
06
11
16
21
26
31
05
10
15
20
25
30
05
10
15

20
25
30
04
09
Dezembro 2023
Janeiro 2024
Fevereiro 2024
Março 2024
Abril 2024
Maio 2024
Junho 2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Andamento
Progresso manual
Página 4
Projeto: UFV Cidade A do Nort
Data: Seg 04/03/2028