Id
% Av
LB
% Av
Real
%
concluíd
Início
Término
Início LB Plano
de Ação
Término LB
Início LB
Contratual
Término LB
Contratual
0
100%
87%
89%
Projeto 01 - ID:
1129 - 5,0 MWac
Seg 11/12/2027
Qua 11/09/2028 Ter 05/12/2027
Sáb 06/07/2028
Ter 05/12/2027
Seg 03/06/2028
1
100%
76%
99%
MARCOS
Seg 11/12/2027
Qua 11/09/2028 Ter 05/12/2027
Seg 03/06/2028
Ter 05/12/2027
Ter 07/05/2028
2
100%
100%
100%
Projetos
Qua 13/03/2028 Sex 26/07/2028
Seg 05/02/2028
Ter 13/02/2028
Seg 05/02/2028
Ter 13/02/2028
3
100%
100%
100%
Projetos aprovados
Qua 13/03/2028 Qua 13/03/2028 Seg 05/02/2028
Seg 05/02/2028
Seg 05/02/2028
Seg 05/02/2028
4
100%
100%
100%
Protocolar De/Para
Seg 25/03/2028
Sex 26/07/2028
Ter 13/02/2028
Ter 13/02/2028
Ter 13/02/2028
Ter 13/02/2028
5
100%

60%
99%
Documentação
Seg 11/12/2027
Qua 11/09/2028 Ter 05/12/2027
Seg 03/06/2028
Ter 05/12/2027
Ter 07/05/2028
6
100%
100%
100%
Seg 11/12/2027
Seg 11/12/2027
Ter 05/12/2027
Ter 05/12/2027
Ter 05/12/2027
Ter 05/12/2027
7
100%
100%
100%
Reunião de Kick - Off
Qui 14/12/2027
Qui 14/12/2027
Ter 05/12/2027
Ter 05/12/2027
Ter 05/12/2027
Ter 05/12/2027
8
100%
100%
100%
Seg 22/01/2028
Seg 22/01/2028
Qui 07/12/2027
Qui 07/12/2027
Qui 07/12/2027
Qui 07/12/2027
Assinatu
Reuniã
I
M
F
Dezembro
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 1
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Id
% Av
LB
% Av
Real
%
concluíd
Início
Término
Início LB Plano
de Ação
Término LB
Início LB
Contratual
Término LB
Contratual
9
100%
100%
100%
Seg 22/01/2028
Seg 22/01/2028
Qua 20/12/2027 Qua 20/12/2027 Qua 20/12/2027
Qua 20/12/2027
10
100%
100%
100%
Emissão de CNO
Seg 08/01/2028
Seg 08/01/2028
Qua 20/12/2027 Qua 20/12/2027 Qua 20/12/2027
Qua 20/12/2027
11
0%
100%
100%
Emissão de ART
Ter 09/01/2028
Ter 09/01/2028
Qua 20/12/2027 Qua 20/12/2027 Qua 20/12/2027
Qua 20/12/2027
12
0%
100%
100%
Sex 05/01/2028
Sex 05/01/2028
Qua 20/12/2027 Qua 20/12/2027 Qua 20/12/2027
Qua 20/12/2027
13
100%
100%
100%
Solicitação da vistoria
Ter 26/03/2028
Ter 26/03/2028
Sex 15/03/2028
Sex 15/03/2028
Qui 21/03/2028
Qui 21/03/2028
14
100%
0%
0%
Emissão do CAP
Seg 09/09/2028
Seg 09/09/2028
Seg 27/05/2028

Seg 27/05/2028
Sex 22/03/2028
Sex 22/03/2028
15
100%
0%
0%
Emissão do CAF
Qua 11/09/2028 Qua 11/09/2028 Sex 31/05/2028
Seg 03/06/2028
Ter 07/05/2028
Ter 07/05/2028
16
100%
93%
99%
Implantação
Qua 10/01/2028 Seg 09/09/2028
Ter 26/12/2027
Qui 30/05/2028
Ter 26/12/2027
Qua 10/04/2028
17
100%
100%
100%
Mobilização
Qua 10/01/2028 Qui 11/01/2028
Ter 26/12/2027
Ter 26/12/2027
Ter 26/12/2027
Ter 26/12/2027
18
100%
100%
100%
Base das edificações
Sex 26/07/2028
Sex 26/07/2028
Seg 20/05/2028
Seg 20/05/2028
Seg 04/03/2028
Seg 04/03/2028
I
M
F
Dezembro
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 2
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Id
% Av
LB
% Av
Real
%
concluíd
Início
Término
Início LB Plano
de Ação
Término LB
Início LB
Contratual
Término LB
Contratual
19
100%
100%
100%
Cravação das estacas
Sex 26/07/2028
Sex 26/07/2028
Qui 14/03/2028
Qui 14/03/2028
Qua 07/02/2028
Qua 07/02/2028
20
100%
100%
100%
estruturas
Sex 26/07/2028
Sex 26/07/2028
Sex 24/05/2028
Sex 24/05/2028
Qua 14/02/2028
Qua 14/02/2028
21
100%
100%
100%
Estruturas (NCU e RSU)
Sex 26/07/2028
Sex 26/07/2028
Seg 27/05/2028
Seg 27/05/2028
Qua 10/04/2028
Qua 10/04/2028
22
100%
98%
98%
Montagem dos Módulos Sex 26/07/2028
Sex 26/07/2028
Qua 29/05/2028 Qua 29/05/2028 Ter 27/02/2028
Ter 27/02/2028
23
100%
100%
100%
Inversores
Qui 06/06/2028
Qui 06/06/2028
Seg 20/05/2028
Seg 20/05/2028
Ter 27/02/2028
Ter 27/02/2028
24

100%
100%
100%
Montagem do SKID
Seg 09/09/2028
Seg 09/09/2028
Seg 27/05/2028
Seg 27/05/2028
Qua 28/02/2028
Qua 28/02/2028
25
100%
100%
100%
Seg 18/03/2028
Seg 18/03/2028
Ter 19/03/2028
Ter 19/03/2028
Qua 28/02/2028
Qua 28/02/2028
26
100%
100%
100%
Montagem sala de O&M Seg 29/07/2028
Seg 29/07/2028
Qua 22/05/2028 Qua 22/05/2028 Seg 11/03/2028
Seg 11/03/2028
27
100%
100%
100%
equipamentos
Seg 09/09/2028
Seg 09/09/2028
Qui 30/05/2028
Qui 30/05/2028
Qua 10/04/2028
Qua 10/04/2028
I
M
F
Dezembro
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 3
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Id
% Av
LB
% Av
Real
%
concluíd
Início
Término
Início LB Plano
de Ação
Término LB
Início LB
Contratual
Término LB
Contratual
28
100%
100%
100%
Planta apta para
energização
Seg 09/09/2028
Seg 09/09/2028
Sex 15/03/2028
Sex 15/03/2028
Ter 05/03/2028
Ter 05/03/2028
29
100%
0%
0%
Energização
Qui 15/08/2028
Qui 15/08/2028
Sex 22/03/2028
Sex 22/03/2028
Sex 22/03/2028
Sex 22/03/2028
30
100%
91%
99%
Sex 26/01/2028
Qua 11/09/2028 Qua 06/12/2027 Seg 03/06/2028
Qua 06/12/2027
Sex 26/04/2028
31
100%
100%
100%
Sex 26/01/2028
Seg 19/02/2028
Qua 06/12/2027 Qui 29/02/2028
Qua 06/12/2027
Seg 01/01/2028
32
100%
100%
100%
Seg 05/02/2028
Seg 05/02/2028
Qua 06/12/2027 Sex 15/12/2027
Qua 06/12/2027
Sex 15/12/2027
33
100%
100%
100%

Permeabilidade do Solo Seg 19/02/2028
Seg 19/02/2028
Ter 27/02/2028
Qui 29/02/2028
Qui 21/12/2027
Ter 26/12/2027
34
100%
100%
100%
Seg 19/02/2028
Seg 19/02/2028
Ter 26/12/2027
Seg 01/01/2028
Ter 26/12/2027
Seg 01/01/2028
35
100%
100%
100%
Levantamento
Planialtimétrico
Sex 26/01/2028
Sex 26/01/2028
Qua 06/12/2027 Seg 11/12/2027
Qua 06/12/2027
Seg 11/12/2027
36
100%
100%
100%
Sex 26/01/2028
Sex 01/03/2028
Seg 11/12/2027
Qui 21/03/2028
Seg 11/12/2027
Seg 05/02/2028
I
M
F
Dezembro
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 4
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Id
% Av
LB
% Av
Real
%
concluíd
Início
Término
Início LB Plano
de Ação
Término LB
Início LB
Contratual
Término LB
Contratual
37
100%
100%
100%
Sex 26/01/2028
Sex 26/01/2028
Seg 11/12/2027
Sex 15/12/2027
Seg 11/12/2027
Sex 15/12/2027
38
100%
100%
100%
Cercamento
Sex 26/01/2028
Sex 26/01/2028
Seg 11/12/2027
Sex 15/12/2027
Seg 11/12/2027
Sex 15/12/2027
39
100%
100%
100%
Layout Geral da UFV
Sex 26/01/2028
Sex 26/01/2028
Seg 11/12/2027
Sex 15/12/2027
Seg 11/12/2027
Sex 15/12/2027
40
100%
100%
100%
Geral da UFV
Sex 26/01/2028
Sex 26/01/2028
Ter 27/02/2028
Qui 29/02/2028
Ter 23/01/2028
Seg 29/01/2028
41
100%
100%
100%
Terraplanagem
Sex 26/01/2028
Sex 26/01/2028
Ter 06/02/2028
Qui 08/02/2028
Sex 22/12/2027

Qui 28/12/2027
42
100%
100%
100%
Drenagem
Sex 01/03/2028
Sex 01/03/2028
Sex 15/03/2028
Qui 21/03/2028
Qua 27/12/2027
Ter 02/01/2028
43
100%
100%
100%
para Corpo dos
Seg 26/02/2028
Seg 26/02/2028
Ter 23/01/2028
Ter 23/01/2028
Ter 23/01/2028
Ter 23/01/2028
44
100%
100%
100%
e Depósito
Sex 26/01/2028
Sex 26/01/2028
Ter 30/01/2028
Qui 01/02/2028
Ter 30/01/2028
Seg 05/02/2028
45
100%
100%
100%
Sex 26/01/2028
Sex 02/02/2028
Sex 15/12/2027
Seg 19/02/2028
Sex 15/12/2027
Sex 22/12/2027
I
M
F
Dezembro
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 5
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Id
% Av
LB
% Av
Real
%
concluíd
Início
Término
Início LB Plano
de Ação
Término LB
Início LB
Contratual
Término LB
Contratual
46
100%
100%
100%
Abrigo dos Inversores,
Sex 02/02/2028
Sex 02/02/2028
Sex 15/12/2027
Sex 22/12/2027
Sex 15/12/2027
Sex 22/12/2027
47
100%
100%
100%
Estrutura Fixa -
Locação/Memorial
Descrtivo/Fundação
Sex 26/01/2028
Sex 26/01/2028
Sex 15/12/2027
Seg 19/02/2028
Sex 15/12/2027
Sex 22/12/2027
48
100%
100%
100%
Sex 26/01/2028
Qua 13/03/2028 Sex 15/12/2027
Ter 19/03/2028
Sex 15/12/2027
Seg 05/02/2028
49
100%
100%
100%
Sex 16/02/2028
Sex 16/02/2028
Sex 22/12/2027
Qui 28/12/2027
Sex 22/12/2027
Qui 28/12/2027
50
100%
100%
100%
Strings, disposição e
detalhes
Sex 26/01/2028
Sex 26/01/2028
Qui 28/12/2027
Qui 04/01/2028

Qui 28/12/2027
Qui 04/01/2028
51
100%
100%
100%
Encaminhamentos Estado A,
BT e CC
Ter 30/01/2028
Ter 30/01/2028
Sex 15/12/2027
Sex 22/12/2027
Sex 15/12/2027
Sex 22/12/2027
52
100%
100%
100%
Cabos (Estado A, BT, CA, CC)
Sex 26/01/2028
Sex 26/01/2028
Sex 15/12/2027
Sex 22/12/2027
Sex 15/12/2027
Sex 22/12/2027
53
100%
100%
100%
Sex 26/01/2028
Sex 26/01/2028
Qua 10/01/2028 Qua 17/01/2028 Qua 10/01/2028
Qua 17/01/2028
I
M
F
Dezembro
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual

Id
% Av
LB
% Av
Real
%
concluíd
Início
Término
Início LB Plano
de Ação
Término LB
Início LB
Contratual
Término LB
Contratual
54
100%
100%
100%
Projeto de SPDA
Seg 19/02/2028
Seg 19/02/2028
Qua 10/01/2028 Qua 17/01/2028 Qua 10/01/2028
Qua 17/01/2028
55
100%
100%
100%
Projeto de Comunicação Sex 26/01/2028
Seg 19/02/2028
Qua 17/01/2028 Seg 18/03/2028
Ter 16/01/2028
Ter 16/01/2028
56
100%
100%
100%
Projeto de CFTV
Seg 05/02/2028
Seg 05/02/2028
Qua 17/01/2028 Ter 23/01/2028
Qua 17/01/2028
Ter 23/01/2028
57
100%
100%
100%
Auxiliares
Sex 01/03/2028
Sex 01/03/2028
Ter 23/01/2028
Ter 19/03/2028
Ter 23/01/2028
Seg 29/01/2028
58
100%
100%
100%
Metereológica
Seg 05/02/2028
Seg 05/02/2028
Ter 30/01/2028
Sex 15/03/2028
Ter 30/01/2028
Seg 05/02/2028
59
100%
100%

100%
Medição
Ter 30/01/2028
Qua 13/03/2028 Qui 28/12/2027
Qui 04/01/2028
Qui 28/12/2027
Qui 04/01/2028
60
100%
100%
100%
Qua 31/01/2028 Seg 26/02/2028
Qui 28/12/2027
Qui 04/01/2028
Qui 28/12/2027
Qui 04/01/2028
61
100%
10%
0%
As-Built & DataBook
Qua 11/09/2028 Qua 11/09/2028 Ter 21/05/2028
Seg 03/06/2028
Seg 15/04/2028
Sex 26/04/2028
62
100%
10%
10%
Elaboração de AS-Built e
Qua 11/09/2028 Qua 11/09/2028 Ter 21/05/2028
Ter 21/05/2028
Seg 15/04/2028
Sex 19/04/2028
I
M
F
Dezembro
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 7
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Id
% Av
LB
% Av
Real
%
concluíd
Início
Término
Início LB Plano
de Ação
Término LB
Início LB
Contratual
Término LB
Contratual
63
100%
10%
10%
Comissionamento
Qua 11/09/2028 Qua 11/09/2028 Seg 03/06/2028
Seg 03/06/2028
Sex 19/04/2028
Sex 26/04/2028
64
100%
99%
95%
Suprimentos
Qui 04/01/2028
Seg 09/09/2028
Qui 25/01/2028
Seg 27/05/2028
Ter 12/12/2027
Seg 01/04/2028
65
100%
100%
100%
Qui 04/01/2028
Ter 19/03/2028
Ter 30/01/2028
Seg 18/03/2028
Ter 12/12/2027
Ter 30/01/2028
66
100%
100%
100%
Módulos
Qui 04/01/2028
Sex 05/01/2028
Qua 14/02/2028 Sex 15/03/2028
Qui 28/12/2027
Sex 29/12/2027
67
100%
100%
100%
Inversor e SmartLoger
Qui 04/01/2028
Sex 05/01/2028
Qui 15/02/2028
Seg 18/03/2028
Qui 28/12/2027
Sex 29/12/2027
68
100%

100%
100%
Qui 04/01/2028
Sex 05/01/2028
Sex 16/02/2028
Sex 15/03/2028
Ter 12/12/2027
Qua 13/12/2027
69
100%
100%
100%
QGBT
Qua 17/01/2028 Qui 18/01/2028
Sex 15/03/2028
Seg 18/03/2028
Qua 10/01/2028
Qui 11/01/2028
70
100%
100%
100%
Transformador
Qui 11/01/2028
Seg 15/01/2028
Sex 15/03/2028
Seg 18/03/2028
Qui 04/01/2028
Sex 05/01/2028
71
100%
100%
100%
Qui 11/01/2028
Seg 15/01/2028
Sex 15/03/2028
Seg 18/03/2028
Qui 04/01/2028
Sex 05/01/2028
I
M
F
Dezembro
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual

Id
% Av
LB
% Av
Real
%
concluíd
Início
Término
Início LB Plano
de Ação
Término LB
Início LB
Contratual
Término LB
Contratual
72
100%
100%
100%
UPS - Nobreak
Ter 30/01/2028
Ter 30/01/2028
Ter 30/01/2028
Ter 30/01/2028
Ter 30/01/2028
Ter 30/01/2028
73
100%
100%
100%
Portões
Ter 09/01/2028
Qua 10/01/2028 Sex 15/03/2028
Seg 18/03/2028
Sex 22/12/2027
Seg 25/12/2027
74
100%
100%
100%
Cabos CC
Qui 18/01/2028
Sex 19/01/2028
Sex 16/02/2028
Sáb 17/02/2028
Qui 04/01/2028
Sex 05/01/2028
75
100%
100%
100%
Cabos CA BT
Qui 18/01/2028
Sex 19/01/2028
Sex 16/02/2028
Sáb 17/02/2028
Qui 04/01/2028
Sex 05/01/2028
76
100%
100%
100%
Cabos CA Estado A
Qui 18/01/2028
Sex 19/01/2028
Sex 16/02/2028
Sáb 17/02/2028
Qui 04/01/2028

Sex 05/01/2028
77
100%
100%
100%
Ter 19/03/2028
Ter 19/03/2028
Sex 15/03/2028
Seg 18/03/2028
Ter 23/01/2028
Qua 24/01/2028
78
100%
100%
100%
Aterramento - Cabos e
Insumos
Seg 08/01/2028
Seg 08/01/2028
Sex 15/03/2028
Seg 18/03/2028
Sex 22/12/2027
Seg 25/12/2027
79
100%
100%
100%
Ter 30/01/2028
Ter 30/01/2028
Ter 30/01/2028
Ter 30/01/2028
Ter 30/01/2028
Ter 30/01/2028
80
100%
100%
100%
Material CFTV
Ter 30/01/2028
Ter 30/01/2028
Ter 30/01/2028
Ter 30/01/2028
Ter 30/01/2028
Ter 30/01/2028
I
M
F
Dezembro
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 9
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Id
% Av LB
% Av Real
% concluíd
Início
Término
Início LB Plano de Ação
Término LB
Início LB Contratual
Término LB Contratual
81
100%
100%
100%
Sex 12/01/2028
Seg 15/01/2028
Sex 15/03/2028
Seg 18/03/2028
Qui 28/12/2027
Sex 29/12/2027
82
100%
100%
100%
PC Industrial
Ter 19/03/2028
Ter 19/03/2028
Sex 15/03/2028
Seg 18/03/2028
Ter 12/12/2027
Qua 13/12/2027
83
100%
100%
100%
Sex 05/01/2028
Sex 05/01/2028
Sex 15/03/2028
Seg 18/03/2028
Sex 22/12/2027
Seg 25/12/2027
84
100%
98%
95%
Entregas
Seg 15/01/2028
Seg 09/09/2028
Qui 25/01/2028
Seg 27/05/2028
Sex 15/12/2027
Seg 01/04/2028
85
100%
100%
100%
Módulos
Qui 25/01/2028
Seg 03/06/2028
Qui 25/01/2028
Seg 20/05/2028
Qui 18/01/2028
Ter 06/02/2028

86
100%
100%
100%
Inversor e SmartLoger
Seg 05/02/2028
Seg 03/06/2028
Seg 18/03/2028
Seg 18/03/2028
Qua 24/01/2028
Qui 08/02/2028
87
100%
100%
100%
Estrutura Metálica -
Estacas
Seg 12/02/2028
Seg 12/02/2028
Ter 27/02/2028
Ter 27/02/2028
Qui 11/01/2028
Seg 15/01/2028
88
100%
100%
100%
Estrutura Metálica -
Seg 12/02/2028
Sáb 06/07/2028
Sex 08/03/2028
Sex 08/03/2028
Seg 08/01/2028
Qui 18/01/2028
89
100%
100%
100%
Estrutura Metálica -
Comunicação
Seg 04/03/2028
Ter 05/03/2028
Sex 15/03/2028
Sex 15/03/2028
Seg 08/01/2028
Qui 25/01/2028
I
M
F
Dezembro
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 10
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Id
% Av
LB
% Av
Real
%
concluíd
Início
Término
Início LB Plano
de Ação
Término LB
Início LB
Contratual
Término LB
Contratual
90
100%
100%
100%
QGBT
Qua 20/03/2028 Qua 20/03/2028 Seg 18/03/2028
Seg 18/03/2028
Ter 20/02/2028
Qua 21/02/2028
91
100%
80%
80%
Transformador
Seg 18/03/2028
Seg 09/09/2028
Seg 18/03/2028
Seg 27/05/2028
Ter 27/02/2028
Ter 27/02/2028
92
100%
100%
100%
Seg 11/03/2028
Seg 11/03/2028
Seg 18/03/2028
Seg 18/03/2028
Ter 27/02/2028
Ter 27/02/2028
93
100%
100%
100%
UPS - Nobreak
Sex 26/04/2028
Sex 26/04/2028
Sex 26/04/2028
Sex 26/04/2028
Seg 19/02/2028
Ter 20/02/2028
94
100%
100%
100%
Sex 09/02/2028
Seg 18/03/2028
Seg 18/03/2028
Seg 18/03/2028
Sex 15/12/2027
Seg 18/12/2027
95
100%

100%
100%
Cabos CC
Seg 05/02/2028
Seg 05/02/2028
Seg 26/02/2028
Seg 26/02/2028
Seg 22/01/2028
Seg 22/01/2028
96
100%
100%
100%
Cabos CA BT
Seg 19/02/2028
Seg 19/02/2028
Seg 26/02/2028
Seg 26/02/2028
Seg 05/02/2028
Seg 05/02/2028
97
100%
100%
100%
Cabos CA Estado A
Seg 19/02/2028
Seg 18/03/2028
Seg 26/02/2028
Seg 26/02/2028
Seg 05/02/2028
Seg 05/02/2028
98
100%
100%
100%
Sex 26/04/2028
Sex 26/04/2028
Sex 26/04/2028
Sex 26/04/2028
Qui 08/02/2028
Sex 09/02/2028
I
M
F
Dezembro
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 11
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Id
% Av
LB
% Av
Real
%
concluíd
Início
Término
Início LB Plano
de Ação
Término LB
Início LB
Contratual
Término LB
Contratual
99
100%
100%
100%
Aterramento - Cabos e
Insumos
Seg 29/01/2028
Seg 29/01/2028
Qua 28/02/2028 Qua 28/02/2028 Seg 29/01/2028
Ter 30/01/2028
100
100%
100%
100%
Sex 26/04/2028
Sex 26/04/2028
Qui 14/03/2028
Qui 14/03/2028
Seg 01/04/2028
Seg 01/04/2028
101
100%
100%
100%
Material CFTV
Sex 26/04/2028
Qui 23/05/2028
Sex 26/04/2028
Sex 26/04/2028
Sex 15/03/2028
Seg 18/03/2028
102
100%
100%
100%
Seg 15/01/2028
Seg 18/03/2028
Qua 28/02/2028 Qua 28/02/2028 Sex 29/12/2027
Seg 01/01/2028
103
100%
100%
100%
PC Industrial
Sex 26/04/2028
Sex 26/04/2028
Sex 26/04/2028
Sex 26/04/2028
Seg 08/01/2028
Seg 08/01/2028
104
100%
100%

100%
Seg 05/02/2028
Seg 05/02/2028
Qua 28/02/2028 Qua 28/02/2028 Seg 05/02/2028
Seg 05/02/2028
105
100%
85%
87%
Implantação
Sex 29/12/2027
Qua 11/09/2028 Seg 18/12/2027
Sáb 06/07/2028 Seg 11/12/2027
Seg 03/06/2028
106
100%
100%
100%
Mobilização
Sex 29/12/2027
Sex 26/04/2028
Seg 18/12/2027
Seg 15/04/2028
Seg 11/12/2027
Ter 02/01/2028
107
100%
100%
100%
Obras
Qua 10/01/2028 Ter 27/02/2028
Seg 18/12/2027
Sex 22/12/2027
Qua 20/12/2027
Ter 26/12/2027
I
M
F
Dezembro
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 12
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Id
% Av
LB
% Av
Real
%
concluíd
Início
Término
Início LB Plano
de Ação
Término LB
Início LB
Contratual
Término LB
Contratual
108
100%
100%
100%
SERVIÇOS
PRELIMINARES
Sex 29/12/2027
Sex 09/02/2028
Seg 25/12/2027
Qua 17/01/2028 Seg 11/12/2027
Ter 02/01/2028
109
100%
100%
100%
Limpeza de terreno
Sex 29/12/2027
Qua 10/01/2028 Seg 25/12/2027
Sex 05/01/2028
Seg 11/12/2027
Sex 22/12/2027
110
100%
100%
100%
Sex 05/01/2028
Sex 05/01/2028
Seg 25/12/2027
Seg 25/12/2027
Qua 20/12/2027
Qua 20/12/2027
111
100%
100%
100%
Seg 15/01/2028
Sex 09/02/2028
Sex 29/12/2027
Qua 17/01/2028 Qui 14/12/2027
Ter 02/01/2028
112
100%
100%
100%
Topografia
Qui 04/01/2028
Sex 26/04/2028
Qui 18/01/2028
Seg 15/04/2028
Seg 11/12/2027
Ter 26/12/2027
113
100%

100%
100%
Qui 04/01/2028
Sex 05/01/2028
Qui 18/01/2028
Sex 19/01/2028
Seg 11/12/2027
Ter 12/12/2027
114
100%
100%
100%
Sex 05/01/2028
Sex 05/01/2028
Qui 18/01/2028
Sex 19/01/2028
Qua 20/12/2027
Qui 21/12/2027
115
100%
100%
100%
Edificações - Skid
Ter 23/01/2028
Qua 24/01/2028 Sex 16/02/2028
Sex 16/02/2028
Ter 26/12/2027
Ter 26/12/2027
116
100%
100%
100%
Edificações - Cabine
de Medição
Ter 23/01/2028
Qua 24/01/2028 Qui 18/01/2028
Qui 18/01/2028
Ter 26/12/2027
Ter 26/12/2027
I
M
F
Dezembro
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 13
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Id
% Av
LB
% Av
Real
%
concluíd
Início
Término
Início LB Plano
de Ação
Término LB
Início LB
Contratual
Término LB
Contratual
117
100%
100%
100%
Edificações - Sala
O&M e Almoxarifado
Ter 26/03/2028
Ter 26/03/2028
Sex 15/03/2028
Seg 18/03/2028
Ter 26/12/2027
Ter 26/12/2027
118
100%
100%
100%
Cercamento
Perimetral
Qua 31/01/2028 Qui 01/02/2028
Qui 18/01/2028
Sex 19/01/2028
Seg 18/12/2027
Ter 19/12/2027
119
100%
100%
100%
Estacas
Sex 19/01/2028
Dom 04/02/2028 Qui 18/01/2028
Sáb 17/02/2028
Sex 22/12/2027
Ter 26/12/2027
120
100%
100%
100%
Valas CC
Sex 19/01/2028
Ter 27/02/2028
Qui 18/01/2028
Sex 16/02/2028
Qui 21/12/2027
Seg 25/12/2027
121
100%
100%
100%
Valas CA BT, CA Estado A e
Caixas de passagem
Sex 19/01/2028
Ter 27/02/2028
Qui 18/01/2028

Sex 16/02/2028
Qui 21/12/2027
Seg 25/12/2027
122
100%
100%
100%
Valas de comunicação Sex 12/04/2028
Ter 16/04/2028
Qui 11/04/2028
Seg 15/04/2028
Sex 22/12/2027
Ter 26/12/2027
123
100%
100%
100%
comunicação
Sex 12/04/2028
Ter 16/04/2028
Qui 11/04/2028
Qui 11/04/2028
Ter 26/12/2027
Ter 26/12/2027
124
100%
100%
100%
Estação Solarimétrica Sex 26/04/2028
Sex 26/04/2028
Qui 11/04/2028
Qui 11/04/2028
Ter 26/12/2027
Ter 26/12/2027
125
100%
90%
79%
Civil
Ter 23/01/2028
Qua 28/08/2028 Ter 23/01/2028
Sáb 06/07/2028 Ter 19/12/2027
Qua 10/04/2028
I
M
F
Dezembro
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 14
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Id
% Av
LB
% Av
Real
%
concluíd
Início
Término
Início LB Plano
de Ação
Término LB
Início LB
Contratual
Término LB
Contratual
126
100%
100%
100%
Cercamento
Qui 01/02/2028
Sex 26/07/2028
Qua 24/01/2028 Qua 17/04/2028 Ter 19/12/2027
Sex 05/01/2028
127
100%
100%
100%
Cercamento
Perimetral
Qui 01/02/2028
Qua 22/05/2028 Qua 24/01/2028 Ter 19/03/2028
Ter 19/12/2027
Sex 05/01/2028
128
100%
100%
100%
Portões
Qua 28/02/2028 Qua 22/05/2028 Qui 29/02/2028
Qui 07/03/2028
Seg 01/01/2028
Sex 05/01/2028
129
100%
100%
100%
Ter 02/04/2028
Sex 26/07/2028
Ter 26/03/2028
Qua 17/04/2028 Ter 26/12/2027
Sex 05/01/2028
130
100%
0%
0%
Drenagem
Seg 29/07/2028
Qua 28/08/2028 Seg 06/05/2028
Sáb 06/07/2028 Qua 07/02/2028
Qua 10/04/2028
131
100%
0%
0%
Dissipador
Seg 29/07/2028
Qua 28/08/2028 Seg 06/05/2028

Sáb 06/07/2028
Sex 15/03/2028
Qua 10/04/2028
132
100%
0%
0%
Valetas
Seg 29/07/2028
Qua 28/08/2028 Seg 06/05/2028
Sáb 06/07/2028
Qua 07/02/2028
Qua 10/04/2028
133
100%
0%
0%
Seg 29/07/2028
Qua 28/08/2028 Seg 06/05/2028
Sáb 06/07/2028
Sex 15/03/2028
Qua 10/04/2028
134
100%
100%
100%
Edificações - Skid
Seg 12/02/2028
Sex 26/07/2028
Qui 22/02/2028
Qua 13/03/2028 Sex 19/01/2028
Qui 01/02/2028
I
M
F
Dezembro
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 15
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Id
% Av
LB
% Av
Real
%
concluíd
Início
Término
Início LB Plano
de Ação
Término LB
Início LB
Contratual
Término LB
Contratual
135
100%
100%
100%
Edificações - Cabine de
Medição
Qui 25/01/2028
Sex 26/07/2028
Sex 09/02/2028
Qui 15/02/2028
Qui 01/02/2028
Qui 08/02/2028
136
100%
100%
100%
Edificações - Sala de
O&M e Almoxarifado
Seg 08/04/2028
Sex 26/07/2028
Seg 08/04/2028
Seg 20/05/2028
Qui 08/02/2028
Seg 04/03/2028
137
100%
86%
83%
Valas CA BT
Ter 23/01/2028
Sex 26/07/2028
Ter 23/01/2028
Qua 29/05/2028 Qua 27/12/2027
Qui 01/02/2028
138
100%
80%
80%
Valas e Infraestrutura Ter 23/01/2028
Sex 26/07/2028
Ter 23/01/2028
Qua 29/05/2028 Qua 27/12/2027
Qui 01/02/2028
139
100%
100%
100%
Qui 25/01/2028
Sex 26/07/2028
Qui 25/01/2028
Ter 30/04/2028
Sex 26/01/2028
Qui 01/02/2028

140
100%
86%
81%
Valas CA Estado A
Seg 29/01/2028
Sex 26/07/2028
Seg 29/01/2028
Sex 17/05/2028
Sex 19/01/2028
Qui 01/02/2028
141
100%
80%
80%
Valas e Infraestrutura Seg 29/01/2028
Sex 26/07/2028
Seg 29/01/2028
Sex 17/05/2028
Sex 19/01/2028
Qui 01/02/2028
142
100%
100%
100%
Qua 31/01/2028 Sex 26/07/2028
Qua 31/01/2028 Sex 19/04/2028
Sex 26/01/2028
Qui 01/02/2028
143
100%
100%
100%
(CFTV, Iluminação)
Ter 23/01/2028
Sex 26/07/2028
Ter 23/01/2028
Seg 03/06/2028
Sex 19/01/2028
Qui 01/02/2028
I
M
F
Dezembro
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 16
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Id
% Av
LB
% Av
Real
%
concluíd
Início
Término
Início LB Plano
de Ação
Término LB
Início LB
Contratual
Término LB
Contratual
144
100%
100%
100%
Valas e infraestrutura Ter 23/01/2028
Sex 26/07/2028
Ter 23/01/2028
Seg 03/06/2028
Sex 19/01/2028
Qui 01/02/2028
145
100%
100%
100%
Seg 22/04/2028
Sex 26/07/2028
Seg 22/04/2028
Sex 10/05/2028
Sex 26/01/2028
Qui 01/02/2028
146
100%
80%
80%
Valas CC
Seg 29/01/2028
Sex 26/07/2028
Seg 29/01/2028
Qui 09/05/2028
Qua 27/12/2027
Qui 01/02/2028
147
100%
80%
80%
Valas e Infraestrutura Seg 29/01/2028
Sex 26/07/2028
Seg 29/01/2028
Qui 09/05/2028
Qua 27/12/2027
Qui 01/02/2028
148
100%
100%
100%
Bases de equipamentos Seg 11/03/2028
Sex 26/07/2028
Sex 15/03/2028
Qua 17/04/2028 Ter 27/02/2028
Seg 04/03/2028
149
100%
100%

100%
Base - estação
solarimétrica
Sex 26/04/2028
Sex 26/04/2028
Seg 15/04/2028
Qua 17/04/2028 Ter 27/02/2028
Seg 04/03/2028
150
100%
100%
100%
Base - NCU e RSU
Ter 16/04/2028
Ter 16/04/2028
Sex 12/04/2028
Seg 15/04/2028
Ter 27/02/2028
Seg 04/03/2028
151
100%
100%
100%
Base - Inversor
Seg 11/03/2028
Sex 26/07/2028
Sex 15/03/2028
Sex 22/03/2028
Ter 27/02/2028
Seg 04/03/2028
152
100%
96%
99%
Mecânica
Qui 15/02/2028
Seg 09/09/2028
Qui 01/02/2028
Qua 29/05/2028 Seg 15/01/2028
Qui 04/04/2028
I
M
F
Dezembro
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual

Id
% Av
LB
% Av
Real
%
concluíd
Início
Término
Início LB Plano
de Ação
Término LB
Início LB
Contratual
Término LB
Contratual
153
100%
100%
100%
Qui 15/02/2028
Sex 26/07/2028
Qui 01/02/2028
Sex 24/05/2028
Seg 15/01/2028
Qua 14/02/2028
154
100%
100%
100%
Estacas
Qua 21/02/2028 Sex 26/07/2028
Qui 01/02/2028
Ter 12/03/2028
Seg 15/01/2028
Qua 07/02/2028
155
100%
100%
100%
estrutura
Qui 15/02/2028
Sex 26/07/2028
Qui 15/02/2028
Sex 24/05/2028
Sex 19/01/2028
Qua 14/02/2028
156
100%
100%
100%
Montagem sistema
comunicação
Qui 16/05/2028
Qui 30/05/2028
Qui 11/04/2028
Qua 17/04/2028 Qua 07/02/2028
Qua 14/02/2028
157
100%
98%
98%
Módulos
Qui 07/03/2028
Sex 26/07/2028
Qui 07/03/2028
Qua 29/05/2028 Qua 07/02/2028
Ter 27/02/2028
158

100%
98%
98%
Fixação
Qui 07/03/2028
Sex 26/07/2028
Qui 07/03/2028
Qua 29/05/2028 Qua 07/02/2028
Ter 27/02/2028
159
100%
100%
100%
Inversores
Seg 11/03/2028
Qui 06/06/2028
Qua 21/02/2028 Seg 20/05/2028
Qui 01/02/2028
Ter 27/02/2028
160
100%
100%
100%
Seg 11/03/2028
Sex 19/04/2028
Qua 21/02/2028 Qua 20/03/2028 Qui 01/02/2028
Ter 20/02/2028
161
100%
100%
100%
Equipamento
Qui 14/03/2028
Qui 06/06/2028
Qui 14/03/2028
Seg 20/05/2028
Ter 20/02/2028
Ter 27/02/2028
I
M
F
Dezembro
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual

Id
% Av
LB
% Av
Real
%
concluíd
Início
Término
Início LB Plano
de Ação
Término LB
Início LB
Contratual
Término LB
Contratual
162
100%
100%
100%
Seg 29/04/2028
Seg 29/04/2028
Qua 17/04/2028 Sex 19/04/2028
Seg 04/03/2028
Qui 04/04/2028
163
100%
100%
100%
Suporte
Seg 29/04/2028
Seg 29/04/2028
Qua 17/04/2028 Qui 18/04/2028
Seg 04/03/2028
Qua 06/03/2028
164
100%
100%
100%
Equipamento
Seg 29/04/2028
Seg 29/04/2028
Qui 18/04/2028
Sex 19/04/2028
Seg 01/04/2028
Qui 04/04/2028
165
100%
100%
100%
NCU e RSU
Qua 17/04/2028 Qui 18/04/2028
Seg 15/04/2028
Qui 18/04/2028
Seg 04/03/2028
Qui 07/03/2028
166
100%
100%
100%
Suporte
Qua 17/04/2028 Qui 18/04/2028
Seg 15/04/2028
Ter 16/04/2028
Seg 04/03/2028
Ter 05/03/2028
167
100%
100%

100%
Equipamento
Qua 17/04/2028 Qui 18/04/2028
Ter 16/04/2028
Qui 18/04/2028
Ter 05/03/2028
Qui 07/03/2028
168
100%
80%
80%
Skid
Ter 19/03/2028
Seg 09/09/2028
Ter 19/03/2028
Seg 27/05/2028
Qua 28/02/2028
Qua 28/02/2028
169
100%
80%
80%
montagens QGBT e
Transformadores
Ter 19/03/2028
Seg 09/09/2028
Ter 19/03/2028
Seg 27/05/2028
Qua 28/02/2028
Qua 28/02/2028
I
M
F
Dezembro
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual

Id
% Av
LB
% Av
Real
%
concluíd
Início
Término
Início LB Plano
de Ação
Término LB
Início LB
Contratual
Término LB
Contratual
170
100%
100%
100%
Seg 11/03/2028
Seg 18/03/2028
Qui 14/03/2028
Ter 19/03/2028
Qua 28/02/2028
Qua 28/02/2028
171
100%
100%
100%
montagens
Seg 11/03/2028
Seg 18/03/2028
Qui 14/03/2028
Ter 19/03/2028
Qua 28/02/2028
Qua 28/02/2028
172
100%
95%
95%
Sala de O&M e
Almoxarifado
Qui 18/04/2028
Qui 15/08/2028
Qui 18/04/2028
Qua 22/05/2028 Seg 04/03/2028
Seg 11/03/2028
173
100%
95%
95%
montagens
Qui 18/04/2028
Qui 15/08/2028
Qui 18/04/2028
Qua 22/05/2028 Seg 04/03/2028
Seg 11/03/2028
174
100%
96%
96%
Elétrica
Seg 19/02/2028
Seg 09/09/2028
Ter 20/02/2028
Qui 30/05/2028
Qui 01/02/2028
Qua 10/04/2028

175
100%
100%
100%
Aterramento
Seg 15/04/2028
Sex 26/07/2028
Sex 15/03/2028
Sex 10/05/2028
Qui 01/02/2028
Qua 14/02/2028
176
100%
100%
100%
Seg 15/04/2028
Sex 26/07/2028
Seg 15/04/2028
Sex 10/05/2028
Qui 01/02/2028
Qua 14/02/2028
177
100%
100%
100%
Seg 03/06/2028
Sex 07/06/2028
Sex 15/03/2028
Sex 22/03/2028
Qui 01/02/2028
Qua 14/02/2028
178
100%
100%
100%
Edificações
Seg 15/04/2028
Sex 26/07/2028
Ter 23/04/2028
Ter 30/04/2028
Qui 08/02/2028
Qua 14/02/2028
I
M
F
Dezembro
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 20
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Id
% Av
LB
% Av
Real
%
concluíd
Início
Término
Início LB Plano
de Ação
Término LB
Início LB
Contratual
Término LB
Contratual
179
100%
99%
99%
Comunicação
Seg 20/05/2028
Sex 26/07/2028
Seg 13/05/2028
Sex 24/05/2028
Qui 22/02/2028
Qua 06/03/2028
180
100%
99%
99%
e conectorização
Seg 20/05/2028
Sex 26/07/2028
Seg 13/05/2028
Sex 24/05/2028
Qui 22/02/2028
Qua 06/03/2028
181
100%
100%
100%
CC
Seg 26/02/2028
Sex 26/07/2028
Ter 20/02/2028
Qui 07/03/2028
Qui 01/02/2028
Ter 27/02/2028
182
100%
100%
100%
e conectorização
Seg 26/02/2028
Sex 26/07/2028
Ter 20/02/2028
Qui 07/03/2028
Qui 01/02/2028
Ter 27/02/2028
183
100%
100%
100%
Módulos - Conexões
Qui 21/03/2028
Sex 26/07/2028
Qui 21/03/2028
Qui 30/05/2028

Qua 07/02/2028
Ter 27/02/2028
184
100%
100%
100%
Inversor
Seg 18/03/2028
Qua 03/07/2028 Seg 18/03/2028
Seg 20/05/2028
Qua 21/02/2028
Ter 27/02/2028
185
100%
100%
100%
CA BT
Seg 04/03/2028
Qui 13/06/2028
Ter 27/02/2028
Sex 22/03/2028
Qui 01/02/2028
Qui 22/02/2028
186
100%
100%
100%
e conectorização
Seg 04/03/2028
Qui 13/06/2028
Ter 27/02/2028
Sex 22/03/2028
Qui 01/02/2028
Qui 22/02/2028
I
M
F
Dezembro
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 21
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Id
% Av
LB
% Av
Real
%
concluíd
Início
Término
Início LB Plano
de Ação
Término LB
Início LB
Contratual
Término LB
Contratual
187
100%
100%
100%
CA Estado A
Seg 04/03/2028
Qui 28/03/2028
Ter 19/03/2028
Sex 22/03/2028
Sex 16/02/2028
Qui 22/02/2028
188
100%
100%
100%
e conectorização
Seg 04/03/2028
Qui 28/03/2028
Ter 19/03/2028
Sex 22/03/2028
Sex 16/02/2028
Qui 22/02/2028
189
100%
90%
90%
Seg 22/07/2028
Qua 24/07/2028 Seg 27/05/2028
Seg 27/05/2028
Qui 04/04/2028
Qua 10/04/2028
190
100%
90%
90%
NCU e RSU
Sex 14/06/2028
Sex 26/07/2028
Qui 23/05/2028
Seg 27/05/2028
Qua 14/02/2028
Seg 19/02/2028
191
100%
80%
80%
SKID - QGBT
Qua 20/03/2028 Sex 26/07/2028
Qua 20/03/2028 Ter 02/04/2028
Seg 19/02/2028
Qui 22/02/2028
192
100%

80%
80%
SKID - Transformadores
Seg 29/04/2028
Seg 09/09/2028
Seg 29/04/2028
Seg 27/05/2028
Seg 19/02/2028
Qui 22/02/2028
193
100%
90%
90%
Qua 20/03/2028 Sex 26/07/2028
Ter 19/03/2028
Sex 22/03/2028
Seg 19/02/2028
Qui 22/02/2028
194
100%
95%
95%
Sala de O&M e
Almoxarifado
Qui 18/04/2028
Qua 14/08/2028 Qui 23/05/2028
Seg 27/05/2028
Seg 11/03/2028
Qui 14/03/2028
195
100%
100%
100%
SPDA
Seg 10/06/2028
Qui 13/06/2028
Sex 10/05/2028
Ter 14/05/2028
Qui 14/03/2028
Qua 20/03/2028
I
M
F
Dezembro
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 22
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Id
% Av
LB
% Av
Real
%
concluíd
Início
Término
Início LB Plano
de Ação
Término LB
Início LB
Contratual
Término LB
Contratual
196
100%
100%
100%
PDE
Seg 19/02/2028
Sex 22/03/2028
Qui 14/03/2028
Qui 14/03/2028
Qui 22/02/2028
Qua 28/02/2028
197
100%
51%
58%
Comissionamento À Frio
Ter 30/04/2028
Seg 09/09/2028
Ter 30/04/2028
Seg 03/06/2028
Qui 22/02/2028
Qua 27/03/2028
198
100%
65%
65%
Comissionamento a Frio Ter 30/04/2028
Seg 09/09/2028
Ter 30/04/2028
Seg 03/06/2028
Qui 22/02/2028
Seg 04/03/2028
199
100%
90%
90%
Tensão
Ter 30/04/2028
Sex 26/07/2028
Ter 30/04/2028
Sex 03/05/2028
Qui 22/02/2028
Seg 26/02/2028
200
100%
84%
84%
Potência
Ter 30/04/2028
Seg 09/09/2028
Seg 27/05/2028
Qua 29/05/2028 Qui 22/02/2028
Seg 26/02/2028

201
100%
95%
95%
Conexão BT
Ter 30/04/2028
Sex 26/07/2028
Seg 20/05/2028
Qui 23/05/2028
Seg 26/02/2028
Qua 28/02/2028
202
100%
0%
0%
Série Fotovoltaicas CC Sex 26/07/2028
Ter 30/07/2028
Qui 30/05/2028
Seg 03/06/2028
Seg 26/02/2028
Qua 28/02/2028
203
100%
95%
95%
Tensão
Ter 30/04/2028
Sex 26/07/2028
Ter 30/04/2028
Sex 03/05/2028
Qua 28/02/2028
Sex 01/03/2028
204
100%
95%
95%
Tensão
Ter 30/04/2028
Qua 31/07/2028 Ter 30/04/2028
Qua 01/05/2028 Sex 01/03/2028
Seg 04/03/2028
I
M
F
Dezembro
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 23
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Id
% Av
LB
% Av
Real
%
concluíd
Início
Término
Início LB Plano
de Ação
Término LB
Início LB
Contratual
Término LB
Contratual
205
100%
0%
0%
Aterramento e SPDA
Ter 30/07/2028
Qua 31/07/2028 Qua 15/05/2028 Qui 16/05/2028
Seg 04/03/2028
Seg 04/03/2028
206
100%
0%
0%
Sistemas
Qui 25/07/2028
Qui 15/08/2028
Ter 28/05/2028
Qua 29/05/2028 Sex 22/03/2028
Qua 27/03/2028
207
100%
0%
0%
Estação
Metereológica
Qui 25/07/2028
Sex 26/07/2028
Ter 28/05/2028
Qua 29/05/2028 Sex 22/03/2028
Seg 25/03/2028
208
100%
0%
0%
Qua 14/08/2028 Qui 15/08/2028
Ter 28/05/2028
Qua 29/05/2028 Ter 26/03/2028
Qua 27/03/2028
209
100%
33%
0%
Energização
Ter 26/03/2028
Qui 15/08/2028
Sex 15/03/2028
Sáb 23/03/2028 Seg 04/03/2028
Sex 22/03/2028
210
100%
100%
100%
Ter 26/03/2028

Ter 26/03/2028
Sex 15/03/2028
Sex 15/03/2028
Seg 04/03/2028
Qui 21/03/2028
211
100%
0%
0%
Conexão á Rede
Qui 15/08/2028
Qui 15/08/2028
Sáb 23/03/2028
Sáb 23/03/2028
Qui 21/03/2028
Sex 22/03/2028
212
100%
0%
0%
Entrada em Operação
Qui 15/08/2028
Qui 15/08/2028
Sáb 23/03/2028
Sáb 23/03/2028
Sex 22/03/2028
Sex 22/03/2028
213
100%
0%
0%
Comissionamento À
Quente
Qua 28/08/2028 Qua 11/09/2028 Sex 24/05/2028
Qui 30/05/2028
Sex 22/03/2028
Seg 15/04/2028
I
M
F
Dezembro
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 24
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Id
% Av
LB
% Av
Real
%
concluíd
Início
Término
Início LB Plano
de Ação
Término LB
Início LB
Contratual
Término LB
Contratual
214
100%
0%
0%
Série Fotovoltaicas CC
Qua 28/08/2028 Qui 29/08/2028
Qui 30/05/2028
Qui 30/05/2028
Sex 22/03/2028
Qui 04/04/2028
215
100%
0%
0%
Termografia
Qua 28/08/2028 Qua 11/09/2028 Sex 24/05/2028
Ter 28/05/2028
Ter 26/03/2028
Seg 15/04/2028
216
100%
0%
0%
Módulos
Qua 28/08/2028 Qui 29/08/2028
Sex 24/05/2028
Ter 28/05/2028
Ter 26/03/2028
Qui 04/04/2028
217
100%
0%
0%
Cabine
Qua 28/08/2028 Qui 29/08/2028
Sex 24/05/2028
Ter 28/05/2028
Ter 26/03/2028
Qui 04/04/2028
218
100%
0%
0%
QGBT
Qua 28/08/2028 Qui 29/08/2028
Sex 24/05/2028
Ter 28/05/2028
Qui 04/04/2028
Seg 15/04/2028
219
100%
0%
0%

Trafo
Seg 09/09/2028
Qua 11/09/2028 Sex 24/05/2028
Ter 28/05/2028
Qui 04/04/2028
Seg 15/04/2028
220
100%
0%
0%
Cabos
Qua 28/08/2028 Qui 29/08/2028
Sex 24/05/2028
Ter 28/05/2028
Qui 04/04/2028
Seg 15/04/2028
221
100%
0%
16%
Desmobilização
Qui 15/08/2028
Qua 11/09/2028 Qui 23/05/2028
Sáb 06/07/2028 Sex 26/04/2028
Seg 03/06/2028
222
100%
0%
0%
pendências
Qua 04/09/2028 Seg 09/09/2028
Qua 29/05/2028 Seg 03/06/2028
Sex 26/04/2028
Ter 07/05/2028
I
M
F
Dezembro
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 25
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Id
% Av
LB
% Av
Real
%
concluíd
Início
Término
Início LB Plano
de Ação
Término LB
Início LB
Contratual
Término LB
Contratual
223
0%
0%
100%
Roçada da vegetação
Qui 15/08/2028
Seg 19/08/2028
Qui 30/05/2028
Seg 03/06/2028
Ter 07/05/2028
Seg 20/05/2028
224
0%
0%
0%
Lavagem dos módulos
Seg 19/08/2028
Qua 28/08/2028 Qui 23/05/2028
Seg 03/06/2028
Qui 09/05/2028
Ter 21/05/2028
225
0%
0%
0%
Teste de desempenho
Qua 21/08/2028 Qua 28/08/2028 Ter 28/05/2028
Seg 03/06/2028
Ter 21/05/2028
Ter 28/05/2028
226
100%
0%
0%
Qua 11/09/2028 Qua 11/09/2028 Sáb 06/07/2028
Sáb 06/07/2028
Ter 28/05/2028
Seg 03/06/2028
I
M
F
Dezembro
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite

Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 26
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

13/03
Protocolar De/Para
ssinatura do Contrato
Reunião de Kick - Off
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
o
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Deze
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 27

Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Emissão de CNO
Emissão de ART
26/03
09/09
11/09
Mobilização
26/07
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
o
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Deze
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento

Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 28
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

26/07
26/07
26/07
26/07
06/06
09/09
18/03
29/07
09/09
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
o
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Deze
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite

Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 29
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

09/09
15/08
05/02
19/02
19/02
26/01
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
o
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Deze
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual

Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 30
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

26/01
26/01
26/01
26/01
26/01
01/03
26/02
26/01
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
o
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Deze
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco

Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 31
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

02/02
26/01
16/02
26/01
30/01
26/01
26/01
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
o
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Deze
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento

Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 32
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

19/02
05/02
05/02
11/09
11/09
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
o
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Deze
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac

Página 33
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

11/09
Módulos
Inversor e SmartLoger
QGBT
Transformador
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
o
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Deze
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac

Página 34
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

30/01
Cabos CC
Cabos CA BT
Cabos CA Estado A
19/03
Aterramento - Cabos e Insumos
Material CFTV
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
o
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Deze
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento

Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 35
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

19/03
Módulos
Inversor e SmartLoger
Estrutura Metálica - Estacas
Estrutura Metálica - Mesas e Fixação
Estrutura Metálica - Comunicação
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
o
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Deze
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual

Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 36
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

QGBT
Transformador
26/04
Cabos CC
Cabos CA BT
Cabos CA Estado A
26/04
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
o
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Deze
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento

Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 37
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Aterramento - Cabos e Insumos
26/04
Material CFTV
26/04
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
o
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Deze
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 38

Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Limpeza de terreno
Edificações - Skid
Edificações - Cabine de Medição
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
o
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Deze
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual

Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Edificações - Sala O&M e Almoxarifado
Estacas
Valas CC
Valas CA BT, CA Estado A e Caixas de passagem
Valas de comunicação
Equipamentos de comunicação
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
o
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Deze
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual

Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 40
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Portões
Dissipador
Valetas
Edificações - Skid
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
o
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Deze
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual

Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Edificações - Cabine de Medição
Edificações - Sala de O&M e Almoxarifado
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
o
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Deze
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 42
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027

Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Valas e infraestrutura
26/04
Base - NCU e RSU
Base - Inversor
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
o
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Deze
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 43

Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Estacas
Montagem de estrutura
Montagem sistema comunicação
Fixação
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
o
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Deze
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual

Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

29/04
29/04
Suporte
Posicionamento e montagens QGBT e Transfo
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
o
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Deze
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual

Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

18/03
Posicionamento e montagens
Edificações
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
o
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Deze
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual

Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Lançamento de Cabos e conectorização
Lançamento de Cabos e conectorização
Módulos - Conexões
Inversor
Lançamento de Cabos e conectorização
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
o
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Deze
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac

Página 47
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Lançamento de Cabos e conectorização
NCU e RSU
SKID - QGBT
SKID - Transformadores
Sala de O&M e Almoxarifado
SPDA
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
o
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Deze
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual

Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 48
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

PDE
Conexão BT
Série Fotovoltaicas CC
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
o
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Deze
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual

Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Sistema de Aterramento e SPDA
26/03
15/08
15/08
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
o
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Deze
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 50

Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Série Fotovoltaicas CC
Módulos
Cabine
QGBT
Trafo
Cabos
Conclusão das pendências
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
o
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Deze
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento

Progresso manual
Projeto 01 - ID: 1129 - 5,0 MWac
Página 51
Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%

Roçada da vegetação
Lavagem dos módulos
Teste de desempenho
11/09
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
M
F
I
o
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Deze
2024
Tarefa
Divisão
Marco
Resumo
Resumo do projeto
Somente duração
Somente início
Somente término
Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Caminho predecessor à tarefa de marco
Andamento
Progresso manual

Data: Sex 16/08/2028
Data de Início do Projeto: Ter 05/12/2027
Avanço Real: 87% ; Avanço Previsto: 100%