Id
EDT
Duração
% Prev
% concluída
Início
Término
Base
Término da linha
de base
Predecessoras
Sucessoras
1
1
CRONOGRAMA Projeto 02 - 3,1 MWp
323,25 dias99,92
99%
Seg 22/07/2028
Qua 29/10/2029
Seg 22/07/2028
Sex 24/10/2029
215 1.4
SUPRIMENTOS
137 dias
98,18
99%
Ter 15/04/2029
Qua 22/10/2029
Ter 15/04/2029
Sex 24/10/2029
216 1.4.1
EQUIPAMENTOS
137 dias
95,24
97%
Ter 15/04/2029
Qua 22/10/2029
Ter 15/04/2029
Sex 24/10/2029
247 192.0.2.1
SCADA
12 dias
50
50%
Ter 07/10/2029
Qua 22/10/2029
Qui 09/10/2029
Sex 24/10/2029
249 192.0.2.1.2
SCADA - ENTREGA
1 dia
0
0%
Qua 22/10/2029
Qua 22/10/2029
Sex 24/10/2029
Sex 24/10/2029
248TI+10 dias
428
304 1.5
EXECUÇÃO DA UFV
154 dias
100
99%
Qui 27/03/2029
Ter 28/10/2029
Qui 27/03/2029
Qua 24/09/2029
395 1.5.7

CIVIL
150 dias
100
99%
Qua 02/04/2029
Ter 28/10/2029
Qua 02/04/2029
Qua 24/09/2029
416 192.0.2.1
SALA O&M E DEPÓSITO
141 dias
100
99%
Ter 15/04/2029
Ter 28/10/2029
Ter 15/04/2029
Qua 24/09/2029
422 192.0.2.1.6
Cura do concreto e acabamentos
48 dias
100
100%
Sex 15/08/2029
Qua 22/10/2029
Sex 15/08/2029
Qui 04/09/2029
421
424TI-1 dia
426 192.0.02/01/2014
5 dias
100
98%
Qua 22/10/2029
Ter 28/10/2029
Ter 23/09/2029
Qua 24/09/2029
425TT
240IT-2 dias
427 1.5.8
SCADA
2 dias
100
0%
Qui 23/10/2029
Sex 24/10/2029
Ter 16/09/2029
Qua 17/09/2029
428 192.0.2.1
Configuração do sistema
2 dias
100
0%
Qui 23/10/2029
Sex 24/10/2029
Ter 16/09/2029
Qua 17/09/2029
249
273IT-12 dia
431 1.6
COMISSIONAMENTO
41,25 dias 100
77%
Ter 02/09/2029
Qua 29/10/2029
Seg 01/09/2029
Seg 29/09/2029
438 1.6.2
COMISSIONAMENTO A QUENTE
0 dias

100
0%
Qua 22/10/2029
Qua 22/10/2029
Seg 29/09/2029
Seg 29/09/2029
439 192.0.2.1
COMISSIONAMENTO A QUENTE
0 dias
100
0%
Qua 22/10/2029
Qua 22/10/2029
Seg 29/09/2029
Seg 29/09/2029
448TI+15 dias
441IT+5 dias
440 1.6.3
DESMOBILIZAÇÃO
19,25 dias 100
60%
Qui 02/10/2029
Qua 29/10/2029
Ter 02/09/2029
Seg 29/09/2029
441 192.0.2.1
1ª LAVAGEM DE MÓDULOS
10 dias
100
0%
Qua 15/10/2029
Qua 29/10/2029
Ter 02/09/2029
Seg 29/09/2029
439IT+5 dias
442 192.0.2.1
CONCLUSÃO DE PENDÊNCIAS
18 dias
100
86%
Qui 02/10/2029
Seg 27/10/2029
Seg 08/09/2029
Seg 15/09/2029
437
433TT
443 192.0.2.1
DESMOBILIZAÇÃO
3 dias
100
100%
Sex 17/10/2029
Ter 21/10/2029
Qua 24/09/2029
Seg 29/09/2029
426;430
444;449
444 192.0.2.1
EMISSÃO DO CAP
0 dias
100
0%
Ter 21/10/2029
Ter 21/10/2029
Seg 29/09/2029
Seg 29/09/2029
443;437
445 1.7
TRAMITES DA CONCESSIONÁRIA

17,75 dias 100
0%
Sex 26/09/2029
Ter 21/10/2029
Seg 01/09/2029
Seg 29/09/2029
448 1.7.3
ENERGIZAÇÃO
0 dias
100
0%
Qua 01/10/2029
Qua 01/10/2029
Seg 15/09/2029
Seg 15/09/2029
447TI+3 dias
439TI+15 dia
449 1.7.4
ENTRADA EM OPERAÇÃO
0 dias
100
0%
Ter 21/10/2029
Ter 21/10/2029
Seg 29/09/2029
Seg 29/09/2029
443;448
22/10
22/10
21/10
01/10
21/10
ho 2024
Agosto 2024
Setembro 2024 Outubro 2024
Novembro 2024Dezembro 2024 Janeiro 2025
Fevereiro 2025Março 2025
Abril 2025
Maio 2025
Junho 2025
Julho 2025
Agosto 2025
Setembro 2025 Outubro 2025
Novemb